

EVO S.R.L.



CODE

C23EOSW002G010R00

PAGE

1 di/of 8

AVAILABLE LANGUAGE: IT

Regione Sardegna

Provincia di Sassari

Comune di Calangianus

“Impianto eolico di potenza nominale pari a 33 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 25 MW da realizzarsi nel Comune di Calangianus (SS)”

CRONOPROGRAMMA

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File:C23EOSW002G010R00_Cronoprogramma

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	09/02/2024	Progetto Definitivo	A. Lo Feudo	D. Morelli	L. Sblendido

EVO S.r.l.



C23E0SW002G010R00

PAGE
1 di/ of 8

Descrizione attività	Inizio [Giorno]	Fine [Giorno]	Durata [Giorni]	Mese 1																												Mese 2																											
				Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5				Settimana 6				Settimana 7				Settimana 8															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PARCO EOLICO				398 giorni																																																							
REALIZZAZIONE PARCO EOLICO				4																																																							
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE				4																																																							
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	4	4	█																																																							
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO				369																																																							
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE				95																																																							
2.1.1 STRADA (TRACCIATO 1 2 e 3)	5	24	20	█																																																							
2.1.2 STRADA (TRACCIATO 4 e 5)	25	38	14	█																																																							
2.1.3 STRADA (ING. WTG04)	39	44	6	█																																																							
2.1.4 PIAZZOLA WTG04 ED AREA DI STOCCAGGIO	45	51	7	█																																																							
2.1.5 STRADA (ING. WTG01)	39	48	10	█																																																							
2.1.6 PIAZZOLA WTG01	49	55	7	█																																																							
2.1.7 STRADA (ING. WTG05)	56	60	5	█																																																							
2.1.8 PIAZZOLA WTG05	61	70	10	█																																																							
2.1.9 STRADA (ING. WTG02)	71	75	5	█																																																							
2.1.10 PIAZZOLA WTG02	76	82	7	█																																																							
2.1.11 STRADA (ING. WTG03)	83	90	8	█																																																							
2.1.12 PIAZZOLA WTG03	91	100	10	█																																																							
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI				72																																																							
2.2.1 FONDAZIONE WTG04	52	93	42	█																																																							
2.2.2 FONDAZIONE WTG01	71	112	42	█																																																							
2.2.3 FONDAZIONE WTG05	101	142	42	█																																																							
2.2.4 FONDAZIONE WTG02	56	97	42	█																																																							
2.2.5 FONDAZIONE WTG03	83	124	42	█																																																							
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLE				45																																																							
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG04 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	94	103	10	█																																																							
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG01 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	113	122	10	█																																																							
2.3.3 INSTALLAZIONE WTG05 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	143	157	15	█																																																							
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG02 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	98	107	10	█																																																							
2.3.5 INSTALLAZIONE WTG03 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	125	139	15	█																																																							
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI				199																																																							
2.4.1 LINEA CLUSTER 1	25	84	60	█																																																							
2.4.2 LINEA CLUSTER 2	85	154	70	█																																																							
2.4.3 LINEA CLUSTER 3	155	224	70	█																																																							
2.5. REALIZZAZIONE SSE				149																																																							
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE	225	374	150	█																																																							
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO				291																																																							
3.1 COMMISSIONING				291																																																							
3.1.1 COMMISSIONING SSE	374	394	21	█																																																							
3.1.2 COMMISSIONING WTG04	103	123	21	█																																																							
3.1.3 COMMISSIONING WTG01	122	142	21	█																																																							
3.1.4 COMMISSIONING WTG05	157	177	21	█																																																							
3.1.5 COMMISSIONING WTG02	107	127	21	█																																																							
3.1.6 COMMISSIONING WTG03	139	159	21	█																																																							
4. DISMISSIONE CANTIERE				5																																																							
4.1 DISMISSIONE CANTIERE	394	398	5	█																																																							

EVO S.r.l.



C23E0SW002G010R00

PAGE
2 di/of 8

Descrizione attività	Inizio [Giorno]	Fine [Giorno]	Durata [Giorni]	Mese 3														Mese 4																																					
				Settimana 9				Settimana 10				Settimana 11				Settimana 12				Settimana 13				Settimana 14				Settimana 15				Settimana 16																							
				57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
PARCO EOLICO																																																							
REALIZZAZIONE PARCO EOLICO	398 giorni																																																						
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	4																																																						
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	4	4																																																				
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO	369																																																						
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE	95																																																						
2.1.1 STRADA (TRACCIATO 1 2 e 3)	5	24	20																																																				
2.1.2 STRADA (TRACCIATO 4 e 5)	25	38	14																																																				
2.1.3 STRADA (ING. WTG04)	39	44	6																																																				
2.1.4 PIAZZOLA WTG04 ED AREA DI STOCCAGGIO	45	51	7																																																				
2.1.5 STRADA (ING. WTG01)	39	48	10																																																				
2.1.6 PIAZZOLA WTG01	49	55	7																																																				
2.1.7 STRADA (ING. WTG05)	56	60	5																																																				
2.1.8 PIAZZOLA WTG05	61	70	10																																																				
2.1.9 STRADA (ING. WTG02)	71	75	5																																																				
2.1.10 PIAZZOLA WTG02	76	82	7																																																				
2.1.11 STRADA (ING. WTG03)	83	90	8																																																				
2.1.12 PIAZZOLA WTG03	91	100	10																																																				
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI	72																																																						
2.2.1 FONDAZIONE WTG04	52	93	42																																																				
2.2.2 FONDAZIONE WTG01	71	112	42																																																				
2.2.3 FONDAZIONE WTG05	101	142	42																																																				
2.2.4 FONDAZIONE WTG02	56	97	42																																																				
2.2.5 FONDAZIONE WTG03	83	124	42																																																				
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLE	45																																																						
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG04 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	94	103	10																																																				
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG01 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	113	122	10																																																				
2.3.3 INSTALLAZIONE WTG05 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	143	157	15																																																				
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG02 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	98	107	10																																																				
2.3.5 INSTALLAZIONE WTG03 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	125	139	15																																																				
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI	199																																																						
2.4.1 LINEA CLUSTER 1	25	84	60																																																				
2.4.2 LINEA CLUSTER 2	85	154	70																																																				
2.4.3 LINEA CLUSTER 3	155	224	70																																																				
2.5. REALIZZAZIONE SSE	149																																																						
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE	225	374	150																																																				
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO	291																																																						
3.1 COMMISSIONING	291																																																						
3.1.1 COMMISSIONING SSE	374	394	21																																																				
3.1.2 COMMISSIONING WTG04	103	123	21																																																				
3.1.3 COMMISSIONING WTG01	122	142	21																																																				
3.1.4 COMMISSIONING WTG05	157	177	21																																																				
3.1.5 COMMISSIONING WTG02	107	127	21																																																				
3.1.6 COMMISSIONING WTG03	139	159	21																																																				
4. DISMISSIONE CANTIERE	5																																																						
4.1 DISMISSIONE CANTIERE	394	398	5																																																				

EVO S.r.l.



C23E05W002G010R00

PAGE
3 di/ of 8

Descrizione attività	Inizio (Giorno)	Fine (Giorno)	Durata (Giorni)	Mese 5																												Mese 6																											
				Settimana 17							Settimana 18							Settimana 19							Settimana 20							Settimana 21							Settimana 22							Settimana 23							Settimana 24						
				113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
PARCO EOLICO				398 giorni																																																							
REALIZZAZIONE PARCO EOLICO				4																																																							
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE				369																																																							
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	4	4																																																								
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO				95																																																							
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE				20																																																							
2.1.1 STRADA (TRACCIATO 1 2 e 3)	5	24	20																																																								
2.1.2 STRADA (TRACCIATO 4 e 5)	25	38	14																																																								
2.1.3 STRADA (ING. WTG04)	39	44	6																																																								
2.1.4 PIAZZOLA WTG04 ED AREA DI STOCCAGGIO	45	51	7																																																								
2.1.5 STRADA (ING. WTG01)	39	48	10																																																								
2.1.6 PIAZZOLA WTG01	49	55	7																																																								
2.1.7 STRADA (ING. WTG05)	56	60	5																																																								
2.1.8 PIAZZOLA WTG05	61	70	10																																																								
2.1.9 STRADA (ING. WTG02)	71	75	5																																																								
2.1.10 PIAZZOLA WTG02	76	82	7																																																								
2.1.11 STRADA (ING. WTG03)	83	90	8																																																								
2.1.12 PIAZZOLA WTG03	91	100	10																																																								
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI				72																																																							
2.2.1 FONDAZIONE WTG04	52	93	42																																																								
2.2.2 FONDAZIONE WTG01	71	112	42																																																								
2.2.3 FONDAZIONE WTG05	101	142	42																																																								
2.2.4 FONDAZIONE WTG02	56	97	42																																																								
2.2.5 FONDAZIONE WTG03	83	124	42																																																								
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLE				45																																																							
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG04 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	94	103	10																																																								
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG01 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	113	122	10																																																								
2.3.3 INSTALLAZIONE WTG05 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	143	157	15																																																								
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG02 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	98	107	10																																																								
2.3.5 INSTALLAZIONE WTG03 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	125	139	15																																																								
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI				199																																																							
2.4.1 LINEA CLUSTER 1	25	84	60																																																								
2.4.2 LINEA CLUSTER 2	85	154	70																																																								
2.4.3 LINEA CLUSTER 3	155	224	70																																																								
2.5. REALIZZAZIONE SSE				149																																																							
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE	225	374	150																																																								
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO				291																																																							
3.1 COMMISSIONING				21																																																							
3.1.1 COMMISSIONING SSE	374	394	21																																																								
3.1.2 COMMISSIONING WTG04	103	123	21																																																								
3.1.3 COMMISSIONING WTG01	122	142	21																																																								
3.1.4 COMMISSIONING WTG05	157	177	21																																																								
3.1.5 COMMISSIONING WTG02	107	127	21																																																								
3.1.6 COMMISSIONING WTG03	139	159	21																																																								
4. DISMISSIONE CANTIERE				5																																																							
4.1 DISMISSIONE CANTIERE	394	398	5																																																								

EVO S.r.l.



C23E05W002G010R00

PAGE
6 di/of 8

Descrizione attività	Inizio (Giorno)	Fine (Giorno)	Durata (Giorni)	Mese 11														Mese 12																																									
				Settimana 41				Settimana 42				Settimana 43				Settimana 44				Settimana 45				Settimana 46				Settimana 47				Settimana 48																											
				281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
PARCO EOLICO																																																											
REALIZZAZIONE PARCO EOLICO			398 giorni																																																								
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE			4																																																								
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	4	4																																																								
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO			95																																																								
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE			95																																																								
2.1.1 STRADA (TRACCIATO 1 2 e 3)	5	24	20																																																								
2.1.2 STRADA (TRACCIATO 4 e 5)	25	38	14																																																								
2.1.3 STRADA (ING. WTG04)	39	44	6																																																								
2.1.4 PIAZZOLA WTG04 ED AREA DI STOCCAGGIO	45	51	7																																																								
2.1.5 STRADA (ING. WTG01)	39	48	10																																																								
2.1.6 PIAZZOLA WTG01	49	55	7																																																								
2.1.7 STRADA (ING. WTG05)	56	60	5																																																								
2.1.8 PIAZZOLA WTG05	61	70	10																																																								
2.1.9 STRADA (ING. WTG02)	71	75	5																																																								
2.1.10 PIAZZOLA WTG02	76	82	7																																																								
2.1.11 STRADA (ING. WTG03)	83	90	8																																																								
2.1.12 PIAZZOLA WTG03	91	100	10																																																								
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI			72																																																								
2.2.1 FONDAZIONE WTG04	52	93	42																																																								
2.2.2 FONDAZIONE WTG01	71	112	42																																																								
2.2.3 FONDAZIONE WTG05	101	142	42																																																								
2.2.4 FONDAZIONE WTG02	56	97	42																																																								
2.2.5 FONDAZIONE WTG03	83	124	42																																																								
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLE			45																																																								
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG04 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	94	103	10																																																								
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG01 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	113	122	10																																																								
2.3.3 INSTALLAZIONE WTG05 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	143	157	15																																																								
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG02 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	98	107	10																																																								
2.3.5 INSTALLAZIONE WTG03 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	125	139	15																																																								
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI			149																																																								
2.4.1 LINEA CLUSTER 1	25	84	60																																																								
2.4.2 LINEA CLUSTER 2	85	154	70																																																								
2.4.3 LINEA CLUSTER 3	155	224	70																																																								
2.5. REALIZZAZIONE SSE			149																																																								
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE	225	374	150																																																								
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO			291																																																								
3.1 COMMISSIONING			291																																																								
3.1.1 COMMISSIONING SSE	374	394	21																																																								
3.1.2 COMMISSIONING WTG04	103	123	21																																																								
3.1.3 COMMISSIONING WTG01	122	142	21																																																								
3.1.4 COMMISSIONING WTG05	157	177	21																																																								
3.1.5 COMMISSIONING WTG02	107	127	21																																																								
3.1.6 COMMISSIONING WTG03	139	159	21																																																								
4. DISMISSIONE CANTIERE			5																																																								
4.1 DISMISSIONE CANTIERE	394	398	5																																																								

EVO S.r.l.



C23E05W002G010R00

PAGE
7 di/ of 8

Descrizione attività	Inizio [Giorno]	Fine [Giorno]	Durata [Giorni]	Mese 13														Mese 14																																									
				Settimana 49				Settimana 50				Settimana 51				Settimana 52				Settimana 53				Settimana 54				Settimana 55				Settimana 56																											
PARCO EOLICO				337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392
REALIZZAZIONE PARCO EOLICO			398 giorni																																																								
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE			4																																																								
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	4	4																																																								
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO			369																																																								
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE			95																																																								
2.1.1 STRADA (TRACCIATO 1 2 e 3)	5	24	20																																																								
2.1.2 STRADA (TRACCIATO 4 e 5)	25	38	14																																																								
2.1.3 STRADA (ING_WTG04)	39	44	6																																																								
2.1.4 PIAZZOLA WTG04 ED AREA DI STOCCAGGIO	45	51	7																																																								
2.1.5 STRADA (ING_WTG01)	39	48	10																																																								
2.1.6 PIAZZOLA WTG01	49	55	7																																																								
2.1.7 STRADA (ING_WTG05)	56	60	5																																																								
2.1.8 PIAZZOLA WTG05	61	70	10																																																								
2.1.9 STRADA (ING_WTG02)	71	75	5																																																								
2.1.10 PIAZZOLA WTG02	76	82	7																																																								
2.1.11 STRADA (ING_WTG03)	83	90	8																																																								
2.1.12 PIAZZOLA WTG03	91	100	10																																																								
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI			72																																																								
2.2.1 FONDAZIONE WTG04	52	93	42																																																								
2.2.2 FONDAZIONE WTG01	71	112	42																																																								
2.2.3 FONDAZIONE WTG05	101	142	42																																																								
2.2.4 FONDAZIONE WTG02	56	97	42																																																								
2.2.5 FONDAZIONE WTG03	83	124	42																																																								
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLE			45																																																								
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG04 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	94	103	10																																																								
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG01 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	113	122	10																																																								
2.3.3 INSTALLAZIONE WTG05 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	143	157	15																																																								
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG02 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	98	107	10																																																								
2.3.5 INSTALLAZIONE WTG03 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	125	139	15																																																								
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI			199																																																								
2.4.1 LINEA CLUSTER 1	25	84	60																																																								
2.4.2 LINEA CLUSTER 2	85	154	70																																																								
2.4.3 LINEA CLUSTER 3	155	224	70																																																								
2.5. REALIZZAZIONE SSE			149																																																								
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE	225	374	150																																																								
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO			291																																																								
3.1 COMMISSIONING			291																																																								
3.1.1 COMMISSIONING SSE	374	394	21																																																								
3.1.2 COMMISSIONING WTG04	103	123	21																																																								
3.1.3 COMMISSIONING WTG01	122	142	21																																																								
3.1.4 COMMISSIONING WTG05	157	177	21																																																								
3.1.5 COMMISSIONING WTG02	107	127	21																																																								
3.1.6 COMMISSIONING WTG03	139	159	21																																																								
4. DISMISSIONE CANTIERE			5																																																								
4.1 DISMISSIONE CANTIERE	394	398	5																																																								

EVO S.r.l.



C23E05W002G010R00

PAGE
8 di/ of 8

Descrizione attività	Inizio [Giorno]	Fine [Giorno]	Durata [Giorni]	Mese 15														Mese 16																																									
				Settimana 57				Settimana 58				Settimana 59				Settimana 60				Settimana 61				Settimana 62				Settimana 63				Settimana 64																											
PARCO EOLICO				393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
REALIZZAZIONE PARCO EOLICO			398 giorni																																																								
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE			4																																																								
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	4	4																																																								
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO			369																																																								
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE			95																																																								
2.1.1 STRADA (TRACCIATO 1 2 e 3)	5	24	20																																																								
2.1.2 STRADA (TRACCIATO 4 e 5)	25	38	14																																																								
2.1.3 STRADA (ING_WTG04)	39	44	6																																																								
2.1.4 PIAZZOLA WTG04 ED AREA DI STOCCAGGIO	45	51	7																																																								
2.1.5 STRADA (ING_WTG01)	39	48	10																																																								
2.1.6 PIAZZOLA WTG01	49	55	7																																																								
2.1.7 STRADA (ING_WTG05)	56	60	5																																																								
2.1.8 PIAZZOLA WTG05	61	70	10																																																								
2.1.9 STRADA (ING_WTG02)	71	75	5																																																								
2.1.10 PIAZZOLA WTG02	76	82	7																																																								
2.1.11 STRADA (ING_WTG03)	83	90	8																																																								
2.1.12 PIAZZOLA WTG03	91	100	10																																																								
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI			72																																																								
2.2.1 FONDAZIONE WTG04	52	93	42																																																								
2.2.2 FONDAZIONE WTG01	71	112	42																																																								
2.2.3 FONDAZIONE WTG05	101	142	42																																																								
2.2.4 FONDAZIONE WTG02	56	97	42																																																								
2.2.5 FONDAZIONE WTG03	83	124	42																																																								
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLE			45																																																								
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG04 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	94	103	10																																																								
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG01 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	113	122	10																																																								
2.3.3 INSTALLAZIONE WTG05 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	143	157	15																																																								
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG02 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	98	107	10																																																								
2.3.5 INSTALLAZIONE WTG03 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	125	139	15																																																								
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI			199																																																								
2.4.1 LINEA CLUSTER 1	25	84	60																																																								
2.4.2 LINEA CLUSTER 2	85	154	70																																																								
2.4.3 LINEA CLUSTER 3	155	224	70																																																								
2.5. REALIZZAZIONE SSE			149																																																								
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE	225	374	150																																																								
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO			291																																																								
3.1 COMMISSIONING			291																																																								
3.1.1 COMMISSIONING SSE	374	394	21																																																								
3.1.2 COMMISSIONING WTG04	103	123	21																																																								
3.1.3 COMMISSIONING WTG01	122	142	21																																																								
3.1.4 COMMISSIONING WTG05	157	177	21																																																								
3.1.5 COMMISSIONING WTG02	107	127	21																																																								
3.1.6 COMMISSIONING WTG03	139	159	21																																																								
4. DISMISSIONE CANTIERE			5																																																								
4.1 DISMISSIONE CANTIERE	394	398	5																																																								