



TASK	LENGTH	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22
Realizzazione parco eolico	316																						
Consegna dei lavori	1																						
Allestimento del cantiere	8																						
Attività di tracciamento	32																						
Approvvigionamento materiali	72																						
Interventi percorso stradale sito parco eolico - porto	36																						
Piste di cantiere e approntamento piazzole	72																						
Apertura di piste e splateamento Piazzole Cluster 01	40																						
Apertura di piste e splateamento Piazzole Cluster 02	40																						
Apertura di piste e splateamento Piazzole Cluster 03	40																						
Realizzazione fondazioni	173																						
Scavo plinti Cluster 01	40																						
Scavo plinti Cluster 02	40																						
Scavo plinti Cluster 03	40																						
Realizzazione fondazioni in c.a. e rinterrati	168																						
Realizzazione linea interrata	100																						
Installazione del cantiere	3																						
Scavi, posa linee 36kV, rinterrati e ripristini	96																						
Strade e piazzole	88																						
Completamento strade e piazzole	88																						
Installazione aerogeneratori	125																						
Trasporto aerogeneratori	60																						
Installazione aerogeneratori	72																						
Completamento opere civili e ripristini	48																						
Collegamenti elettrici	60																						
Collegamenti elettrici WTG	24																						
Opere e impianti per la connessione alla RTN	40																						
Opere civili impianto IRC	16																						
Installazione componenti elettromeccanici	16																						
Montaggi elettromeccanici	12																						
Completamento opere per connessione alla RTN	8																						
Prove e collaudi	24																						
Collaudo impianto eolico	16																						
Collaudo linee 36kV	8																						
Avviamento impianto	8																						
Avviamento parco eolico	8																						

WIND-026 - ITTIRI



TASK	LENGTH	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29	Week 30	Week 31	Week 32	Week 33	Week 34	Week 35	Week 36	Week 37	Week 38	Week 39	Week 40	Week 41	Week 42	Week 43	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47							
Realizzazione parco eolico	316																																
Consegna dei lavori	1																																
Allestimento del cantiere	8																																
Attività di tracciamento	32																																
Approvvigionamento materiali	72																																
Interventi percorso stradale sito parco eolico - porto	36																																
Piste di cantiere e approntamento piazzole	72																																
Apertura di piste e splateamento Piazzole Cluster 01	40																																
Apertura di piste e splateamento Piazzole Cluster 02	40																																
Apertura di piste e splateamento Piazzole Cluster 03	40																																
Realizzazione fondazioni	173																																
Scavo plinti Cluster 01	40																																
Scavo plinti Cluster 02	40																																
Scavo plinti Cluster 03	40																																
Realizzazione fondazioni in c.a. e rinterrì	168																																
Realizzazione linea interrata	100																																
Installazione del cantiere	3																																
Scavi, posa linee 36kV, rinterrì e ripristini	96																																
Strade e piazzole	88																																
Completamento strade e piazzole	88																																
Installazione aerogeneratori	125																																
Trasporto aerogeneratori	60																																
Installazione aerogeneratori	72																																
Completamento opere civili e ripristini	48																																
Collegamenti elettrici	60																																
Collegamenti elettrici WTG	24																																
Opere e impianti per la connessione alla RTN	40																																
Opere civili impianto IRC	16																																
Installazione componenti elettromeccanici	16																																
Montaggi elettromeccanici	12																																
Completamento opere per connessione alla RTN	8																																
Prove e collaudi	24																																
Collaudo impianto eolico	16																																
Collaudo linee 36kV	8																																
Avviamento impianto	8																																
Avviamento parco eolico	8																																