

PROPONENTE:

K4 ENERGY s.r.l.

Sede in:

Via Vecchia Ferriera 22, 36100 Vicenza(VI), Italia

Pec: k4-energy-srl-vi@pec.it

K4 ENERGY



PROVINCIA DI
ORISTANO



COMUNE DI
SAN VERO MILIS



COMUNE DI
SOLARUSSA



COMUNE DI
TRAMATZA



REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON POTENZA COMPLESSIVA DI 23,8 MW NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI SAN VERO MILIS (OR), TRAMATZA (OR) E SOLARUSSA (OR)

NOME ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA LAVORI DISMISSIONE


PROGETTO SVILUPPATO DA:

AGREENPOWER s.r.l.

Sede legale: Via Serra, 44

09038 Serramanna (SU) - ITALIA

Email: info@agreenpower.it



agreenpower s.r.l.

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Federico Micheli
Ing. Simone Abis
Dott. Gianluca Fadda

COLLABORATORI:

Ing. Federico Miscali
Dott. Agr. Vincenzo Satta
Dott.ssa Archeol. Anna Luisa Sanna
Ing. Michele Pigliaru
Dott. Geol. Giovanni Mele
Per. Ind. Alberto Laudadio
Geom. Mario Dessi

TIMBRO E FIRMA:

SCALA:	CODICE ELABORATO	TIPOLOGIA	FASE PROGETTUALE		
FORMATO:			DEFINITIVO		
3	CRO02	IMPIANTO AGRIVOLTAICO			
2					
1			Seconda emissione	Marzo 2024	Agreenpower
0			Prima emissione	Luglio 2023	Agreenpower
REV.			DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO
					CONTROLLATO
					APPROVATO

Progetto definitivo per la realizzazione dell'"IMPIANTO AGROVOLTAICO SAN VERO MILIS" di potenza pari a 23.796,9 kWp e di potenza nominale pari a 21.600 kW																																	
Cronoprogramma preliminare delle ATTIVITA' DI DISMISSIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE																																	
Società Proponente: K4 Energy S.r.l.	Settimane																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Comunicazione fine attività agli Enti	1	2																															
Allestimento del cantiere, messa in sicurezza dell'impianto		1	2																														
Sconnessioni linee e apparecchiature				1																													
CABINE ELETTRICHE																																	
Dismissione Cabine di sottocampo					1	2																											
Dismissione Cabine di Campo							1																										
Dismissione Cabina di Raccolta							1																										
CABLAGGI STRINGHE E INVERTERS																																	
Smantellamento cablaggi BT/MT								1	2																								
Disconnessione inverters										1	2																						
COMPONENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO																																	
Disconnessione e smontaggio moduli fotovoltaici												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
Smontaggio strutture di sostegno													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
Rimozione pali di fondazione																			1	2	3	4	5	6	7	8							
Rimozione stringatura e cablaggi in c.c.																				1	2	3	4	5									
Rimozione quadri di campo e lato Utente																					1	2	3										
CAVIDOTTI MT, AT, RETE DI TERRA E FIBRA																																	
Scavi e rimozione cavidotti d'impianto e rinterri																1	2	3	4	5	6	7	8										
CAVIDOTTO AT INTERRATO DI CONNESSIONE ALLA S.E. BAULADU																																	
scavo, rimozione cavi e materiali e rinterro e finitura asfalti										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE E UTENTE																																	
Rimozione e ripristino aree platee di fondazione																			1	2	3	4											
Rimozione impianto di illuminazione, antifurto, recinzione e cancelli																								1	2	3	4						
Sistemazione e ripristino terreni																													1	2	3		
Smantellamento cantiere e smaltimento rifiuti																														1	2	3	