


REGIONE BASILICATA



COMUNI DI VENOSA, BARILE E RAPOLLA



IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELATIVE
OPERE DI CONNESSIONE IN AGRO DI VENOSA, BARILE E RAPOLLA - PZ
PROGETTO DEFINITIVO

POTENZA NOMINALE 19,995 MW

CRONOPROGRAMMA LAVORI

**N° ALLEGATO
A10**

COMMITTENTE

G11 S.R.L.

VIA MELCHIORRE GIOIA N° 8
20124 MILANO (MI)
P.IVA 02136320765

Il Tecnico

Ing. Martino Antonio Giuseppe

DATA: Ottobre 2023

Rev n° 1

CRONOPROGRAMMI LAVORI

MACRO ATTIVITÀ	Settimane																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Allestimento cantiere, picchettamento e sondaggi	■	■	■																		
Posa in opere recinzione e realizzazione varchi di accesso			■	■																	
Realizzazione di viabilità interna al lotto, scavi per cavidotti e basamenti cabine.				■	■																
Trasporto strutture di sostegno moduli e montaggio a mezzo macchina battipalo					■	■	■	■													
Posa in opera cavidotti MT, cablaggio impianti illuminazione e antifurto.						■	■	■	■												
Realizzazione opere connessione rete E_Distribuzione spa								■	■												
Trasporto e installazione moduli fotovoltaici						■	■	■	■	■											
Trasporto e installazione inverter, cabine trasformazione e quadri elettrici.										■	■	■									
Cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi, collegamenti a inverter, cabine mt e quadri di controllo												■	■	■							
Allaccio alla Rete															■						
Test, collaudi e messa in esercizio														■	■	■					