



Regione  
Puglia



Provincia  
di Foggia



Comune di  
Foggia

Nome Progetto / Project Name

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Agrosolar 3", della potenza complessiva pari a 28,349 MWp e delle relative opere connesse, nel comune di Foggia.

Sviluppatore / Developer



**RENEWABLE CONSULTING S.R.L.**

Corso G. Matteotti, 65  
71017 - Torremaggiore (FG)  
P. IVA 02250560683  
info@renewableconsulting.eu  
www.renewableconsulting.eu

RENEWABLE  
Consulting

Committente  <b>PUGLIA AGROSOLAR 3 S.R.L.</b> Piazza Walther von Vogelweide, 8 39100 Bolzano P.IVA 03176980211 REA BZ - 238504	Titolo documento / Document title  <b>Cronoprogramma</b>	
	Tavola / Pannel	Codice elaborato / Code processed  <b>PA3_CRP_IMP_32</b>

N.	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	PREPARED	CHECKED	APPROVED
00	01/2024	PROGETTO PRELIMINARE			

Specialista / Specialist  <b>Ing. Gennaro Simeone</b>	Timbro e firma / Stamp and signature
---	--------------------------------------

Progettisti / Planner  <b>RENEWABLE CONSULTING S.R.L.</b>			
	Nome file	Dimensione cartiglio	Scala
	PA3_CRP_IMP_32	A3	-

IPOTESI CRONOPROGRAMMA IMPIANTO AGROSOLAR 3																																																					
SETTIMANA																																																					
NOME ATTIVITA'	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42												
Picchettamenti e avvio cantiere	■																																											■	■	■							
Posa ricezione esterna		■	■																																											■	■	■					
Scavi e realizzazione viabilità				■	■	■																																									■	■	■				
Fondazioni cabine, plinti pali illuminazione e videosorveglianza					■	■	■																																								■	■	■				
Pose cabine elettriche prefabbricate							■	■	■																																							■	■	■			
Posa pali illuminazione e videosorveglianza									■																																								■	■	■		
Infissione e posa in opera struttura in acciaio										■	■	■	■	■	■	■	■	■																															■	■	■		
Montaggio pannelli												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																													■	■	■	
Realizzazione linee elettriche																																																		■	■	■	
Installazione quadri MT/BT e completamento impianti																																																			■	■	■
Piantumazione fasce ecologiche				■	■										■	■																																			■	■	■
Smobilitazione aree di cantiere e messa in funzione impianto																																																			■	■	■

MEZZI UTILIZZATI	
■	AUTOCARRI
■	MACCHINE OPERATRICI DI CANTIERE
■	AUTOGRU
■	AUTOBETONIERA