





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia del Sud Sardegna (SU)



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGROVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO DECIMOPUTZU

Loc. "Mitza Canna" e "Coddu Serra Gureu", Decimoputzu (SU) - 08020, Sardegna, Italia

Potenza Nominale: Impianto FV 18'589,22 kWp -- Sistema di accumulo 8,25 MW

	<p>Committente - Sviluppo progetto FV:</p> <p>Apollo Decimoputzu S.r.l. Viale della Stazione n. 7 - 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 03168500217, PEC: apollodecimoputzu@legalmail.it</p>	<p>Gruppo di lavoro - VIA (La SIA S.p.A.)</p> <p>Riccardo Sacconi - Ingegnere Civile Antonio Dedoni - Ingegnere Idraulico Alberto Mossa - Archeologo Simone Manconi - Geologo Francesco Paolo Pinchera - Biologo</p> <p>Progettazione Agronomica (La SIA S.p.A.)</p> <p>Agr. Franco Milito - Agronomo Agr. Rita Bosi - Agronomo Agr. Stefano Atzeni - Agronomo</p> <p>Progettazione Elettrica</p> <p>Ing. Silvio Matta - Ing. Elettrico</p>
	<p>Coordinamento Progettisti</p> <p>Innova Service S.r.l. Via Santa Margherita n. 4 - 09124 Cagliari (CA) P.IVA 03379940921, PEC: innovaserviceca@pec.it</p>	
	<p>Coordinamento gruppo di lavoro VIA</p> <p>La SIA S.p.a. Viale Luigi Schiavonetti n. 286 - Roma (RM) P.IVA 08207411003, PEC: direzione.lasia@pec.it</p>	

Elaborato

CRONOPROGRAMMA

Codice elaborato REL_SP_CRON			Scala -	Formato A3
REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Gennaio 2024	Ing. Riccardo Sacconi	Innova Service S.r.l.	Apollo Decimoputzu S.r.l.

Note

N. attività	Descrizione attività	Inizio lavori																								Durata	FASE
		1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese	16° mese	17° mese	18° mese	19° mese	20° mese	21° mese	22° mese	23° mese	24° mese		
1	DEFINIZIONE ORDINI MATERIALI PRINCIPALI	20																								1	1
2	APPRONTAMENTO CANTIERE		25																							1	2
OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE																											
3	RIPROFILAZIONE E MOVIMENTI TERRA (*)		20																							2	3
4	RECINZIONE e RIPRISTINO MURETTI A SECCO			25																						1	4
5	OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (cunette ecc) (*)				25																					1	5
6	VIABILITA' INTERNA (*)					25																				1	6
7	SISTEMAZIONE AREE VERDI							25																		1	7
LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE																											
8	SCAVI STRADALI (*)						25																			2	8
9	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI											20														2	9
10	POSA PALI E CAVI AEREI												10													1	10
11	POSA PREFABBRICATI CABINE CONNESSIONE E' DI SEZIONAMENTO													20												2	11
12	FINITURA VIABILITA' E SUP. CALPESTIO														10											1	12
13	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE																					30	20			2	13
13	COLLAUDI																						25			1	14
IMPIANTI FOTOVOLTAICI																											
15	MONTAGGI STRUTTURE SUPPORTO PANNELLI - MONTAGGI PANNELLI							25	25	25																3	15
16	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI										30															1	16
17	MONTAGGI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CABLAGGI															30										1	17
18	POSA PREFABBRICATO CABINA CONNESSIONE																									2	18
19	MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRICHE																	30	30	30						3	19
20	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE																						20	20		2	20
21	COLLAUDI																								25	1	21
22	DISMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI																									14	22
23	RIPRISTINO DEI LUOGHI																									15	23
DURATA COMPLESSIVA CANTIERE ESPRESSA IN GIORNI LAVORATIVI PAR																								GIORNI	675		

VITA UTILE IMPIANTO FOTOVOLTAICO: ANNI 30

(*) Sospensione lavorazioni per riproduzione fauna per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno)

LEGENDA	
	APPRONTAMENTO CANTIERE
	OPERE DI CONNESSIONE/TECNOLOGICHE
	COLLAUDI
	DISMISSIONI/RIPRISTINI
	SCAVI/MOVIMENTI TERRA
	OPERE EDILI/IMPIANTISTICHE