



Proponente

FLUORITE NEW ENERGY S.r.l.

Piazza Cavour n.19 - 00193 Roma (RM)

Coordinamento



TECNOPROJECT S.r.l.
Ing. Giovanni Tanzarella
 Via R. Valentino n.24
 74011 Castellana (TA)

Progettazione
Civile - Elettrica**STUDIO INGEGNERIA****Ing. Roberto Montemurro**

Via Ignazio Ciaia n.9 - 74016 Massafra (TA)

Tel. +39 3505796290

e-mail: ing.roberto.montemurro@gmail.com

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO

Sezione A

MONTEMURRO Roberto

Settore Industriale

Studio Ambientale e
PaesaggisticoStudio
AcusticoStudio Incidenza Ambientale
Flora fauna ed ecosistemaStudio
Geologico-GeotecnicoProgettazione
Civile - ElettricaStudio
Idrologico - Idraulico

Studio Agronomico

Opera

Progetto per la realizzazione di un parco "agrivoltaico" per produzione d' energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza di picco pari a 69,75 MWp e potenza di immissione pari a 62,00 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.
 Comune di Troia (FG) – Località "Piano di Napoli" – "I Bellini" – "San Pietro" – "Colazze" – "Pianerile".

Oggetto

Folder:

Documentazione specialistica del progetto definitivo

Sez.

B

Nome Elaborato:

A9HBFX5_DocumentazioneSpecialistica_17

Codice Elaborato:

B17

Descrizione Elaborato:

Cronoprogramma dei lavori

00

Dicembre 2023

Progetto definitivo

R. Montemurro

R. Montemurro

R. Montemurro

Rev.

Data

Oggetto della revisione

Elaborazione

Verifica

Approvazione

Scala:

Formato:

Codice Pratica: **A9HBFX5**

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
ALLESTIMENTO CANTIERE	03/03/25	06/06/25
Realizzazione impianto elettrico e di terra di cantiere	03/03/25	18/03/25
Viabilità e segnaletica cantiere	03/03/25	18/03/25
Montaggio recinzione e cancello di cantiere	03/03/25	06/06/25
Apposizione segnaletica di cantiere	03/03/25	28/03/25
Montaggio locali di cantiere	03/03/25	18/03/25
Montaggio bagni chimici	03/03/25	28/03/25
Montaggio box prefabbricati	03/03/25	14/03/25
Allestimento dei depositi	03/03/25	14/03/25
COSTRUZIONE GENERATORE FOTOVOLTAICO	04/04/25	16/07/26
Installazione strutture	04/04/25	28/05/26
Posa moduli fotovoltaici	23/05/25	16/07/26
Realizzazione scavi a sezione obbligata	18/07/25	07/05/26
Posa e collegamento cavi elettrici AT e BT	29/08/25	18/06/26
Posa e collegamento inverter	19/09/25	28/05/26
POSA E ALLESTIMENTO CABINE ELETTRICHE	21/08/25	08/07/26
Realizzazione scavi di fondazione	21/08/25	12/11/25
Posa cabine elettriche AT/bt prefabbricate	04/09/25	07/01/26
Posa cabine elettriche di parallelo e monitoraggio	06/11/25	07/01/26
Realizzazione impianto di terra	30/10/25	08/07/26
Allestimento cabine elettriche	02/02/26	05/06/26
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO	11/12/25	17/06/26
Realizzazione scavi	11/12/25	27/05/26
Posa tubazioni di piccolo diametro	11/12/25	27/05/26
Posa pozzetti prefabbricati	11/12/25	15/04/26
Posa impianto di illuminazione	12/02/26	17/06/26
Posa impianto di videosorveglianza	12/02/26	17/06/26
REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE AT	01/04/26	28/08/26
Realizzazione cavidotti	01/04/26	04/08/26
Posa elettrodotti e collegamenti	01/04/26	04/08/26
Collaudo	20/07/26	28/08/26
AMPLIAMENTO SSE 36 kV TERNA S.p.A.	03/03/25	18/06/27
CONNESSIONI ELETTRICHE E COLLAUDI	15/06/26	02/07/27
Connessione linee AT di impianto	15/06/26	16/10/26
Connessione linee elettriche servizi ausiliari	15/06/26	16/10/26
Collaudo impianto fotovoltaico	01/10/26	02/12/26
Connessione impianto fotovoltaico	14/06/27	02/07/27

