

TITLE: Cronoprogramma dei lavori

AVAILABLE LANGUAGE: IT

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Masala", di potenza pari a 48,76 MWp, e delle relative opere di connessione.

Da realizzarsi nei comuni di Ploaghe (SS) e Codrongianos (SS).



File: LS16943.ENG.REL.013.00_Cronoprogramma dei lavori

00	15/12/2023	EMISSIONE	M.Mandaliti	A.Fata	L.Spaccino
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED

CLIENT VALIDATION

Name

APPROVED BY

CLIENT CODE

PLANT							GROUP			TYPE			PROGR.			REV	
L	S	1	6	9	4	3	E	N	G	R	E	L	0	1	3	0	0

CLASSIFICATION For Information or For Validation

UTILIZATION SCOPE

Basic Design

ID	Lavorazione	Durata (gg)	Inizio	Fine
1	Progettazione esecutiva	45	1	46
2	Opere civili	120	46	166
3	Montaggio strutture tracker	90	90	180
4	Montaggio moduli fotovoltaici	100	120	220
5	Realizzazione/Adeguamento cabine MT/BT	40	180	220
6	Installazione inverter-trasformatori e componenti elettrici	35	220	255
7	Opere di connessione	50	255	305
8	Connessione alla rete	15	305	320
9	Installazione contatori	5	320	325
10	Collaudo	20	325	345
11	Fine lavori	1	345	346

