

	PROGETTISTA 	COMMESSA NC/22011	UNITA' 000
	LOCALITA' POGGIO RENATICO (FE)	ZX-D-02506	
	PROGETTO / IMPIANTO ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE DI POGGIO RENATICO	Fg. 1 di 5	Rev. 2

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 201280C001-000-PLG-302-02506

**PROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE
ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE E OPERE CONNESSE**



Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato Autorizzato	Data
2	Rimissione per Enti – aggiornata data inizio lavori	G.Sebastianelli	O.Corda	V.Forlivesi G.Monti	22-07-22
1	Emissione per Enti	G.Sebastianelli	S.Sinatra	V.Forlivesi G.Monti	25-09-21
0	Emissione per approvazione	G.Sebastianelli	S.Sinatra	V.Forlivesi G.Monti	10-09-21



ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI POGGIO RENATICO ED OPERE CONNESSE PROGRAMMA DI COSTRUZIONE SINTETICO



ID	Task Name	Duration	Y2			Y3					Y4																													
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36		
1	ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE E OPERE CONNESSE																																							
2	REALIZZAZIONE STAZIONE ELETTRICA RTN 132 kV E RACCORDI																																							
3	STAZIONE ELETTRICA RTN 132 kV	505 days																																						
4	ALLESTIMENTO CANTIERE	11 days																																						
5	SISTEMAZIONE SITO	212 days																																						
6	REALIZZAZIONE OPERE CIVILI DI STAZIONE	179 days																																						
7	MONTAGGI ELETTROMECCANICI E COLLAUDI	195 days																																						
8	SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREE	8 days																																						
9	REALIZZAZIONE RACCORDI AEREI ALLA LINEA ESISTENTE 132 kV ALTEDO-FERRARA SUD	150 days																																						
10	ALLESTIMENTO CANTIERE	20 days																																						
11	REALIZZAZIONE FONDAZIONI E SOSTEGNI	58 days																																						
12	MONTAGGIO SOSTEGNI	30 days																																						
13	TESATURA CONDUTTORI E FUNE DI GUARDIA	30 days																																						
14	SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREE	10 days																																						
15	REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE Snam 132 kV/15 kV E CAVIDOTTO MT 15 kV																																							
16	SOTTOSTAZIONE UTENTE Snam 132 kV/15 kV	468 days																																						
17	ALLESTIMENTO CANTIERE	11 days																																						
18	SISTEMAZIONE SITO	118 days																																						
19	REALIZZAZIONE OPERE CIVILI DI STAZIONE	262 days																																						
20	MONTAGGI ELETTROMECCANICI E COLLAUDI	159 days																																						
21	SMOBILIZZO CANTIERE	8 days																																						
22	CAVIDOTTO MT 15 kV	260 days																																						
23	ALLESTIMENTO CANTIERE	20 days																																						
24	REALIZZAZIONE OPERE CIVILI	130 days																																						
25	REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE	100 days																																						
26	SMOBILIZZO CANTIERE	10 days																																						
27	ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE																																							
28	ALLESTIMENTO CANTIERE	30 days																																						
29	FASI 0, 1 E 2	1031 days																																						
30	FASE 0 - INSTALLAZIONE UNITA' ELCO	687 days																																						
31	LAVORI CIVILI E RIPRISTINI	687 days																																						
32	LAVORI MECCANICI, COLLAUDI E FINITURE	415 days																																						
33	LAVORI ELETTRICI E DI PROTEZIONE CATODICA E PROVE	178 days																																						
34	LAVORI DI STRUMENTAZIONE, RIVELAZIONE INCENDI, VIDEOSORVEGLIANZA E PROVE	178 days																																						
35	MONTAGGIO CABINATO INCLUSI CARROPONTE E IMPIANTI, INSTALLAZIONE ELCO, REFRIGERANTI VFD, QUADRI, TRASFORMATORI, COLLEGAMENTI E PROVE	296 days																																						
36	FASE 1 - ESECUZIONE TIE INS, PRECOMMISSIONING (CENTRALE IN FERMATA) E COMMISSIONING	150 days																																						
37	ESECUZIONE TIE INS DI INSERIMENTO EC5 E PER SMANTELLAMENTO TC1 (IN FERMATA)	30 days																																						
38	PRECOMMISSIONING EC5 (IN FERMATA)	30 days																																						
39	COMMISSIONING EC5	123 days																																						
40	FASE 2 - SMANTELLAMENTO TC-1 (CENTRALE IN ESERCIZIO) E RIPRISTINI	478 days																																						





