

Cronoprogramma indicativo delle attività e delle relative tempistiche correlate alla riconversione del sito produttivo di Servola

ID	Nome attività	start	end	2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
				ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri	ri
1	Ipotesi programmatica di massima	lun 03/03/08	mer 31/12/14	[Gantt bar for activity 1]																											
2	potenziamento attività logistiche in area Ferriera	lun 03/03/08	lun 31/12/12	[Gantt bar for activity 2]																											
3	consolidamento banchina	lun 03/03/08	gio 30/06/11	[Gantt bar for activity 3]																											
4	installazione nuova gru da banchina	lun 02/03/09	ven 14/08/09	[Gantt bar for activity 4]																											
5	potenziamento strutture di messa a parco materiali	mar 01/09/09	lun 31/01/11	[Gantt bar for activity 5]																											
6	ampliamento parco gru adibite a carico/scarico portuale	ven 01/07/11	lun 31/12/12	[Gantt bar for activity 6]																											
7	realizzazione di nuove realtà produttive industriali ed energetiche - Progetto Lucchini Energia	lun 15/06/09	ven 28/06/13	[Gantt bar for activity 7]																											
8	Iter autorizzativo della nuova centrale a ciclo combinato	lun 15/06/09	ven 31/12/10	[Gantt bar for activity 8]																											
9	Preparazione e trattamento ambientale dell'area di interesse	lun 03/01/11	gio 30/06/11	[Gantt bar for activity 9]																											
10	Costruzione nuova centrale elettrica	ven 01/07/11	ven 28/06/13	[Gantt bar for activity 10]																											
11	fermo produzione stabilimento Lucchini/Servola	mar 31/03/09	mer 31/12/14	[Gantt bar for activity 11]																											
12	Fermo impianto altoforno 2	mar 31/03/09	ven 29/05/09	[Gantt bar for activity 12]																											
13	Produzione altoforno 3	mar 30/06/09	lun 31/12/12	[Gantt bar for activity 13]																											
14	Attività di messa in sicurezza e fermo impianto AFO 3	mar 01/01/13	lun 30/09/13	[Gantt bar for activity 14]																											
15	Attività di messa in sicurezza e fermo impianto agglomerato	ven 01/03/13	lun 30/09/13	[Gantt bar for activity 15]																											
16	marcia ridotta di mantenimento cokeria	mar 01/10/13	mar 30/09/14	[Gantt bar for activity 16]																											
17	Fermo impianti cokeria	mar 01/04/14	mer 31/12/14	[Gantt bar for activity 17]																											

rev.0

Attività		Riepilogo		Avanzamento riportata		Cardine esterno	
Divisione		Attività riportata		Attività esterne		Scadenza	
Avanzamento		Divisione riportata		Riepilogo progetto			
Cardine		Cardine riportata		Cardine esterno			