

Figura 3.5.7.3a

Cronoprogramma

Attività	Scansione temporale in mesi																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Allestimento Piazzola MN1 e viabilità di accesso	█																																	
Allestimento Piazzola MN2 e viabilità di accesso		█	█																															
Realizzazione Pozzi Produttivi MN1 e MN1/A		█	█	█	█	█																												
Spostamento sonda su Piazzola MN2							█																											
Realizz. Pozzi Reiniett. MN2/A, MN2/B e MN2/C								█	█	█	█	█	█	█	█	█																		
Spostamento sonda su Piazzola MN1																█																		
Realizzazione Pozzo Produttivo Deviato MN1/B																	█	█																
Prog.Esec. ORC, ordine materiali e prefabbricazione										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
Progettaz. esecutiva ESP e recuperatore											█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
Allestimento Area Impianto ORC																					█	█												
Completamento Op. civili MN1, MN2 e Imp. ORC																						█	█											
Posa in Opera Pipeline interrata																							█	█	█	█								
Montaggio ESP e Recuperatore																								█	█	█								
Montaggio Impianto ORC e Sist. Controllo																								█	█	█	█	█	█					
Realizzazione Collegamento Elettrico interrato																							█	█	█	█	█							
Balance of Plant Elettrico																											█	█	█					
Prove e Avviamento Impianto Pilota																															█	█	█	█