



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNE DI GUSPINI
Provincia del Sud Sardegna (SU)



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGROVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO GUSPINI 5

Loc. "Putzu Nieddu", Guspini (SU) - 09036, Sardegna, Italia

Potenza Nominale: Impianto FV 29'997,50 kWp

	<p>Committente - Sviluppo progetto FV:</p> <p>Apollo Solar 3 S.r.l. Viale della Stazione n. 7 - 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 03187660216, PEC: apollosolar3srl@pecimprese.it</p>	<p>Gruppo di lavoro La SIA S.p.A.</p> <p>Riccardo Sacconi - Ingegnere Civile Antonio Dedoni - Ingegnere Idraulico Giulio Alberto Arca - Archeologo Simone Manconi - Geologo Francesco Paolo Pinchera - Biologo</p> <p>Progettazione Agronomica (La SIA S.p.A.)</p> <p>Agr. Stefano Atzeni - Agronomo Agr. Franco Milito - Agronomo Agr. Rita Bosi - Agronomo</p> <p>Progettazione Elettrica</p> <p>Ing. Silvio Matta – Ing. Elettrico</p>
	<p>Coordinamento Progettisti</p> <p>Innova Service S.r.l. Via Santa Margherita n. 4 - 09124 Cagliari (CA) P.IVA 03379940921, PEC: innovaserviceca@pec.it</p>	
	<p>Coordinamento gruppo di lavoro</p> <p>La SIA S.p.a. Viale Luigi Schiavonetti n. 286 – Roma (RM) P.IVA 08207411003, PEC: direzione.lasia@pec.it</p>	

Elaborato

CRONOPROGRAMMA

Codice elaborato REL_SP_CRON			Scala -	Formato A3
REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Febbraio 2024	Ing. Riccardo Sacconi	Innova Service S.r.l.	Apollo Solar 3 S.r.l.

Note

N. attività	Descrizione attività	Inizio lavori																										Durata	FASE	
		1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese	16° mese	17° mese	18° mese	19° mese	20° mese	21° mese	22° mese	23° mese	24° mese	25° mese	26° mese			
1	DEFINIZIONE ORDINI MATERIALI PRINCIPALI	20																											1	1
2	APPRONTAMENTO CANTIERE		25																										1	2
OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE																														
3	RIPROFILAZIONE E MOVIMENTI TERRA (*)		10																										2	3
4	ARATURA (*)			10																										
5	SISTEMAZIONE SUPERFICIE (*)				10																									
6	TRACCIAMENTO FACIA DI MITIGAZIONE					10																								
7	REALIZZAZIONE RETE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO						10																							
8	PIANTUMAZIONE FASCIA DI MITIGAZIONE							10																						
9	RECINZIONE e RIPRISTINO MURETTI A SECCO						20																						1	4
10	OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (cunette ecc) (*)					20																							1	5
11	VIABILITA' INTERNA (*)							20																					1	6
12	SISTEMAZIONE AREE VERDI								25	25	25																		1	7
LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE																														
13	SCAVI STRADALI (*)								25																				2	8
14	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI									20																			2	9
15	POSA PALI E CAVI AEREI										10																		1	10
16	POSA PREFABBRICATI CABINE CONNESSIONE E DI SEZIONAMENTO											20																	2	11
17	FINITURA VIABILITA' E SUP. CALPESTIO											10																	1	12
18	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE																				20	20							2	13
19	COLLAUDI																						20						1	14
IMPIANTI FOTOVOLTAICI																														
20	MONTAGGI STRUTTURE SUPPORTO PANNELLI - MONTAGGI PANNELLI									25	25	25																	3	15
21	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI											30	30																1	16
22	MONTAGGI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CABLAGGI												30																1	17
23	POSA PREFABBRICATO CABINA CONNESSIONE														20														2	18
24	MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRICHE															30	30	30											3	19
25	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE																					20	20						2	20
26	COLLAUDI																							20					1	21
27	DISMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI																												3	22
28	RIPRISTINO DEI LUOGHI																												15	23
DURATA COMPLESSIVA CANTIERE ESPRESSA IN GIORNI LAVORATIVI PARI A MESI N° 24																										GIORNI	720			

VITA UTILE IMPIANTO FOTOVOLTAICO: ANNI 30

(*) Sospensione lavorazioni per riproduzione fauna per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio

LEGENDA	
	APPRONTAMENTO CANTIERE
	OPERE DI CONNESSIONE/TECNOLOGICHE
	COLLAUDI
	DISMISSIONI/RIPRISTINI
	SCAVI/MOVIMENTI TERRA
	ATTIVITÀ AGRONOMICHE
	OPERE EDILI/IMPIANTISTICHE