





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNE DI STINTINO
Provincia di Sassari (SS)



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGROVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO STINTINO

Loc. "Pozzo San Nicola", Stintino (SS) - 07040, Sardegna, Italia

Potenza Nominale Impianto FV: 18'146,18 kWp

	<p>Committente - Sviluppo progetto FV:</p> <p>Apollo Solar 3 S.r.l. Viale della Stazione n. 7 - 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 03187660216, PEC: apollosolar3srl@pecimprese.it</p>	<p>Gruppo di lavoro La SIA S.p.A.</p> <p>Riccardo Sacconi - Ingegnere Civile Antonio Dedoni - Ingegnere Idraulico Alberto Mossa - Archeologo Simone Manconi - Geologo Francesco Paolo Pinchera - Biologo</p>
	<p>Coordinamento Progettisti</p> <p>Innova Service S.r.l. Via Santa Margherita n. 4 - 09124 Cagliari (CA) P.IVA 03379940921, PEC: innovaserviceca@pec.it</p>	<p>Progettazione Agronomica (La SIA S.p.A.)</p> <p>Agr. Stefano Atzeni - Agronomo Agr. Franco Milito - Agronomo Agr. Rita Bosi - Agronomo</p> <p>Progettazione Elettrica</p> <p>Ing. Silvio Matta – Ing. Elettrico</p>
	<p>Coordinamento gruppo di lavoro</p> <p>La SIA S.p.a. Viale Luigi Schiavonetti n. 286 – Roma (RM) P.IVA 08207411003, PEC: direzione.lasia@pec.it</p>	

Elaborato

CRONOPROGRAMMA

Codice elaborato REL_SP_CRON			Scala -	Formato A3
REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Febbraio 2024	Ing. Riccardo Sacconi	Innova Service S.r.l.	Apollo Solar 3 S.r.l.

Note

N. attività	Descrizione attività	Inizio lavori																								Durata	FASE
		1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese	16° mese	17° mese	18° mese	19° mese	20° mese	21° mese	22° mese	23° mese	24° mese		
1	DEFINIZIONE ORDINI MATERIALI PRINCIPALI	20																								1	1
2	APPRONTAMENTO CANTIERE		25																							1	2
OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE																											
3	RIPROFILAZIONE E MOVIMENTI TERRA (*)			10																						2	3
4	ARATURA (*)			10																							
5	SISTEMAZIONE SUPERFICIE (*)			10																							
6	TRACCIAMENTO FACIA DI MITIGAZIONE				10																						
7	REALIZZAZIONE RETE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				10																						
8	PIANTUMAZIONE FASCIA DI MITIGAZIONE				10																						
9	RECINZIONE e RIPRISTINO MURETTI A SECCO					20																				1	4
10	OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (cunette ecc) (*)				20																					1	5
11	VIABILITA' INTERNA (*)					20																				1	6
12	SISTEMAZIONE AREE VERDI					25	25	25																		1	7
LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE																											
13	SCAVI STRADALI (*)							25																		2	8
14	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI								20																	2	9
15	POSA PALI E CAVI AEREI									10																1	10
16	POSA PREFABBRICATI CABINE CONNESSIONE E DI SEZIONAMENTO										20															2	11
17	FINITURA VIABILITA' E SUP. CALPESTIO										10															1	12
18	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE																				20	20				2	13
19	COLLAUDI																						20			1	14
IMPIANTI FOTOVOLTAICI																											
20	MONTAGGI STRUTTURE SUPPORTO PANNELLI - MONTAGGI PANNELLI										25	25	25													3	15
21	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI												30	30												1	16
22	MONTAGGI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CABLAGGI														30											1	17
23	POSA PREFABBRICATO CABINA CONNESSIONE															20										2	18
24	MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRICHE																30	30	30							3	19
25	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE																					20	20			2	20
26	COLLAUDI																							20		1	21
27	DISMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI																									3	22
28	RIPRISTINO DEI LUOGHI																									3	23
DURATA COMPLESSIVA CANTIERE ESPRESSA IN GIORNI LAVORATIVI PARI A MESI N°24																								GIORNI	720		

VITA UTILE IMPIANTO FOTOVOLTAICO: ANNI 30

(*) Sospensione lavorazioni per riproduzione fauna per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio)

LEGENDA	
	APPRONTAMENTO CANTIERE
	OPERE DI CONNESSIONE/TECNOLOGICHE
	COLLAUDI
	DISMISSIONI/RIPRISTINI
	SCAVI/MOVIMENTI TERRA
	ATTIVITÀ AGRONOMICHE
	OPERE EDILI/IMPIANTISTICHE