



| Nome | Data inizio | Data fine |
|--|-------------|-----------|
| Cablaggi AC tra cabine e inverter | 28/08/23 | 13/07/23 |
| SMANTELLAMENTO OPERE PROVVISORIALI | 03/07/23 | 14/07/23 |
| COLLAUDO, MESSA IN ESERCIZIO E COMMIS... | 14/07/23 | 28/07/23 |
| LOTTO 3 | 28/02/23 | 15/09/23 |
| ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SFALC... | 28/02/23 | 10/03/23 |
| OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO, RECINZIONE AREA | 14/03/23 | 07/04/23 |
| Movimento terra: scavi e riposti | 14/03/23 | 07/04/23 |
| Viabilità interna | 20/03/23 | 07/04/23 |
| Opere di recinzione | 20/03/23 | 03/04/23 |
| Posa Cavidotti | 20/03/23 | 07/04/23 |
| POSA CAVI | 17/04/23 | 07/07/23 |
| Posa cavi MT | 17/04/23 | 12/05/23 |
| Posa cavi BT | 08/05/23 | 16/06/23 |
| Posa cavi Impianti Speciali | 12/06/23 | 07/07/23 |
| IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA | 03/07/23 | 04/08/23 |
| IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 10/04/23 | 21/08/23 |
| Rilievi e picchettamento per posizione strutture | 10/04/23 | 21/04/23 |
| Installazione Trackers e sistemi di inseguimento | 24/04/23 | 23/06/23 |
| Montaggio moduli FV | 08/05/23 | 04/08/23 |
| Opere edili cabine di campo | 08/05/23 | 19/05/23 |
| Installazione cabine di campo | 22/05/23 | 27/06/23 |
| Installazione inverter di stringa e cablaggi CC | 19/06/23 | 20/07/23 |
| Cablaggi AC tra cabine e inverter | 17/07/23 | 21/08/23 |
| SMANTELLAMENTO OPERE PROVVISORIALI | 07/08/23 | 08/09/23 |
| COLLAUDO, MESSA IN ESERCIZIO E COMMIS... | 22/08/23 | 15/09/23 |
| CAVIDOTTI MT ESTERNI | 27/02/23 | 29/09/23 |
| SCAVO CAVIDOTTO MT e AT TRAVERSAMENTI... | 27/02/23 | 31/08/23 |
| TEST e VERIFICHE DISOLAMENTO | 21/08/23 | 14/09/23 |
| RIPRISTINO STRADALE | 04/09/23 | 29/09/23 |
| SSE UTENTE | 28/02/23 | 30/06/23 |
| ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SFALC... | 28/02/23 | 16/03/23 |
| OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO, RECINZIONE AREA | 14/03/23 | 07/04/23 |
| Movimento terra: scavi e riposti | 14/03/23 | 07/04/23 |
| Opere di recinzione | 20/03/23 | 31/03/23 |
| OPERE EDILI: PLATEE DI FONDAZIONE | 14/03/23 | 06/04/23 |
| POSA DELLA SEZIONE MT | 10/04/23 | 05/05/23 |
| STALLO AT - COLLEGAMENTI AT CON AREA COMUNE | 17/04/23 | 12/05/23 |
| TRASFORMATORE MT/AT | 24/04/23 | 19/05/23 |
| POSA COLLEGAMENTI CAVI MT e BT | 01/05/23 | 28/05/23 |
| IMPIANTI SPECIALI E PROTZIONI | 15/05/23 | 02/06/23 |
| COLLAUDO, MESSA IN ESERCIZIO E COMMISSIONING | 05/06/23 | 30/06/23 |





PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 104,4 MWp, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE, DOTATO DI SISTEMA DI ACCUMULO CON POTENZA DI 17,6 MW DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TORREMAGGIORE (FG)

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: EPSILON SOLAR s.r.l.

PROGETTISTA:





DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Simone Venturini

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO n°:
B1035F-D-TMOO-GEN-CR-01
NOME FILE:
B1035F-D-TMOO-GEN-CR-01-00.DWG
SCALA:
DATA: Marzo 2024

| N. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|----|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 00 | Marzo 2024 | Emissione | N. Ostich | M. Palvarini | S. Venturini |
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE