

- biogas
- biometano
- eolico
- fotovoltaico
- efficienza energetica

Cronoprogramma degli interventi

Progetto definitivo

Rifacimento dell'esistente impianto eolico di "Alia Sclafani"
 Comuni di Alia, Sclafani Bagni, Valledolmo (PA)
 Località "Serra Tignino – Serra Caverò"

N. REV.	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO	
a	Emissione	A. Rolando Asja Ambiente Italia	F. Gagliano Asja Ambiente Italia	V. Pace Asja Ambiente Italia	IT/EOL/E-REAL/PDF/C/RT/031-a 27/02/2024 Via Ivrea, 70 (To) Italia T +39 011.9579211 F +39 011.9579241 asja.tecnico@hyperpec.it



ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	mag		Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026			Tri 2, 2026			Tri 3, 2026		
						giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	
1	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	313 g	mar 03/06/25	gio 13/08/26																	
2	APERTURA CANTIERE	6 g	mar 03/06/25	mar 10/06/25																	
3	Comunicazione inizio lavori e notifica preliminare	1 g	mar 03/06/25	mar 03/06/25																	
4	Consegna delle aree impresa OOC e OOE	1 g	mar 03/06/25	mar 03/06/25																	
5	Allestimento cantiere	5 g	mer 04/06/25	mar 10/06/25																	
6	OPERE CIVILI	130 g	mer 11/06/25	mar 09/12/25																	
7	Strade e piazzole	100 g	mer 11/06/25	mar 28/10/25																	
8	Strade accesso WTGs	45 g	mer 11/06/25	mar 12/08/25																	
9	Piazzole di montaggio e definitive	33 g	mer 13/08/25	ven 26/09/25																	
10	Adeguamento strade interno parco	22 g	lun 29/09/25	mar 28/10/25																	
11	Fondazioni	95 g	mer 11/06/25	mar 21/10/25																	
12	Fondazioni WTGs	80 g	mer 11/06/25	mar 30/09/25																	
13	Fondazione TA	15 g	mer 01/10/25	mar 21/10/25																	
14	Completamento strade e piazzole e rifiniture	50 g	mer 01/10/25	mar 09/12/25																	
15	Preparazione finale piazzole WTGs	33 g	mer 01/10/25	ven 14/11/25																	
16	Preparazione finale piazzola TA	2 g	lun 17/11/25	mar 18/11/25																	
17	Prove di carico strade e piazzole	15 g	mer 19/11/25	mar 09/12/25																	
18	Adeguamento strade esterno parco	45 g	mer 01/10/25	mar 02/12/25																	
19	OPERE ELETTRICHE	80 g	mer 11/06/25	mar 30/09/25																	
20	Scavo e posa cavidotti MT	66 g	mer 11/06/25	mer 10/09/25																	
21	TOC	22 g	mer 11/06/25	gio 10/07/25																	
22	Infilaggio fibra ottica	15 g	ven 11/07/25	gio 31/07/25																	
23	Adeguamento SSEU	55 g	ven 11/07/25	gio 25/09/25																	
24	Prove cavidotti, fibra ottica e maglia di terra	3 g	ven 26/09/25	mar 30/09/25																	
25	DISMISSIONE IMPIANTO EOLICO ESISTENTE	195 g	mer 01/10/25	mar 30/06/26																	
26	Adeguamento piazzole AS01-AS30	60 g	mer 01/10/25	mar 23/12/25																	
27	Smontaggio aerogeneratori V52	120 g	mer 24/12/25	mar 09/06/26																	
28	Dismissione cavidotti	90 g	mer 24/12/25	mar 28/04/26																	
29	Scavo e demolizione fondazione V52	120 g	mer 31/12/25	mar 16/06/26																	
30	Demolizione piazzole e strade con ripristino aree	90 g	mer 25/02/26	mar 30/06/26																	
31	INSTALLAZIONE AEROGENERATORI E TORRE ANEMOMETRICA	156 g	ven 21/11/25	ven 26/06/26																	
32	Trasporto in sito WTGs	22 g	ven 09/01/26	lun 09/02/26																	
33	Erection WTGs	55 g	mar 10/02/26	lun 27/04/26																	
34	Completamento elettromeccanico	44 g	mar 28/04/26	ven 26/06/26																	
35	Installazione TA	5 g	ven 21/11/25	gio 27/11/25																	
36	AVVIAMENTO IMPIANTO	2 g	mer 01/07/26	gio 02/07/26																	
37	Energizzazione impianto	1 g	mer 01/07/26	mer 01/07/26																	
38	Start-up	1 g	gio 02/07/26	gio 02/07/26																	
39	FASE CONCLUSIVA	34 g	lun 29/06/26	gio 13/08/26																	
40	Ripristini definitivi	33 g	lun 29/06/26	mer 12/08/26																	
41	Ripristini viabilità esterno parco	22 g	lun 29/06/26	mar 28/07/26																	
42	Strade e piazzole definitive WTGs	33 g	lun 29/06/26	mer 12/08/26																	
43	Comunicazione fine lavori	1 g	gio 13/08/26	gio 13/08/26																	

Progetto: E-REAL
Data: mar 27/02/24

