

IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE

LA VALENTA

POTENZA IMPIANTO 22,66 MWp - COMUNE DI PREDOSA (AL)

Proponente

SKI 26 S.R.L.

VIA CARADOSSO 9 - 20123 MILANO - P.IVA: 11412940964 - PEC: ski26@pec.it

Progettazione incico spa

Ing. Antonello Ruttilio

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: <u>incico@pec.it</u> Tel.: +39 0532 202613 – email: <u>a.ruttilio@incico.com</u>

Coordinamento progettuale

ENVIDEV

Envidev Consulting S.R.L.

CORSO VITTORIO EMANUELE II 287 - 00186 - ROMA (RM) - P.IVA:01653460558 - PEC: envidey csrl@pec.it Tel.: +39 3666 376 932 - email: francesco@envidevconsulting.com

Titolo Elaborato

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
INTEGRAZIONIO	INT_REL07	23ENV04_INT_REL07.00 - Cronoprogramma dismissione	17/06/24

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	17/06/24	INTEGRAZIONI	ESC	LBO	ARU



COMUNE DI PREDOSA (AL) REGIONE PIEMONTE







CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE



INDICE

1	CRONOPROGRAMMA	1
١.		-



1. CRONOPROGRAMMA

			Me	Mese 1 Mese 2			Mese 3			Mese 4				Mese 5				Mese 6								
	TASK	DAYS	1 s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s
1	Allestire area di cantiere	5																								
2	Scollegamento dalla rete e rimozione cavo 36kV	90																								
3	Rimozione moduli	12																								
4	Rimozione inverter e apparecchiature elettriche ed elettroniche	8																								
5	Rimozione strutture portamoduli	3																								
6	Rimozione fondazioni a pali battuti	44																								
7	Rimozione cabine elettriche prefabbricate	3																								
8	Rimozione cavi elettrici	10																								
9	Rimozione tubi corrugati interrati	10																								
10	Rimozione pozzetti ispezione	1																								
11	Rimozione recinzione	10																								
12	Smantellamento viabilità	10																								
13	Messa a ripristino terreno vegetale	10																								