



**NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO
PRESSO LA TRAVERSA ESISTENTE A MONTE
DEL PONTE DELLA FERROVIA E DI CORSO CANALE
IN COMUNE DI ALBA**

ELABORATO N°	TITOLO ELABORATO	SCALA
Ro6	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	
		DATA
		Giugno 2024
PRIMA EMISSIONE		

PROGETTISTI

FIRMA



Corso Armando Diaz 23/1 - 12084 - Mondovì (CN)
☎ 0174 55 12 47
✉ info@e3studio.it ✉ e3studio@legalmail.it

Dott. Ing. ANTONIO CAPELLINO
☎ 335 65 60 172 ✉ antonio.capellino@e3studio.it

Dott. Arch. DANIELE BORGNA
☎ 339 31 31 477 ✉ daniele.borgna@e3studio.it

Geom. ALBERTO BALSAMO
☎ 347 40 97 196 ✉ alberto.balsamo@e3studio.it

Dott. Ing. ALBERTO BONELLO
☎ 328 45 41 205 ✉ alberto.bonello@e3studio.it

Dott. Arch. IVANO GARELLI
☎ 331 84 59 912 ✉ ivano.garelli@e3studio.it

COMMITTENTE

FIRMA



EDISON Spa
Foro Buonaparte, n. 31 - 20121 Milano
Partita IVA 08263330014
☎ 02/6222.1
www.edison.it

	Categoria	Lavorazioni	Data presunta		Durata (gg)
			inizio	fine	
1	Cantieristica	Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti e servizi, viabilità di cantiere	1-giu	6-giu	6
2	Opere di connessione	Formazione rilevato, posa cabina MT/BT, allestimenti, recinzione perimetrale	1-giu	30-ago	90
3	Scavi e movim. terra	Formazione di pista di accesso all'impianto in sponda sinistra orografica e sistemazione dell'area zona centrale	6-giu	26-giu	20
4	Scavi e movim. terra	Formazione di tura in alveo di difesa del cantiere per la realizzazione della centrale idroelettrica e prima parte della traversa	1-ago	11-ago	10
5	Scavi e movim. terra	Scavo di sbancamento area di cantiere presso la centrale	11-ago	20-ott	70
6	Opere in c.a. e massi	Formazione nuovo basamento traversa mobile in progetto - sponda sinistra	15-set	15-ott	30
7	Opere in c.a. e massi	Formazione fondazione e opere in c.a. della centrale idroelettrica	30-set	18-gen	110
8	Scavi e movim. Terra e massi	Rimozione della tura di cantiere in alveo, riempimento degli scavi e rimodellazione del versante, realizzazione delle scogliere	10-ott	30-ott	20
9	Scavi e movim. Terra e massi	Formazione di tura in alveo di difesa del cantiere per la realizzazione della traversa	1-dic	11-dic	10
10	Opere in c.a. e massi	Realizzazione del nuovo tratto della traversa compreso l'allestimento e la messa in funzione dello sbarramento mobile gonfiabile	11-dic	29-feb	80
11	Opere in c.a. e massi	Realizzazione delle opere in sponda destra orografica	25-gen	14-apr	80
12	Scavi e movim. Terra e massi	Rimozione della tura di cantiere in alveo, riempimento degli scavi e rimodellazione del versante	10-mar	30-mar	20
13	Opere elettromeccaniche	Installazione delle opere elettromeccaniche dell'impianto idroelettrico, del locale quadri e trasformatori, della gestione dello sbarramento	19-dic	16-mag	150
14	Scavi e movim. Terra e massi	Opere di ripristino ambientale	29-feb	29-mar	30
15	Cantieristica	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto	17-mag	15-giu	30

Giornate lavorative complessive : **756**

Durata in mesi del cantiere circa : **13,0**

