



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL MOLO RICOVERO NATANTI DA DIPORTO DEL COMUNE DI DIAMANTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

secondo le Linee Guida di cui all'art. 48, c. 7, del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021



RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing. Michele Romano

Timbro e Firma:

RTP PROGETTAZIONE:

Terre Leggere S.r.l. (Capogruppo Mandataria)

Ing. R. Papa

Alphatech associazione tra professionisti (Mandante)

Ing. R. Chieffi

Geol. Federico Tarallo (Mandante)

Ing. Antonio Cibelli (Mandante)

Timbro e Firma:

Data: Ottobre 2024

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

Elaborato:

R.11

Scala: ---

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	Ottobre 2024	Emissione	A. Cibelli	R. Chieffi	R. Papa

Il cronoprogramma delle attività è stato suddiviso nelle seguenti fasi attuative:

- fase 1: Svolgimento dell'iter approvativo del PFTE;
- fase 2 : Espletamento gara di appalto per progettazione esecutiva e lavori;
- fase 3: Progettazione esecutiva;
- fase 4: Approvazione progettazione esecutiva;
- fase 5: Esecuzione dei lavori in appalto;
- fase 6: Collaudo dell'opera

Per ciascuna delle suddette fasi sono di seguito riportate le tempistiche previste:

- fase 1: 60 giorni (2 mesi);
- fase 2 : 30 giorni (1 mese);
- fase 3: 60 giorni (2 mesi);
- fase 4: 30 giorni (1 mese);
- fase 5: 300 giorni (10 mesi);
- fase 6: 60 giorni (2 mesi).

Complessivamente si prevede una tempistica di **18 mesi (540 giorni)**.

Il cronoprogramma dei soli **lavori** prevede un tempo di esecuzione complessivo pari a 10 mesi suddiviso nelle seguenti macro-categorie:

Descrizione	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese
Installazione cantiere	■									
Strato filtro (1° e 2° cat.)		■	■	■	■	■	■	■	■	
Mantellata (4° cat.)			■	■	■	■	■	■	■	■