

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO PORTO DI GIOIA TAURO

RISTRUTTURAZIONE BANCHINE RO-RO TRATTO "E" E REALIZZAZIONE BANCHINAMENTO A TERGO DEL II RO-RO CIG: 98755319FB - CUP: F11I23000230005

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

**DESCRIZIONE** 

**CODICE ELABORATO** 

PR-115-00-TEC

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Rev.	Data	Descrizione
0	Luglio 2024	EMISSIONE

# IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Ing. Biondino Mercuri

#### RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO-MANDATARIA



Ing. Paolo Contini

COLLABORATORI: Ing. Giancarlo Milana Ing. Fabio Mondini Ing. Giuseppe Vella Geom. Marco Corinaldesi

## MANDANTE



Ing. Lucio Abbadessa

COLLABORATORI: Ing. Corrado Montefoschi Ing. Fabio S. Mainero Rocca Ing. Riccardo Intonti

## **MANDANTE**



Ing. Marco Pittori

COLLABORATORI: Arch. Francesca Romana Monass Ing. Giulia Zanza Ing. Anna di Gialleonardo

## **MANDANTE**



Ing. Alessandro Vita

COLLABORATORI: Ing. Alessio Gerboni Ing. David Segato

## **MANDANTE**



Geol. Pierfederico De Pari

Progettista Responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche :

Ing. Massimo Vitellozzi

STUDI E RELAZIONE GEOLOGICA: Geol. Pierfederico De Pari (Geoservizi S.r.l.)

### **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI** RISTRUTTURAZIONE BANCHINE RO-RO TRATTO "E" E REALIZZAZIONE BANCHINAMENTO A TERGO DEL II RO-RO PORTO DI GIOIA TAURO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA TOTALE 210 gg Descrizione attività giorni MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE 1 5 6 7 **CANTIERE FASE 1** REALIZZAZIONE DEL DENTE DI ATTRACCO E ADEGUAMENTO RAMPA I RO-RO ESISTENTE Allestimento del campo base 7 Rimozione interferenze Realizzazione travi e dalle prefabbricate 60 Scavi, demolizioni e rimozioni 15 Realizzazione pali trivellati 60 Realizzazione pulvini e nodi (primo getto di completamento) 40 45 Posa in opera travi prefabbricate 30 Ripristino trave di banchina 30 Realizzazione soletta dente di attracco 15 Realizzazione del sistema di raccolta acque meteoriche dente di attracco Ristrutturazione e ampliamento dell'accosto rampa I Ro-Ro esistente 30 Arredi di banchina 15 Pavimentazioni 7 7 Smobilizzo cantiere **CANTIERE - FASE 1 BIS** LAVORAZIONI DA ESEGUIRE IN ASSENZA DI TRAFFICO VEICOLARE E PORTUALE SEGNALETICA ORIZZONTALE 3 **CANTIERE FASE 2** ADEGUAMENTO RAMPA II RO-RO ESISTENTE Allestimento del campo base 7 7 Rimozione interferenze Scavi, demolizioni e rimozioni 15 30 Ristrutturazione e ampliamento dell'accosto rampa II Ro-Ro esistente 15 Arredi di banchina 3 Ripristino pavimentazioni 7 Smobilizzo cantiere