



FASE 3




SEZIONE LONGITUDINALE
 Scala 1:100




STRALCIO PLANIMETRICO
 Scala 1:500

- FASE 3:**
- In interruzione esercizio e disalimentazione LC, calo dall'alto volta casseratura
 - Posa sulle travi del telaio della volta dotata di elementi scorrevoli
 - Posa recinzioni di cantiere in sn e ds, all'esterno del telaio




PARTICOLARE DELLA CASSERATURA TRASVERSALE
 Scala 1:50

FASE 4




SEZIONE LONGITUDINALE
 Scala 1:100

- FASE 4:**
- In interruzione esercizio e disalimentazione LC
 - Scorrimento e fissaggio della volta della casseratura nella posizione finale
 - Montaggio reti di contenimento sulla volta




PARTICOLARE STRUTTURA SOTTO MANUFATTO
 Scala 1:50

FASE 5




SEZIONE LONGITUDINALE
 Scala 1:100



STRALCIO PLANIMETRICO
 Scala 1:500


- FASE 5:**
- In interruzione esercizio e disalimentazione LC, inizio demolizione
 - Posa di geotessuto sulla sede ferroviaria per evitare contaminazione
 - Demolizione sovrastruttura stradale e parapetti
 - Demolizione della volta partendo da un lato
 - Demolizione della parte restante della volta
 - Rimozione geotessuto dalla sede ferroviaria
 - Ripristino alimentazione ed esercizio

FASE 6




STRALCIO PLANIMETRICO
 Scala 1:500

- FASE 6:**
- In interruzione esercizio e disalimentazione LC
 - Posa geotessuto a prevenzione contaminazione massicciata
 - Smontaggio agganci volta-telaio verticale
 - Scollamento e rimozione volta casseratura
 - Rimozione geotessuto e ripristino alimentazione LC ed esercizio.



SEZIONE LONGITUDINALE
 Scala 1:100


FASE 7



STRALCIO PLANIMETRICO
 Scala 1:500

- FASE 7:**
- Scavo a fasi a tergo spalle tra i muri d'ala
 - Smantellamento, in base alla quota scavo della testa muri e spalle
 - A completa demolizione delle spalle e muri, in interruzione dell'esercizio smontaggio dei telai verticali della casseratura e demolizione plinti fondazione

FASE 8



STRALCIO PLANIMETRICO
 Scala 1:500

- FASE 8:**
- In interruzione dell'esercizio, rimozione recinzioni cantiere
 - Demolizione dei pali TE aggiuntivi e ripristino corda portante
 - Rimodellazione trincea
 - Riposizionamento canalette portacavi nella posizione definitiva.
 - Ripristino dell'esercizio

COMMITTENTE:

ALTA SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
 LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
 Lotto funzionale Brescia-Verona
 PROGETTO DEFINITIVO

DEMOLIZIONE CALCAFERROVIA IN MURATURA L.S. MI-VR PK.95+171
 VIA SANTA VALENTINA INTERFERENTE CON G.A. PER S.D.M. B.D.I.C BS IL59
 FASI INTERFERENTI CON LINEE STORICHE 22

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TPO/DOC.	OPERAZIONE	PROGR.	REV.	SCALA
IN05	00	D	E2	AX	IL7/200	002	0	VARIE

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato/Data
0	31/03/14	EMMISSIONE PER CDS	MT	31/03/14	ROVELLO	31/03/14	CAZZARI	31/03/14	
1									
2									
3									

Salpem S.p.a. COMM. 032121 Data: 31/03/14 Doc: N. 16882_01.dwg

Scalatura di plan: 1:1