


ELETTRODOTTO A 380 kV IN DOPPIA TERNA "VILLANOVA - GISSI" ED OPERE CONNESSE

25-03-2014 / TURATTI

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 4

COSTRUZIONE NUOVO TRATTO COMPRESO TRA IL SOSTEGNO N° 103 (ESCLUSO) E LA STAZIONE ELETTRICA DI GISSI

PROGRAMMA CRONOLOGICO ESECUTIVO LAVORI

descrizione attività esecutive	periodo esecutivo (in giorni solari)														
	durata	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE	30 gg														
REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI	210 gg														
MONTAGGIO DEI SOSTEGNI	240 gg														
TESATURA DEI CONDUTTORI E FUNE DI GUARDIA	150 gg														
RIPRISTINI DELLO STATO DEI LUOGHI, RISARCIMENTO DANNI E RIPIEGAMENTO CANTIERE	90 gg														

NOTE: I periodi indicati per le fasi di lavorazione, potranno subire variazioni a seguito di eventuali problemi afferenti l'esercizio delle linee stesse (mancato ottenimento della indisponibilità delle linee interessate).

Considerato altresì che l'avanzamento dei lavori è fortemente condizionato dalle interferenze con attraversamento autostradale, ferroviario, linee esistenti BT, MT, gasdotti e linee telefoniche durante il corso dei lavori, saranno valutate, di volta in volta, eventuali modifiche al programma cronologico.

ALLEGATO AL DOC. RE11004E_CCSF0324 - PIANO DI CANTIERIZZAZIONE E MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE