

**ELETRODOTTO 380 kV IN DOPPIA TERNA "VILLANOVA-GISSI" LOTTO 3
ALLEGATO 1: PROGRAMMA CRONOLOGICO**

LAVORAZIONI	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1 IMPIANTO CANTIERE															
a Allestimento del cantiere base	■	■													
b Verifica documentazione di progetto e picchettamento dei sostegni con verifica dello stato di consistenza dei terreni	■	■													
2 REALIZZAZIONE FONDAZIONI															
Da sostegno 70 a sostegno 103 escluso i sostegni di cui sotto															
a Allestimento "micro cantieri"		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
b Realizzazione delle basi (scavi, trivellazioni, getti, disarmo, rinterro e montaggio parti inferiori)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sostegni: 75-76-101-102															
a Allestimento "micro cantieri"							■	■	■	■					
b Realizzazione delle basi (scavi, trivellazioni, getti, disarmo, rinterro e montaggio parti inferiori)							■	■	■	■					
3 MONTAGGIO SOSTEGNI															
Da sostegno 70 a sostegno 103 escluso i sostegni di cui sotto															
a Trasporto e scarico della carpenteria metallica				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
b Assemblaggio in quota dei sostegni con autogru o elicottero				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sostegni: 75-76-101-102															
a Trasporto e scarico della carpenteria metallica								■	■	■	■				
b Assemblaggio in quota dei sostegni con autogru o elicottero								■	■	■	■				
4 TESATURA ELETRODOTTO															
a Allestimento dei "cantieri di tesatura"										■	■	■	■	■	■
b Stendimento corda pilota con mezzi meccanici / elicotteri										■	■	■	■	■	■
c Tesatura conduttori, funi di guardia, regolazione dei tiri e ammorsetteria										■	■	■	■	■	■
6 REVISIONE FINALE DELL'OPERA															
a Verifiche e controlli sui sostegni dal n.70 al n.103													■	■	■
b Ripristini dello stato dei luoghi mediante rimozione di opere provvisoriale, livellamento e ri-piantumazione dei siti													■	■	■

IL CRONOPROGRAMMA E' RIFERITO ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

- La realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna, a partire dalla S.E. DI VILLANOVA dal sostegno 70 al sostegno 103