

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE

INTERVENTI UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI – MI
NUOVO PRG DELLA STAZIONE DI MILANO LAMBRATE

PROGRAMMA LAVORI

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA / DISCIPLINA PROGR. REV.

NM02 00 R 53 PH CA0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Emissione esecutiva	A. Gollo <i>[Signature]</i>	Magg. 2014	S. Maccari <i>[Signature]</i>	Magg. 2014	S. Borelli <i>[Signature]</i>	Magg. 2014	P. Pascucci <i>[Signature]</i>

ITALFERR S.p.A.
COSTRUZIONI
Dott. Ing. Paola Maria Pascucci
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
n. 930

PROGETTO PRELIMINARE - NUOVO PRG DELLA STAZIONE DI MILANO LAMBRATE

ID	WBS Nome attività	Durata	3° trimestre M-5	1° trimestre M-2	3° trimestre M-5	1° trimestre M-8	3° trimestre M-11	1° trimestre M-14	3° trimestre M-17	1° trimestre M-20	3° trimestre M-23	1° trimestre M-26	3° trimestre M-29	1° trimestre M-32	3° trimestre M-35	1° trimestre M-38	3° trimestre M-41	1° trimestre M-44	3° trimestre M-47	1° trimestre M-50	3° trimestre M-53	1° trimestre M-56	3° trimestre M-59	1° trimestre M-62	3° trimestre M-65	1° trimestre M-68	
1	PEOGETTO PRELIMINARE - NUOVO PRG DELLA STAZIONE DI MILANO LAMBRATE	1989 g																									
2	CONSEGNA LAVORI	0 g																									
3	ATTIVITA PROPEDEUTICHE	180 g																									
5	ATTIVITA DI COSTRUZIONE	1809 g																									
6	Macrofase 0 - Nuova Cabina TE	150 g																									
8	Macrofase 1 - Opere civili e Tecnologiche	801 g																									
56	Attivazione provvisoria linea Cintura	0 g																									
57	Opere propedeutiche alla Fase 3A	319 g																									
79	Opere propedeutiche alla Fase 3B	100 g																									
90	Macrofase 2 - Opere civili e Tecnologiche	196 g																									
120	Attivazione provvisoria Linea Venezia DD	0 g																									
121	Macrofase 3 - Opere civili e Tecnologiche	458 g																									
185	Attivazione nuovo bd AV MI-BO	0 g																									
186	1° riconfigurazione ACC	0 g																									
187	Attivazione nuova linea VE DD e nuove Interconnessioni AV BO-VE.	0 g																									
188	Macrofase 4 - Armamento e TE	69 g																									
206	2° Riconfigurazione ACC	0 g																									
207	Allaccio binario pari Smistamento	3 g																									
211	Attivazione nuove linee Cintura e Smistamento	0 g																									
212	Macrofase 5 - Armamento e TE	135 g																									
226	3° riconfigurazione ACC	0 g																									
227	Attivazione nuova linea Venezia LL e nuovo PRG	0 g																									
228	FINE LAVORI	0 g																									