

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:



U.O. COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

**I° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA
LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI**

Programma Lavori

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F O F 0 1 D 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizz.	Data
A	Emissione Definitiva	A. Tosiani <i>Ast</i>	Lug. 2015	M. C... <i>[Signature]</i>	Lug. 2015	F. Cerrone <i>[Signature]</i>	Lug. 2015	ITALEFERR S.P.A. COSETRUZIONI Dott. Ing. STEFANO MACCARI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 19935	

File:

Elab.: X

1229

ID	Nome attività	Durata																									
		T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25
1	RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO, 1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO	1970 g																									
2	Consegna prestazioni	0 g																									
3	Attività progettuale: progetto esecutivo e approvazione, attività progettuale per avvio lavori (cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione sub appalti, boe/demolizioni/isolazione SS per avvio lavori ecc)	210 g																									
4	Attività di costruzione	1760 g																									
5	TRATTA CANCELLO - FRASSO	1760 g																									
6	Fase A + Fase B.1	1590 g																									
7	Opere Civili	1200 g																									
411	Armamento, elettrificazione ed impianti tecnologici - nuovo binario pari	260 g																									
415	Armamento, elettrificazione ed impianti tecnologici - nuovo binario dispari	90 g																									
419	CVT + agenzia + preesercizio	90 g																									
420	Attivazione nuovo binario pari	0 g																									
421	Fase B.2	210 g																									
422	Opere Civili	95 g																									
454	Armamento, elettrificazione ed impianti tecnologici - completamento nuovo binario dispari	150 g																									
455	CVT + agenzia + preesercizio	60 g																									
456	Attivazione doppio binario	0 g																									
457																											
458	SHUNT DI MADDALONI, INTERCONNESSIONE COLLEGAMENTO NORD, INTERCONNESSIONE MARCIANISE	1550 g																									
459	Fase A.1 + A.2 + A.3 (shunt + interconnessioni)	810 g																									
460	Opere Civili	810 g																									
705	Armamento, elettrificazione ed impianti tecnologici - deviativa provvisoria linea Napoli - Caserta (Cassino)	60 g																									
709	CVT + agenzia	30 g																									
710	Attivazione deviativa provvisoria linea Napoli - Caserta (Cassino)	0 g																									
711	Fase A.4 e Fase A.5	420 g																									
712	Opere Civili (completamento shunt)	180 g																									
726	Armamento, elettrificazione ed impianti tecnologici	180 g																									
732	CVT + agenzia + preesercizio	60 g																									
733	Attivazione Shunt di Maddaloni	0 g																									
734	Fase A.6 e Fase A.7 (completamento rami interconnessione collegamento Nord e interconnessione Marcianise)	320 g																									
735	Opere Civili	200 g																									
764	Armamento, elettrificazione ed impianti tecnologici	90 g																									
766	CVT + agenzia	30 g																									
769	Attivazione rami interconnessione collegamento Nord e interconnessione Marcianise	0 g																									