

**Progetto esecutivo degli interventi di mascheramento della
Stazione Elettrica 380/220 kV di Udine Sud**

1.5 - CRONOPROGRAMMA

G. Sauli



Elaborato	Verificato	Approvato
 <p>ARTUR/TUDIO CONSULTING AMBIENTALI Via del Monte, 2 34131 TRIESTE Tel. e Fax 040 530688 Email: reteitalia@arturstudio.it</p>	<p>G. Sauli F. Palmeri</p>	<p>G. Luzzi ING-SI-SA</p>

INDICE

1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI A VERDE PREVISTI	3
1.1. Descrizione della sequenza degli interventi di mascheramento	3

1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI A VERDE PREVISTI

Nella sottostante tabella vengono riportate le tempistiche e la sequenza degli interventi a verde previsti, il periodo migliore per l'inizio viene individuato nella seconda metà di febbraio:

INTERVENTI DI MASCHERAMENTO Stazione Elettrica Udine Sud		Tempistiche e la sequenza degli interventi a verde - Anno 1															
		Gen		Feb		Mar		Apr		Mag		Giu		Lug			
IN. 04	Telo pacciamante in fibra organica				X												
IN. 02	Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio					X	X										
IN. 03	Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio					X	X										
IN. 01	Idrosemina su tutte le aree							X	X								
	I Sfalcio												X	X	X		

1.1. Descrizione della sequenza degli interventi di mascheramento

L'esecuzione delle opere a verde progettate, inizierà una volta terminata la realizzazione dei rilevati, tenendo comunque conto della stagionalità locale. La superficie delle scarpate di neoformazione verrà preventivamente rimodellata, compattata e soggetta ad un riporto di terreno vegetale proveniente dagli scotici per uno spessore di 30 cm.

Nelle rimanenti aree piane sono inizialmente previsti il taglio di eventuale soprassuolo di specie ruderali o infestanti e l'epicatura del terreno.

Il primo intervento sarà la messa a dimora delle piante legnose sui rilevati inclusa la stesura del telo pacciamante, le protezioni antifauna e pali tutori, la cui corretta esecuzione è stata individuata nel periodo compreso tra la metà di febbraio e la metà (fine) di marzo.

Verranno così realizzate le fasce boscate su rilevato, comprensive di alberi e arbusti e le fasce boscate su area piana comprensive di arbusti, alberi. Similmente si procederà alla messa a dimora delle specie arbustive a piano campagna.

A partire da metà marzo, e per la durata di un mese, saranno previste le idrosemine su tutti i rilevati sulle parti piane perimetrali all'area di stazione.

A partire da inizi giugno, è previsto il primo sfalcio a carico dell'impresa del verde.

Il secondo sfalcio e gli altri interventi previsti, faranno riferimento al programma di manutenzione.