

CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE ELETTRICA 380/220 KV DI UDINE SUD
CRONO PROGRAMMA LAVORI

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
0	REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE ELETTRICA 380/220 KV DI UDINE SUD				
1	FASE 1 - Cantierizzazione e stesura stelo	28 g	10/02/14	10/03/14	
2	Apertura cantieri, recinzioni e opere di cantierizzazione e predisposizione strada accesso	15 g	10/02/14	10/03/14	
3	Eliminazione interferenze delle opere esistenti sull'area: linea MT, canalina trifase, fossato	20 g	10/02/14	10/03/14	
4	Scollato area, scar. di sbiancamento e realizzazione parte rilevato esterno per mascheramento	37 g	10/02/14	10/03/14	
5	FASE 2 - Scavi, realizzazione fondazioni e strada di accesso	29 g	10/03/14	10/03/14	
6	Completamento rilevato esterno per mascheramento	18 g	10/03/14	10/03/14	
7	Scavi per realizzazione fondazioni, vasche raccolta acqua V.V.F. e per vasche drenaggi	23 g	10/03/14	10/03/14	
8	Realizzazione fondazioni apparecchiature e trasformatori e realizzazione vasche raccolta olio e acqua	21 g	10/03/14	10/03/14	
9	Realizzazione recinzione stazione	29 g	10/03/14	10/03/14	
10	Realizzazione strade sterrate attorno ai rilevati dei mascheramenti e completamento strada di accesso	11 g	10/03/14	10/03/14	
11	FASE 3 - Realizzazione fondazioni e inizio montaggi elettromeccanici	45 g	10/03/14	10/03/14	
12	Opere edili	45 g	10/03/14	10/03/14	
13	Realizzazione fondazioni apparecchiature, trasformatori e fabbricati, cantinoli e vie cavi interne	45 g	10/03/14	10/03/14	
14	Realizzazione rete di drenaggio	14 g	10/03/14	10/03/14	
15	Realizzazione maglia di terra	36 g	10/03/14	10/03/14	
16	Realizzazione recinzione di stazione	45 g	10/03/14	10/03/14	
17	Realizzazione strade sterrate di servizio interne ai rilevati dei mascheramenti	45 g	10/03/14	10/03/14	
18	Montaggi A.T.	19 g	10/03/14	10/03/14	
19	Inizio montaggi elettromeccanici sezione 380 KV	19 g	10/03/14	10/03/14	
20	FASE 4 - Montaggio edifici, realizzazione visibilità interna e montaggi elettromeccanici	78 g	10/03/14	10/03/14	
21	Opere edili	62 g	10/03/14	10/03/14	
22	Completamento cantinoli e vie cavi interne	4 g	10/03/14	10/03/14	
23	Realizzazione visibilità interna e condotte interne	25 g	10/03/14	10/03/14	
24	Montaggio edifici prefabricati e chioschi di stazione	34 g	10/03/14	10/03/14	
25	Realizzazione recinzione interna	13 g	10/03/14	10/03/14	
26	Realizzazione strada sterrata di servizio attorno al tempio	10 g	10/03/14	10/03/14	
27	Montaggi A.T. e B.T.	78 g	10/03/14	10/03/14	
28	Montaggio elettromeccanici sezione 380 KV	60 g	10/03/14	10/03/14	
29	Montaggio torri faro	10 g	10/03/14	10/03/14	
30	Montaggio elettromeccanici sezione 220 KV	20 g	10/03/14	10/03/14	
31	FASE 5 - Completamento montaggi elettromeccanici, montaggio trasformatori e installazioni SA, SG e SAS e collaudi	142 g	10/03/14	10/03/14	
32	Montaggi A.T.	142 g	10/03/14	10/03/14	
33	Completamento montaggi elettromeccanici sezione 380 KV	40 g	10/03/14	10/03/14	
34	Completamento montaggi elettromeccanici sezione 220 KV	75 g	10/03/14	10/03/14	
35	Collaudi apparecchiatura AT	22 g	10/03/14	10/03/14	
36	Montaggio ATR 380/220KV	53 g	10/03/14	10/03/14	
37	Consegna ATR in impianto	1 g	10/03/14	10/03/14	
38	Montaggio ATR	30 g	10/03/14	10/03/14	
39	Installazioni SA, SG, SAS	67 g	10/03/14	10/03/14	
40	Montaggi SA, SG	67 g	10/03/14	10/03/14	
41	FASE 6 - Completamento collaudi e installazioni SA, SG e SAS - Messa in servizio	115 g	10/03/14	10/03/14	
42	Prove e collaudi ATR	10 g	10/03/14	10/03/14	
43	Installazioni SA, SG, SAS	109 g	10/03/14	10/03/14	
44	Completamento montaggi SA, SG	40 g	10/03/14	10/03/14	
45	Montaggi SAS	55 g	10/03/14	10/03/14	
46	Collaudi ed attivazione SAS	54 g	10/03/14	10/03/14	
47	TA - Termine di approntamento apparecchiatura AT e BT	0 g	10/03/14	10/03/14	
48	Energizzazione e messa in servizio	6 g	10/03/14	10/03/14	
49	Prove di energizzazione elementi d'impianto	5 g	10/03/14	10/03/14	
50	Messa in servizio	1 g	10/03/14	10/03/14	
51	Smoobilizzo cantiere	5 g	10/03/14	10/03/14	
52					
53					



Terna Rete Italia S.p.A.
 Direzione Ingegneria e Realizzazione Impianti - Nord Est
 Via San Crispino, 22 - 35129 PADOVA
IL RESPONSABILE
 Ing. Gaetano Pazienza



DOC. N. PUI169ACCR1008 REV. 0

Avanzamento Scadenza

Replagio progetto Replagio

Cardine Cardine

Divisione

Attività

Attività esterna

Cardine esterno

Attività esterna

Cardine esterno

Avanzamento Scadenza