

COMUNI DI BITTI, ORUNE E BUDDUSO'
PROVINCE DI NUORO E SASSARI



PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO "GOMORETTA"

Elaborato: EP_CIV_R011

Scala : -

Data : 11 dicembre 2017

Cronoprogramma dismissione

COMMITTENTE :
Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.
RESPONSABILE TECNICO COMMESSA :
Dott. Ing. Nicola Maria Pepe

COORDINAMENTO :
Bm Studio Tecnico Industriale
Dott. Ing. Bruno Manca



N° REVISIONE	Data revisione	Elaborato	Controllato	Approvato	NOTE
Rev.00	11/12/2017	BM	NMPEPE	GMERCURIO/NMPEPE	Personalizzate (297x664mm)

E' vietata la copia anche parziale del presente elaborato

Gruppo di lavoro : Dott.ssa in Arch. Giorgia Campus
Dott.ssa Ing. Barbara Dessi
Dott.ssa Ing. Alessandra Scalas



ID	LAVORAZIONI	INIZIO Giorno	FINE Giorno	DURATA Giorni	ANNO 1												ANNO 2						
					MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19
1	Riepilogo	1	630	630	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg									
2	Attività preliminare di preparazione del cantiere	1	60	60	30 gg	30 gg																	
3	Rimozione elementi potenzialmente inquinanti	61	120	60			30 gg	30 gg															
4	Pulizia e bonifica dei componenti di impianto	91	150	60				30 gg	30 gg														
5	Smantellamento, demolizione e rimozione dei principali componenti di impianto	121	480	359					30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg										
6	Smantellamento, demolizione e rimozione delle strutture ausiliarie	211	570	360								30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg
7	Smaltimento rifiuti	511	630	119																30 gg	30 gg	30 gg	30 gg