



## PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

Località "Valle Castagna, Valle Cornuta, Mezzana del Cantone"  
Comune di Montemilone (PZ)



### C.1.c. Cronoprogramma delle fasi attuative di dismissione

Cliente/Customer			Commessa/Job	Emesso da	
<b><u>MILONIA S.R.L.</u></b>			98102	PER	
04	05/04/2017	REVISIONE	Scafidi	Ing. A. Sammartano	Ing. A. Sammartano
03	05/12/2016	ESECUTIVO	Montali	Ing. A. Sammartano	Ing. A. Sammartano
02	08/01/2014	REVISIONE	Ing. S. Casareale	Ing. S. Casareale	Ing. A. Sammartano
01	30/11/2012	REVISIONE	Ing. S. Casareale	Ing. S. Casareale	Ing. A. Sammartano
00	07/01/2010	EMISSIONE	Ing. S. Casareale	Ing. G. Garruti	Ing. V. Mastrangelo
<b>Rev</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preparato</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
			<b>Autorizzazione Emissione</b>		

ID	Descrizione	Inizio	Fine	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
				I M F	I M F	I M F	I M F	I M F	I M F	I M F	I M F	I M F	I M F	I M F	I M F
1	<b>Riepilogo</b>	31/07/48	20/06/49												
2	<b>Ingegneria e Permessi</b>	31/07/48	27/11/48												
3	Elaborazione progetto esecutivo	31/07/48	28/09/48												
4	Rilascio Permessi per lo smantellamento	29/09/48	27/11/48												
5	<b>Procurement</b>	29/09/48	02/12/48												
6	Tender fornitori	29/09/48	12/11/48												
7	Emissione Ordini	29/09/48	12/11/48												
8	Planning di dettaglio	18/11/48	02/12/48												
9	<b>Smontaggio</b>	03/12/48	01/04/49												
10	Smontaggio aerogeneratori	03/12/48	31/01/49												
11	Smontaggio collegamenti elettrici MT	01/02/49	01/04/49												
12	Smontaggio collegamento elettrico AT	02/01/49	01/04/49												
13	Smontaggio sottostazione di trasformazione MT/AT	03/12/48	22/12/48												
14	<b>Smantellamento opere civili</b>	23/12/48	31/05/49												
15	Smantellamento fondazioni aerogeneratori	02/01/49	01/04/49												
16	Ripristino area fondazione e piazzole	01/02/49	01/04/49												
17	Scavo per recupero cavi MT	01/02/49	01/04/49												
18	Ripristino viabilità di accesso e di servizio	03/03/49	31/05/49												
19	Scavo per recupero cavo AT	02/01/49	02/03/49												
20	Ripristino viabilità cavidotto AT	01/02/49	02/03/49												
21	Smantellamento sottostazione di trasformazione MT/AT	23/12/48	21/01/49												
22	<b>Trasporto, bonifica e conferimento</b>	23/12/48	20/06/49												
23	Trasporti a impianto di recupero o officina	23/12/48	20/06/49												
24	Conferimento a discarica	23/12/48	20/06/49												



Vincenzo Rossi

Progetto: Progetto standard Data: ven 04/08/17	Divisione  Divisione riportata Cardine  Cardine riportata Riepilogo  Avanzamento riportata Attività riportata  Attività esterne	Riepilogo progetto  Riepilogo progetto Progettazione  Progettazione RdA  RdA Ordine  Ordine	Fabbricazione  Fabbricazione Resa  Resa Opere Civili  Opere Civili Montaggi  Montaggi	Prove/Avviamenti  Prove/Avviamenti Cardine esterno  Cardine esterno Attività inattiva  Attività inattiva Cardine inattiva  Cardine inattiva	Riepilogo inattiva  Riepilogo inattiva Attività manuale  Attività manuale Solo-durata  Solo-durata Riporto riepilogo manuale  Riporto riepilogo manuale	Riepilogo manuale  Riepilogo manuale Solo inizio  Solo inizio Solo-fine  Solo-fine Avanzamento  Avanzamento	Scadenza  Scadenza
---	--	--	--	--	--	--	--------------------