

CENTRALE A CICLO COMBINATO DI FERRERA ERBOGNONE (PV)																																						
PIANO DI MASSIMA DI DISMISSIONE																																						
CRONOPROGRAMMA				COSTI/TEMPO IN MESI																																		
STADIO	ATTIVITA'	Inizio	Fine	Durata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
I	Preparazione della centrale per le operazioni di bonifica e smontaggio		III MESE	III MESI																																		
II	Isolamento elettrico e successiva rimozione dei cavi elettrici e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	III MESE	VI MESE	IV MESI																																		
III	Bonifica degli impianti	V MESE	XI MESE	V MESI																																		
IV	Rimozione delle apparecchiature e componenti	IV MESE	VIII MESE	V MESI																																		
V	Rimozione di serbatoi e vasche	IX MESE	XIII MESE	V MESI																																		
VI	Demolizione e rimozione delle opere civili																																					
VI <sub>a</sub>	Smontaggio di strutture in carpenteria metallica	XII MESE	XXIII MESE	XXII MESI																																		
VI <sub>b</sub>	Demolizione opere in calcestruzzo e muratura	XXI MESE	XXV MESE	V MESI																																		
VI <sub>c</sub>	Estrazione e demolizione di fondazioni e pavimentazioni industriali	XXIV MESE	XXVI MESE	III MESI																																		
VII	Rimozione delle tubazioni, delle canaline interrate, dei masselli e dei cavidotti interrati	XXV MESE	XXII MESE	III MESI																																		
VIII	Demolizione della viabilità	XXIII MESE	XXIII MESE	I MESE																																		

Tab.A-Cronoprogramma delle attività