



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

DIVISIONE GENERAZIONE, ENERGY MANAGEMENT E MERCATO ITALIA
AREA DI BUSINESS GENERAZIONE
UNITA' DI BUSINESS MONTALTO DI CASTRO

01014 Montalto di Castro (VT), Loc. Pian dei Gangani
T +39 0766972111 - F +39 0683059850
enelproduzione@pec.enel.it



PRO/AdB-GEN/POG/UB-MC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2014 – 0002993 del 06/02/2014

Raccomandata AR
Spett.le
MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione IV – Rischio Rilevante e AIA
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA
aia@pec.minambiente.it
c.a. Dott. Giuseppe Lopresti

Oggetto: Decreto DVA-DEC-2011-0000516 DEL 16/9/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Alessandro Volta della società ENEL PRODUZIONE S.p.A. sita nel Comune di Montalto di Castro - Istanza di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i presentata con Nota Enel-PRO-07/08/2013-003195: variazione crono-programma.

Facciamo seguito alla N/s nota in oggetto, inerente la "Realizzazione di una vasca trappola denominata "V9" da installare nella condotta acque meteoriche recapitante nel Mar Tirreno", per far presente che, a causa di ritardi nelle fasi propedeutiche alla esecuzione operativa dei lavori, le attività di cantiere hanno avuto inizio il 23/12/2013 anziché in data 11/10/2013. Conseguentemente, si prevede che l'ultimazione dei lavori avverrà il 31/03/2014 anziché in data 31/12/2013.

Quanto sopra è meglio dettagliato nel crono-programma aggiornato che si allega alla presente.

Disponibili per eventuali informazioni e integrazioni, si porgono distinti saluti.





Claudio Altieri
UN PROCURATORE

Allegati:
Crono-programma
Copia a:



COSTRUZIONE VASCA TRAPPOLA V 9

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	gennaio 1/1207/0114/0121/0128/0104/0211/0218/0225/0204/0311/0318/0325/0301/0408/0415/0422/04	febbraio	marzo	aprile
1	Progetto preliminare e definitivo	131 g	lun 07/01/13	lun 08/07/13				
2	Espletamento gara per esecuzione lavori	66 g	mar 09/07/13	mar 08/10/13				
3	Progettazione esecutiva ed approvazione progetto Genio Civile	64 g	mer 09/10/13	lun 06/01/14				
4	Scavi e demolizioni	15 g	lun 23/12/13	ven 10/01/14				
5	Realizzazione vasca	48 g	lun 13/01/14	mer 19/03/14				
6	Ripristini e smobilizzo cantiere	7 g	gio 20/03/14	ven 28/03/14				
7	Collaudo strutturale	1 g	lun 31/03/14	lun 31/03/14				



Progetto: Gantt Vasca trappola V 9 re
ING. CONTINI FILIPPO
rev.1 del 08 gennaio 2014

COSTRUZIONE VASCA TRAPPOLA V 9

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	maggio	giugno	luglio	agosto
1	Progetto preliminare e definitivo	131 g	lun 07/01/13	lun 08/07/13	9/04/06/05/13/05/20/05/27/05/03/06/10/06/17/06/24/06/01/07/08/07/15/07/22/07/29/07/05/08/12/08/19/08			
2	Espletamento gara per esecuzione lavori	66 g	mar 09/07/13	mar 08/10/13				
3	Progettazione esecutiva ed approvazione progetto Genio Civile	64 g	mer 09/10/13	lun 06/01/14				
4	Scavi e demolizioni	15 g	lun 23/12/13	ven 10/01/14				
5	Realizzazione vasca	48 g	lun 13/01/14	mer 19/03/14				
6	Ripristini e smobilizzo cantiere	7 g	gio 20/03/14	ven 28/03/14				
7	Collaudo strutturale	1 g	lun 31/03/14	lun 31/03/14				

Progetto: Gantt Vasca trappola V 9 re ING. CONTINI FILIPPO rev.1 del 08 gennaio 2014	Attività	Divisione	Avanzamento	Cardine	Riepilogo
	Divisione	Divisione riportata	Cardine riportata	Avanzamento riportata	Attività esterne
	Avanzamento	Cardine	Riepilogo		
	Cardine				
	Riepilogo				

COSTRUZIONE VASCA TRAPPOLA V 9

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1	Progetto preliminare e definitivo	131 g	lun 07/01/13	lun 08/07/13	6/0802/0909/0916/0923/0930/0907/1014/1021/1028/1004/1111/1118/1125/1102/1209/1216/12			
2	Espletamento gara per esecuzione lavori	66 g	mar 09/07/13	mar 08/10/13				
3	Progettazione esecutiva ed approvazione progetto Genio Civile	64 g	mer 09/10/13	lun 06/01/14				
4	Scavi e demolizioni	15 g	lun 23/12/13	ven 10/01/14				
5	Realizzazione vasca	48 g	lun 13/01/14	mer 19/03/14				
6	Ripristini e smobilizzo cantiere	7 g	gio 20/03/14	ven 28/03/14				
7	Collaudo strutturale	1 g	lun 31/03/14	lun 31/03/14				

Ufficio Appalto Enel

Attività	Attività riportata	Riepilogo progetto
Divisione	Divisione riportata	Cardine esterno
Avanzamento	Cardine riportata	Scadenza
Cardine	Avanzamento riportata	
Riepilogo	Attività esterne	

Progetto: Garit Vasca trappola V 9 re
ING CONTINI FILIPPO
rev.1 del 08 gennaio 2014

COSTRUZIONE VASCA TRAPPOLA V 9

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	gennaio	febbraio	marzo	aprile
1	Progetto preliminare e definitivo	131 g	lun 07/01/13	lun 08/07/13	3/1230/1206/0113/0120/0127/0103/0210/0217/0224/0203/0310/0317/0324/0331/0307/0414/04			
2	Espletamento gara per esecuzione lavori	66 g	mar 09/07/13	mar 08/10/13				
3	Progettazione esecutiva ed approvazione progetto Genio Civile	64 g	mer 09/10/13	lun 06/01/14				
4	Scavi e demolizioni	15 g	lun 23/12/13	ven 10/01/14				
5	Realizzazione vasca	48 g	lun 13/01/14	mer 19/03/14				
6	Ripristini e smobilizzo cantiere	7 g	gio 20/03/14	ven 28/03/14				
7	Collaudo strutturale	1 g	lun 31/03/14	lun 31/03/14				

MAR. EDIL Srl

MAR. EDIL Srl

MAR. EDIL Srl

MAR. EDIL Srl

Ing. Mecali B

Progetto: Gantt Vasca trappola V 9 re ING. CONTINI FILIPPO rev.1 del 08 gennaio 2014	Attività	Divisione	Avanzamento	Cardine	Riepilogo
	Divisione riportata	Divisione riportata	Divisione riportata	Divisione riportata	Divisione riportata
	Cardine riportata	Cardine riportata	Cardine riportata	Cardine riportata	Cardine riportata
	Avanzamento riportata	Avanzamento riportata	Avanzamento riportata	Avanzamento riportata	Avanzamento riportata
	Attività esterne	Attività esterne	Attività esterne	Attività esterne	Attività esterne
	Riepilogo progetto	Riepilogo progetto	Riepilogo progetto	Riepilogo progetto	Riepilogo progetto