

	ORDINE DI SERVIZIO	MR 21-01
		Rev. 02


ORDINE ILVA 67/2016 - CICLO DI LAVORAZIONE N°2 PORTE

Prelievo di N°2 porte, una per volta, dalla zona antistante ed ingresso all'interno della tendostruttura mediante l'ausilio di un idoneo carrello sollevatore (muletto) adagiandola su idonea struttura realizzata allo scopo per le lavorazioni da eseguirsi all'interno della tendostruttura. Tutte le manovre da eseguirsi con il carrello sollevatore per la movimentazione dei manufatti, saranno assistite da almeno un moviere. Esperita la fase di posizionamento all'interno della tendostruttura coibentata delle porte da mantenere, l'addetto per la demolizione dei blocchi refrattari provvederà ad entrare un mini escavatore tipo KOMATSU, chiudere il portone della tendostruttura e munito di idonei DPI provvederà ad eseguire la demolizione di tutti i blocchi refrattari. Completata la demolizione dei blocchi refrattari il personale della scrivente impresa munito dei DPI prescritti, attraverso l'unità di decontaminazione personale, provvederà ad accedere all'interno della tendostruttura per insacchettare tutti i blocchi refrattari rimossi. Insacchettato il rifiuto proveniente dalla demolizione dei blocchi refrattari il personale provvederà altresì a rimuovere la modesta fibra rimasta posta tra l'estradosso del manufatto in ghisa e l'intradosso del blocco refrattario.

Insacchettato anche il rifiuto rinveniente dalla rimozione delle FAV dal corpo porta, attraverso l'apposita unità di "uscita sacchi", il personale provvederà a far uscire tutti i sacchi realizzati e, previa bolla che avrà cura di emettere il reparto Committente, trasportarli con l'ausilio di un automezzo in apposito deposito temporaneo e/o scarica interna di Stabilimento.

Evacuate tutti i rifiuti generati dall'attività di demolizione refrattario e rimozione FAV, il sabbiatore potrà/dovrà dare inizio alle attività di sabbatura del manufatto al fine di completare tutte le attività afferenti la bonifica del manufatto. Completata anche la fase di sabbatura delle N°2 porte presenti all'interno della tendostruttura, si provvederà alla raccolta della sabbia, al suo insacchettamento ed al suo conferimento nella stessa modalità di quanto sopra detto per i blocchi refrattari.

Esperate tutte le fasi riguardanti la bonifica dei manufatti, il personale provvederà a stendere il materassino ecologico, vedi scheda di sicurezza del prodotto, sull'estradosso del corpo in ghisa e successivamente ad aprire le porte della struttura; con il carrello sollevatore provvederà allo spostamento delle porte in area esterna dove i meccanici provvederanno

	ORDINE DI SERVIZIO	MR 21-01
		Rev. 02

ad eseguire l'attività di ispezione di eventuali anomalie ed al successivo montaggio di tutta la componentistica meccanica.

In questa area si provvederà ad eseguire anche al montaggio dei blocchi refrattari al loro fissaggio ed al getto del cls in corrispondenza dei tiranti per poi consegnare la porta al reparto.

Firma

Quotepo
 BI SERVICE S.r.l.
 Via G. Galea, 80/a - 74123 TARANTO
 P.I. e C.F. 02618470732