



METANIZZAZIONE SARDEGNA
REALIZZAZIONE METANODOTTO VALLERMOSA-SULCIS DN 400 (16") - DP 75 bar - L 43+610
CRONOPROGRAMMA LAVORI



PG-TP-201		ANNO 1																								ANNO 2																																																																								
ID	ATTIVITA'	D	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12				MESE 13				MESE 14				MESE 15				MESE 16				MESE 17				MESE 18				MESE 19				MESE 20				MESE 21				MESE 22				MESE 23				MESE 24			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72	S73	S74	S75	S76	S77	S78	S79	S80	S81	S82	S83	S84	S85	S86	S87	S88	S89	S90	S91	S92	S93	S94	S95	S96
PRELIMINARI																																																																																																		
1	CANTIERIZZAZIONE	56																																																																																																
2	BONIFICA BELLICA	112																																																																																																
3	RICERCA SOTTOSERVIZI	112																																																																																																
4	TAGLIO PIANTE	168																																																																																																
LAVORI DI LINEA																																																																																																		
5	APERTURA PISTA	196																																																																																																
6	SFILAMENTO	196																																																																																																
7	SALDATURA E CND	196																																																																																																
8	FASCIATURA GIUNTI	196																																																																																																
9	SCAVO	196																																																																																																
10	CONTROLLO RIVESTIMENTI E POSA	196																																																																																																
11	P.E. + PRERINTERRO	196																																																																																																
12	POSA POLIFORA E CAVO TLC	196																																																																																																
13	RINTERRO	196																																																																																																
14	COLLAUDI + ESSICCAMENTO	84																																																																																																
ATTRAVERSAMENTI (19)																																																																																																		
15	TRIVELLAZIONI e MONTAGGIO	140																																																																																																
IMPIANTI																																																																																																		
16	PIDI 2	56																																																																																																
17	PIL 3	56																																																																																																
18	PIL 4	56																																																																																																
19	PIDI 5	56																																																																																																
20	PIL 6	56																																																																																																
21	PIL 7	56																																																																																																
22	PIDI 8	56																																																																																																
OPERE CONCENTRATE																																																																																																		
23	PIDI 9 + L/R PIG	140																																																																																																
INSERIMENTI IN GAS																																																																																																		
24	TIE-INS + CND	28																																																																																																
RIPRISTINI																																																																																																		
25	DI LINEA	196																																																																																																
26	OPERE COMPLEMENTARI	196																																																																																																
27	FINITURE E VARIE	196																																																																																																