

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	feb 19	mar 19	apr 19	mag 19	giu 19	lug 19	ago 19	set 19	ott 19	nov 19	dic 19	gen 20	feb 20	mar 20	apr 20	mag 20	giu 20
1		Consegna turbina	0 giorni	lun 20/01/20	lun 20/01/20	21F-1 sett.																	
2		Installazione meccanica turbina	4 sett.	lun 27/01/20	lun 24/02/20	231F																	
3		Commissioning a freddo turbina	5 sett.	lun 23/03/20	lun 27/04/20	41F																	
4		Commissioning a caldo turbina	5 sett.	lun 27/04/20	lun 01/06/20	51F																	
5		Parallelo rete elettrica	0 giorni	lun 01/06/20	lun 01/06/20																		
6																							
7		Consegna caldaia	0 giorni	lun 14/10/19	lun 14/10/19	81F																	
8		Installazione meccanica caldaia	15 sett.	lun 14/10/19	lun 27/01/20	91F																	
9		Montaggio capannone caldaia	4 sett.	lun 27/01/20	lun 24/02/20	231F																	
10		Commissioning a freddo caldaia	2 sett.	lun 13/04/20	lun 27/04/20	111F																	
11		Commissioning a caldo caldaia	5 sett.	lun 27/04/20	lun 01/06/20	51F																	
12																							
13		Realizzazione tracciamenti	2 giorni	gio 06/06/19	lun 10/06/19	141F																	
14		Realizzazione pali di fondazione	3 sett.	lun 10/06/19	lun 01/07/19	151F																	
15		Sbancamento	2 sett.	lun 01/07/19	lun 15/07/19	161F																	
16		Getti di pulizia	1 sett.	lun 15/07/19	lun 22/07/19	171F																	
17		Armature, casserature e getti	8 sett.	lun 22/07/19	lun 16/09/19	81F-1 mes																	
18		Disarmo e pulizia cantiere	1 sett.	lun 13/01/20	lun 20/01/20	11F;81F																	
19																							
20		Armatura, casseratura getto basamenti pipe track	2 sett.	lun 16/09/19	lun 30/09/19	211F-2 mes																	
21		Montaggio pipe track	3 sett.	lun 25/11/19	lun 16/12/19	221F																	
22		Installazione tubi in pipe track	8 sett.	lun 16/12/19	lun 10/02/20	261F																	
23		Allacciamento linee tubi caldaia e turbina	4 sett.	lun 24/02/20	lun 23/03/20	31F																	
24		Installazione tubi non pipe track	8 sett.	gio 11/04/19	gio 06/06/19	131F																	
25		Installazione linee elettriche no pipe track	8 sett.	gio 11/04/19	gio 06/06/19	131F																	
26		Installazione linee elettriche pipe track	2 sett.	lun 10/02/20	lun 24/02/20	271F																	
27		Allacciamento linee elettriche caldaia e turbina	4 sett.	lun 24/02/20	lun 23/03/20	31F																	

Progetto: Planning nuova TG

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			