

AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD

1° LOTTO

Piovene Rocchette - Valle dell'Astico

PROGETTO DEFINITIVO

CUP G21B1 30006 60005

WBS B25.A31N.L1

COMMESSA J16L1

COMMITTENTE



FUNZIONE PROGETTO VALDASTICO

CAPO COMMESSA
PER LA PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Pier Mauro Masoli

PRESTATORE DI SERVIZI:
CONSORZIO RAETIA



RAPPRESENTANTE: Dott. Ing. Alberto Scotti

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Technical S.p.A. - Dott. Ing. Andrea Renzo



PROGETTAZIONE:

3TI 3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.

Il Responsabile
Dott. Ing. Stefano Luca Possati



ELABORATO: DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PREDISPOSTA DURANTE LE PROCEDURE APPROVATIVE
ULTERIORI INTEGRAZIONI: OTTIMIZZAZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE
Cronoprogramma

Progressivo Rev.
21 06 06 001 00

| Rev. | Data | Descrizione | Redazione | Controllo | Approvazione | SCALA: |
|------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------|---|
| 00 | GIUGNO 2018 | PRIMA EMISSIONE | 3TI PROGETTI - L. COPPOLA | A. PIACENTI | S. L. POSSATI | - |
| | | | | | | NOME FILE: J16L1_21_06_06_001_0101_OPD_A0.doc |
| | | | | | | CM. PROGR. FG. LIV. REV. |
| | | | | | | J16L1_21_06_06_001_0101_OPD_A0 |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CRONOPROGRAMMA

Premessa

La presente relazione illustra il cronoprogramma redatto per la realizzazione del progetto definitivo del 1° lotto funzionale dell'autostrada A31 Vicenza – Piovene Rocchette – Trento, come prolungamento dell'attuale tratto in esercizio da Longare (a sud di Vicenza) fino a Piovene Rocchette (a nord di Vicenza), ai sensi dell'art. 8 dell'allegato XXI del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

L'opera è costituita dalle seguenti parti principali:

- Collegamento allo Svincolo esistente di Piovene Rocchette
- Svincolo di Cogollo
- Svincolo di Pedemonte
- Viadotto Piovene
- Viadotto Assa
- Viadotto Settecà
- Viadotto Molino
- Galleria S.Agata1
- Galleria S.Agata 2
- Galleria Cogollo
- Galleria Pedescala
- Galleria S.Pietro
- Cavalcavia via Colombara
- Cavalcavia asse 4 Cogollo
- Cavalcavia assi 2-3 Cogollo
- Sottopasso svincolo Cogollo del Cengio
- Sottopasso SP84
- Corpo stradale
- Opere idrauliche
- Opere impiantistiche
- Opere di sostegno

Descrizione sintetica dei lavori per la realizzazione delle opere principali

L'organizzazione dei lavori è stata pensata in modo da consentire l'ottimizzazione delle risorse, di esplicitare le propedeuticità, fissare delle milestone di riferimento e cercare di limitare l'interferenza delle lavorazioni stesse con il traffico veicolare esistente e sulle viabilità locali.

Nella fase preliminare all'avvio dei lavori saranno avviati gli espropri necessari, le bonifiche degli ordigni bellici, si effettuerà l'ordine della fresa TBM per lo scavo della galleria Cogollo, saranno allestiti i cantieri ed eseguite le piste di cantiere, inizieranno le risoluzioni delle interferenze a cura degli enti gestori secondo le tempistiche da loro comunicate.

Per ogni parte d'opera le sovrapposizioni temporali sono relative ad attività non interferenti tra loro.

Il percorso critico è determinato dalla Galleria Cogollo di lunghezza totale di circa 6.590 m. Questa galleria è l'opera che richiederà maggiori risorse ed un tempo complessivo di realizzazione stimato in 2.169 giorni naturali e consecutivi.

Essendo la Galleria Cogollo l'opera che determina la durata complessiva dei lavori, anche la fase preliminare è vincolata all'ordine della fresa che sarà di minimo 12 mesi, all'interno di questo tempo dovranno essere allestiti i cantieri e realizzate le piste.

Al fine di minimizzare la durata complessiva del lavoro, i tempi di realizzazione delle altre parti d'opera sono stati distribuiti all'interno dei tempi per la realizzazione delle Gallerie Cogollo.

I lavori inizieranno subito dalla Galleria Cogollo e contemporaneamente saranno avviate le lavorazioni per la realizzazione del Viadotto Piovene, la cui attivazione è di importanza fondamentale per potere gestire i flussi dei mezzi che trasporteranno il materiale proveniente dagli scavi verso le cave per il deposito definitivo. L'attivazione del Viadotto Piovene permetterà di attraversare velocemente il fiume Astico e sfruttare il prima possibile un collegamento diretto con l'autostrada A31 esistente, riducendo i flussi dei mezzi pesanti che nella fase iniziale dei lavori graveranno sulle viabilità locali.

Per potere creare il piazzale per il montaggio della fresa e avviare lo scavo meccanizzato della Galleria Cogollo è necessaria la deviazione provvisoria della SP350 e anticipare la realizzazione di un tratto di canna artificiale dell'imbocco sud.

Anche i lavori sulle Gallerie S.Agata1 e S.Agata2 saranno avviati da subito. In questa fase ci sono

due interferenze dei lavori con le viabilità esistenti: quella di Via delle Industria che verrà risolta con la realizzazione del Cavalcavia Colombara e quella della SP350 che verrà deviata per la realizzazione della galleria artificiale S.Agata1 e poi ripristinata.

Al termine del Viadotto Piovene inizieranno le lavorazioni relative allo Svincolo di Cogollo del Cengio, Galleria Pedescala e S. Pietro, Viadotto Molino, Svincolo di Valle dell'Astico. Successivamente inizieranno le lavorazioni per il Sottopasso della SP84 previa deviazione della strada esistente e realizzazione del Viadotto Settecà con parzializzazione della SP 350 durante le fasi relative alla realizzazione della Spalla Nord.

In ultima fase verrà realizzata l'opere di collegamento Viadotto Assa e tutte le opere di completamento (pavimentazioni stradali, Opere idrauliche, Impianti, Barriere, mitigazioni ambientali, segnaletica). A seguire lo smobilizzo dei cantieri.

Il tempo complessivo stimato, comprensivo delle fasi di progettazione è di 2.889 giorni.

Produttività adottate per le lavorazioni principali

Per lo scavo delle gallerie, abitualmente si eseguono lavorazioni 7 giorni su 7, coprendo le 24 ore giornaliere. Considerando le festività e gli imprevisti è usuale considerare circa 330 giorni lavorativi sui 365 annuali. Per tener conto quindi degli effettivi giorni di lavoro annuali, usualmente si moltiplicano i giorni lavorativi stimati per un coefficiente, che può essere approssimato a 1,2.

Per i lavori che si svolgono all'aperto è invece solito considerare 5 giorni lavorativi su 7. Considerando le festività e gli imprevisti è usuale considerare circa 240 giorni lavorativi sui 365 annuali. Per tener conto degli effettivi giorni di lavoro annuali si dovrebbe moltiplicare per un coefficiente approssimato a 1,6.

Per la stima dei giorni effettivi di lavoro di questo progetto è stato applicato a tutte le lavorazioni un fattore correttivo medio pari ad 1,4.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà tenere conto che è stato adottato un fattore correttivo medio per la stima dei tempi e di conseguenza dovrà adeguare la propria organizzazione dei lavori in modo da rispettare le milestone e le scadenze prefissate.

Per il calcolo dei tempi realizzativi sono state fatte le seguenti valutazioni:

- per lo scavo meccanizzato della Galleria Cogollo è stata considerata una produttività media in base alle caratteristiche di resistenza dell'ammasso roccioso di 12ml/gg (con posizionamento conci) e scavando una canna alla volta;
- la galleria naturale S.Agata2 verrà realizzata con scavo in tradizionale procedendo contemporaneamente da entrambi gli imbocchi, dall'analisi delle caratteristiche di resistenza dell'ammasso roccioso si è stimata una produttività media di 1m/gg (con prerivestimento);
- per le gallerie Pedescala e S.Pietro realizzate con scavo in tradizionale, procedendo contemporaneamente da entrambi gli imbocchi, è stata considerata una produttività di scavo media di 3ml/gg (con prerivestimento);
- per l'**impermeabilizzazione** delle gallerie si è considerate una produttività di 10 ml/gg a squadra;
- per il **rivestimento finale** e la formazione dei marciapiedi è stata considerata una produttività di 5ml/gg a squadra;
- per la realizzazione degli **impianti** è stata considerata una produttività di 25ml/gg a squadra;
- per la formazione di **Rilevati/Trincee** si è considerata una produttività di 400 mc/gg a squadra;
- per la realizzazione di **micropali** si è considerata una produttività di 50ml/gg a squadra;
- per la realizzazione dei **getti in opera** si è considerata una produttività di 35mc/gg a squadra;
- per la realizzazione della **piattaforma stradale** (comprese le finiture) si è considerata una produttività di 25÷30 ml/gg a squadra;
- Per la realizzazione della **soletta** impalcato dei viadotti si è considerata una produttività di circa 10ml/gg a squadra.

