



**REGIONE  
LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE,  
AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE**

**LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' DEL FOSSO DI  
PRATOLUNGO COMPRESA LA M.S. DELL'ALVEO E LA COSTITUZIONE  
DI OPPORTUNE OPERE DI ACCUMULO E  
LAMINAZIONE DELLE PIENE - II LOTTO**

**PROGETTO ESECUTIVO  
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

**ELABORATI GENERALI  
Cronoprogramma**

**IMPRESA DI COSTRUZIONE:**  
ATI:

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Dario Maturro



(capogruppo)



(mandante)

**PROGETTISTI:**

**DIREZIONE DEI LAVORI**  
Ing. Severino Marasco



(mandataria)  
Prof. Ing. Marco Petrangeli  
Ing. Geol. Massimo Pietrantonì




(mandante)  
Ing. Luciano Landolfi  
Ing. Roberto De Gennaro  
Ing. Antonio Petti














**STUDI GEOLOGICI:**

Ing. Geol. Massimo Pietrantonì

| CODICE ELABORATO | RIFERIMENTO ELABORATO |    |     |    |   |        |   | SCALA |                   |   |
|------------------|-----------------------|----|-----|----|---|--------|---|-------|-------------------|---|
|                  | File name:            |    |     |    |   |        |   |       |                   |   |
|                  | D                     | IN | 122 | EG | - | CP 101 | - | R 2   | DIN122EG-CP101-R2 | - |

| rev | Data       | Redazione    | Verifica       | Approvazione  | Visto committente | Descrizione                                    |
|-----|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|--|
| 0   | 11/2013    | S. Sansovini | M. Pietrantonì | M. Petrangeli |                   |  |
| 1   | 11/2013    | S. Sansovini | M. Pietrantonì | M. Petrangeli |                   | Istruttoria Direzione Generale Dighe           |
| 2   | 08/07/2015 | L. Galloppa  | M. Pietrantonì | M. Petrangeli |                   | Ottemperanza prescrizioni. Consegna definitiva |



| ID | Nome attività             | Note   | Durata       | Mese -1 | Mese 1  | Mese 2  | Mese 3  | Mese 4  | Mese 5  | Mese 6  | Mese 7 | Mese 8 | Mese 9 | Mese 10 |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 1  | <b>PROGETTO ESECUTIVO</b> | <b>ESECUZIONE LAVORI</b>                               | <b>250 g</b> |         |  |   |   |   |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 2  | FASE 1                    | Cantierizzazione                                       | 15 g         |         |  |   |   |   |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 3  | FASE 2a                   | Risoluzione delle interferenze                         | 180 g        |         |  |   |   |   |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 4  | FASE 2b                   | Demolizione provvisoria fossi e strade di collegamento | 30 g         |         |  |   |   |   |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 5  | FASE 3                    | Infissione palancole e realizzazione taglione          | 30 g         |         |   |  |   |   |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 6  | FASE 4                    | Realizzazione del manufatto                            | 120 g        |         |   |  |   |   |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 7  | FASE 5                    | Realizzazione della prima parte del taglione           | 30 g         |         |   |   |  |   |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 8  | FASE 6                    | Scavo di fondazione dell'argine e iniezioni spalle     | 30 g         |         |   |   |   |  |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 9  | FASE 7                    | Realizzazione diga in terra nella sponda destra        | 90 g         |         |   |   |   |  |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 10 | FASE 8                    | Sistemazione fossi                                     | 40 g         |         |   |   |   |  |   |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 11 | FASE 9                    | Scavo di bonifica e completamento del taglione         | 15 g         |         |   |   |   |   |    |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 12 | FASE 10                   | Realizzazione diga in terra sponda sinistra            | 60 g         |         |   |   |   |   |  |   |        |        |        |         |  |  |  |  |  |
| 13 | FASE 11                   | Opere elettromeccaniche ed impianti...                 | 25 g         |         |   |   |   |   |   |  |        |        |        |         |  |  |  |  |  |