

STRABAG S.p.A.

RICEVUTO IL 14 /01 /19

PROT. INT. ONLY

PRL / TAC

DL ss-fsg-sb

Allegati: Ordine di Servizio n°39 in duplice originale.

Spett.le A.T.I.
"Strabag (ex Adanti) – Intercantieri Vittadello"
Via Domenico Svampa, 9
40129 Bologna
PEC: strabagspa@legalmail.it

p.c.

Spett le SEGRETERIA TECNICA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI Sede


OGGETTO: E78 Grosseto-Fano. Tratto GR-SI. Lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. n. 223 tra i km30+040 e 41+600.

Si trasmette, in duplice originale, Ordine di Servizio n°39 affinché venga sottoscritto dal Legale Rappresentante / Direttore Tecnico di Codesta A.T.I. ed un originale venga restituito firmato e datato in segno di avvenuta conoscenza.

> IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE Ing. Raffaele Celia



Coordinamento Territoriale Centro Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze T [+39] 055 56401 - F [+39] 055 573497 Pec ct.centro@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it







CODICE SIL FIUP00022/1

Provincie di Grosseto e di Siena Comuni di Civitella-Paganico e di Monticiano

OGGETTO: SGC E78 GROSSETO-FANO. Tratto Grosseto-Siena. Lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. n°223 "di Paganico" tra i Km30+040 e 41+600. Lotti 5, 6, 7, 8.

IMPRESA: A.T.I. "STRABAG (ex Adanti) - INTERCANTIERI VITTADELLO"

PROGETTO ESECUTIVO approvato con nota CDG-0044622-P del 29/03/2013 CONTRATTO N°64298 in data 05/08/2011 dell'importo di €160.974.364,72= ATTO AGGIUNTIVO N°2735 in data 09/10/2013 dell'importo di €15.929.827,19= ATTO AGGIUNTIVO N°2578 in data 13/06/2017 dell'importo di €29.831.266,1=

ORDINE DI SERVIZIO n°39 (ex. Art.152 del D.P.R. 207/2010)

PREMESSO:

- Che a Codesta ATI sono stati affidati progettazione esecutiva e lavori di cui al titolo;
- Che Codesta ATI ha redatto il Progetto Esecutivo dell'opera approvato successivamente da ANAS spa con nota n°CDG_0044622_P del 29/03/2013;
- Che in data 11/04/2013 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori;
- Che in data 04/06/2015 con nota prot. n°CFI-14467-P è stata trasmessa una prima concessione di Proroga del termine di ultimazione dei lavori che ha procrastinato tale termine alla data del 03/11/2015;
- Che in data 02/11/2015 con nota prot. n°CFI-26507-P è stata trasmessa una seconda concessione di Proroga del termine di ultimazione dei lavori che ha procrastinato tale nuovo termine alla data del 20/05/2016;
- Che in data 17/05/2016 con nota prot. n°CFI-12078-P è stata trasmessa una terza concessione di Proroga del termine di ultimazione dei lavori che ha procrastinato tale nuovo termine alla data del 03/07/2016;
- Che in data 21/06/2016, a seguito di precedente formalizzazione di sospensione parziale lavori, è stato sottoscritto il relativo Verbale di Ripresa che ha procrastinato ulteriormente il termine di ultimazione dei lavori fissandolo alla data del 27/08/2016;
- Che con verbale in data 29/09/2016 è stata ordinata un'altra sospensione parziale dei lavori, ancora in corso di validità, relativa al cosiddetto quadrante ovest dello svincolo PARI;
- Che con verbale in data 27/10/2016 è stata ordinata un'ulteriore sospensione parziale dei lavori;

Coordinamento Territoriale Centro Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze T (+39) 055 56401 - F (+39) 055 573497 Pec ct.centro@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma II [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269 892.000.00. Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02183681003 C.F. 80208450587







- Che con verbale in data 22/02/2017 sono stati ripresi i lavori di cui al verbale di sospensione redatto in data 27/10/2016;
- Che con Atto di Sottomissione firmato in data 17/02/2017 l'Appaltatore si è impegnato a terminare definitivamente i lavori a tutto il 04/09/2018;
- Che a seguito della formalizzazione del citato Atto di Sottomissione è stato poi stipulato il relativo Atto Aggiuntivo n°2578 del 13/06/2017 che ha definitivamente fissato il termine dei lavori alla data del 04/09/2018;
- Che la Direzione Generale ha autorizzato questo Ufficio a redigere altra apposita Perizia di Variante in Corso d'Opera tesa a risolvere, allo stato, le rimanenti problematiche connesse al cantiere;
- Che questo Ufficio ha pertanto trasmesso alla Direzione Generale la Perizia di Variante di cui al punto precedente;
- Che in data 13/12/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS spa (cfr. Delibera n°80 SGC E78 Grosseto-Fano tratto GR-SI ... Lotti 5-6-7-8) ha deliberato di autorizzare l'Amministratore Delegato all'approvazione della succitata Perizia di Variante in Corso d'Opera (con aumento di spesa) nei termini come proposti;

VISTO:

- L'atteso stralcio del semi-svincolo "PARI" (zona di monte) previsto nella suddetta Perizia qualora entro il 31/12/2018 non fosse intervenuta, sui tempi di approvazione della Variante che il comune di "Civitella-Paganico" (anche in accordo con questo Ufficio) ha presentato presso la Regione Toscana al fine di far variare la tipologia/volumetria di accoglienza di rifiuti speciali provenienti dagli scavi presso la discarica di "Cannicci" già attiva nel proprio territorio, un'attendibile ammissibile risposta sulla conclusione in tempi brevi dell'iter amministrativo al riguardo intrapreso dal Comune;

CONSIDERATO:

- Che il realizzarsi di quanto appena detto sulla Variante alla discarica di "Cannicci" intrapresa dal Comune di Civitella-Paganico presso la Regione Toscana avrebbe consentito un più che significativo risparmio da parte di ANAS spa nella realizzazione del semi-svincolo "PARI" di cui sopra detto;
- Che nel concreto però, dagli incontri sinora avuti coi responsabili dell'amministrazione comunale, non si apprende, allo stato, una rapida conclusione della procedura sopra descritta ed intrapresa, si ricorda, proprio dal comune di Civitella-Paganico;
- Che pertanto, così come ipotizzato nella Perizia di Variante proposta al Consiglio di Amministrazione dell'ANAS spa in data 13/12/2018, occorre tempestivamente procedere allo stralcio dei lavori d'appalto connessi al semi-svincolo "PARI" (zona di monte);
- il sottoscritto Direttore dei Lavori, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento





ORDINA

all'A.T.I. "STRABAG spa – INTERCANTIERI VITTADELLO spa", ai sensi del contratto n°64298 del 05/08/2011 e relativi allegati, dell'ATTO AGGIUNTIVO n°2735 del 09/10/2013 e relativi allegati, dell'Atto Aggiuntivo N°2578 del 13/06/2017 e relativi allegati, nonché a quanto sopra specificatamente richiamato all'Art.27 (commi 2, 3 e 4) del Capitolato Speciale per l'Appalto Integrato "Norme Generali":

- di ritenere, a far data del presente Atto, stralciati dall'appalto in oggetto tutti i lavori di cui al verbale di sospensione parziale redatto in data 29/09/2016 e riguardanti il cosiddetto quadrante ovest (zona di monte) dello Svincolo "PARI".

Il presente Ordine di Servizio è redatto in duplice originale affinche uno sia restituito dall'Appaltatore firmato e datato in segno di accettazione ed adempimento.

IL DIRETIORE DE LAVORI Ing. Stefano Sestini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Achille Devitofranceschi



Visto:

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI Ing. Achille Devitofranceschi

