

ID	Testo12	NOME ATTIVITA'	Durata	Inizio	Fine	2020													
						Tri 3, 2019			Tri 4, 2019			Tri 1, 2020			Tri 2, 2020			Tri 3, 2020	
						giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug
1		Completamento costruzione nuova linea ferroviaria	153 g	01/07/19 09:00	30/11/19 18:00														
2		Opere civili lungo linea	92 g	01/07/19 09:00	30/09/19 18:00														
3		Lungo linea	77 g	01/07/19 09:00	15/09/19 18:00														
4		Fermata Villaggio Lavoratori	92 g	01/07/19 09:00	30/09/19 18:00														
5		Fermata Modugno	92 g	01/07/19 09:00	30/09/19 18:00														
6		Armamento	138 g	01/07/19 09:00	15/11/19 18:00														
7		Trazione Elettrica	153 g	01/07/19 09:00	30/11/19 18:00														
8		Segnalamento e TLC	153 g	01/07/19 09:00	30/11/19 18:00														
9		Fasi attivazione	102 g	15/10/19 09:00	24/01/20 18:00														
10		Attività propedeutiche all'attivazione del I e II binario	60 g	15/10/19 09:00	13/12/19 18:00														
11		ATTIVAZIONE (I e II binario)	3 g	13/12/19 09:00	15/12/19 18:00														
12		Attività propedeutiche all'attivazione del III binario (Interruzione III binario; circolazione su I e II binario)	35 g	20/12/19 09:00	23/01/20 18:00														
13		ATTIVAZIONE (III binario)	1 g	24/01/20 09:00	24/01/20 18:00														
14		Opere di completamento	283 g	16/09/19 09:00	24/06/20 18:00														
15		Opere civili fuori linea	60 g	16/12/19 09:00	13/02/20 18:00														
16		Opere compensazione e mitigazione	283 g	16/09/19 09:00	24/06/20 18:00														
17		IA01-IA12 opere di inserimento ambientale	120 g	27/01/20 09:00	25/05/20 18:00														
18		IA13 opere a verde tratte da dismettere	30 g	26/05/20 09:00	24/06/20 18:00														
19		IA14 rinverdimento scarpate	45 g	16/09/19 09:00	30/10/19 18:00														
20		IA15 demolizione linea non attiva	30 g	26/05/20 09:00	24/06/20 18:00														