



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche**  
**Sicilia-Calabria**  
**UFFICIO 4° - OPERE MARITTIME SICILIA**  
**PALERMO**

*OPERE MARITTIME PER CONTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
 INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'*

**PORTO DI LICATA**

Lavori di prolungamento della banchina Marinai d'Italia.

**IMPRESA CONSORTILE AGRIGENTO S.c. a r.l. (già A.T.I. RENAISSANCE S.r.l. –  
 TECNOGREEN S.r.l.) – Via San Claudio, 4 – SPELLO (PG)**

**STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 22.10.2013**

**CONTRATTO DI APPALTO in data 14.05.2010 n°11159 repertorio.**

**ATTO SUPPLETIVO in data 30.08.2013 n°11211 rep. registrato fiscalmente a Palermo il  
 04.09.2013 al n°235 serie 1**

Importo del progetto n.04 del 05.03.2009

€ 2.463.436,40

Importo complessivo offerto, pari ad un  
 ribasso del 7,3152%

€ 2.245.588,78

Oneri per la sicurezza

€ 40.613,26

Maggiore importo atto di sottomissione

€ 17.047,33

**IMPORTO totale netto appaltato**

€ 2.303.249,37

Data della consegna | 04.08.2010

Data inizio dei lavori

Scadenza del tempo utile  
 per l'ultimazione lavori | 29.07.2011

I lavori rimasero prorogati  
 per giorni | gg. 265

I lavori rimasero sospesi dal  
 al | 05.12.2011

Sospensione parziale dal  
 al | 15.03.2012

11.09.2013

**FONDO  
 A DISPOSIZIONE  
 DELLA  
 AMMINISTRAZIONE**

Rilievi, indagini	€ 10.000,00
Indagini geologiche	€ 55.896,92
Imprevisti	€ 7.348,88
Spese tecniche	€ 49.636,11
Missioni dipendenti	€ 24.634,36
Lavoro straordinario	€ 10.000,00
Ass.ni dipendenti	€ 5.000,00
Attrezzature RUP	€ 5.000,00
Spese pubblicità	€ 25.000,00
Acc.ti laboratorio	€ 50.000,00
Oneri discarica	€ 7.500,00
IVA	€ 19.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 269.516,27</b>

Num. D'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE dei lavori e delle somministrazioni	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
						Parziale	Totale
		A) Lavori a misura					
1	7	Trasferimento apparecchiatura per pali	cad	1,00	9.650,10	9.650,10	
2	23	Salpamento subacqueo	mc	652,51	21,15	13.800,59	
3	37	Palo trivellato gettato in opera d 1200 mm	m	1.456,25	203,31	296.070,19	
4	38	Pittura epossidica bicomponente	mq	1.106,30	38,36	42.437,67	
5	10	Camicie in lamiera di ferro	kg	256.640,42	2,57	659.565,88	
6	4	Acciaio in barre B450 C	kg	296.826,12	1,32	391.810,48	
7	13	Tubi sonda per verifiche metriche	m	6.357,00	7,06	44.880,42	
8	47	Palo trivellato gettato in opera d 800 mm	mc	632,00	97,78	61.796,96	
9	34	Scavo in acqua	mc	2.830,58	8,36	23.663,65	
10	1	Cls per destinazione diversa da c.a.	mc	34,78	79,67	2.770,92	
11	33	Acciaio inox AISI 304L	kg	28.217,01	8,84	249.438,37	
12	5	Casseforme in legno o lamiera	mq	974,23	16,24	15.821,50	
13	2	Conglomerato cem.zio per c.a. Rck>35 N/mm <sup>2</sup>	mc	492,11	116,75	57.453,84	
14	39	Casseforme in legno anche a perdere	mq	96,04	23,48	2.255,02	
15	36	Impiego di mezzo marittimo	a corpo	1,00	57.736,46	57.736,46	
16	35	Realizzazione pista provvisoria	a corpo	1,00	4.721,28	4.721,28	
17	11	Prova di carico su pali da mm 800	cad	2,00	1.561,47	3.122,94	
18	12	Prova di carico su pali da mm 1200	cad	2,00	1.810,32	3.620,64	
19	3	Conglomerato cem.zio per c.a. Rck>40 N/mm <sup>2</sup>	mc	59,08	123,64	7.304,65	
20	41	Impiego di mezzo idoneo colloc. prefabbricati	a corpo	1,00	7.156,66	7.156,66	
21	25	Scogli in pietra calcarea 2° categoria	t	2.241,47	0,944x16,12	34.109,08	
22	31	Conglomerato cem.zio sovrastruttura banchina	mc	484,62	134,95	65.399,47	
23	NP.1	Sovraprezzo per attraversamento roccia	m	20,00	203,31	4.066,20	
24	NP.3	Fornitura opere in ferro profilati pieni	kg	465,99	5,40	2.516,35	
25	20	Acciaio inox AISI 316	kg	1.144,54	9,28	10.621,33	
26	NP.13	Pannelli precompressi in c.a.	mq	176,55	254,24	44.886,07	
27	NP.4	Getti subacquei in cls	mc	129,50	130,80	16.938,60	
28	42	Trattamento materiali provenienti da scavo	mc	2.830,58	1,07	3.028,72	
29	NP.2	Pozzetto prefabbricato in cls	cad	15,00	31,00	465,00	
30	NP.14	Costituzione di rilevato	mc	633,73	12,13	7.687,14	
31	14	Fondazione stradale con tout-venant	mc	674,50	16,09	10.852,71	
32	17	Compenso addizionale trasporto oltre 5 km	mcxkm	6.272,82	0,41	2.571,86	
33	NP.15	Compenso add.le trasporto oltre 5 km rilevato	mcxkm	5.893,65	0,41	2.416,40	
34	48	Impianto trattamento acque prima pioggia	cad	1,00	18.710,45	18.710,45	
35	6	Rete acciaio elettrosaldato Ø6	kg	4.548,85	1,67	7.596,58	
36	NP.10	Rete acciaio elettrosaldato Ø10	kg	10.042,08	1,67	16.770,27	
37	21	Tubazione in polietilene alta densità	m	39,05	38,46	1.501,86	
38	NP.8	Tubo in calcestruzzo	m	42,00	530,00	22.260,00	
39	32	Bitte di ormeggio in ghisa	kg	1.680,00	5,61	9.424,80	
40	44	Griglia per canaletta in ghisa sferoidale	kg	4.096,00	7,01	28.712,96	
41	18	Telaio e chiusino in ghisa sferoidale	kg	1.107,50	2,75	3.045,63	
42	NP.12	Pannelli rigidi di polistirolo espanso	mq	60,09	4,70	282,42	
43	NP.9	Pavimentazione corazzata in cls	mq	1.747,89	30,19	52.768,80	
44	26	Compenso addizionale trasporto oltre 10 km	txkm	23.759,58	0,24	5.702,30	
45	NP.7	Intervento orario lavori piccola entità	cad	88,00	53,31	4.691,28	
46	NP.6	Cavidotto in tubo a doppia parete Ø110	m	225,10	5,34	1.202,03	
47	45	Pavimentazione in cls	mq	494,72	19,80	9.795,46	
48	43	Parabordo in gomma speciale Ø1000	cad	3,00	7.122,26	21.366,78	


Num. D'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE dei lavori e delle somministrazioni	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
						Parziale	Totale
49	46	Parabordo in gomma speciale a D	m	24,00	456,62	10.958,88	
		<b>SOMMANO I LAVORI</b>				<b>2.375.427,65</b>	<b>2.375.427,65</b>
		A detrarre il ribasso del 7,3152%					
		0,073152x2.375.427,65					-173.767,2
							2.201.660,3
		Aliquota oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					
		40.913,45/2.262.335,92x2.201.660,37					
							39.816,1
							<b>IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>
							<b>€ 2.241.476,52</b>
		A detrarre:					
		Certificato N.1 in data 02.08.2011					€ 448.000,00
		Certificato N.2 in data 11.10.2011					€ 454.000,00
		Certificato N.3 in data 15.11.2011					€ 300.000,00
		Certificato N.4 in data 31.05.2012					€ 307.000,00
		Certificato N.5 in data 15.10.2012					€ 302.600,00
		Certificato N.6 in data 10.02.2014					€ 323.900,00
		Certificato N.7 in data 04.06.2014					€ 94.700,00
		Sommano le detrazioni					€ 2.230.200,00
		Resta il credito dell'impresa					<b>€ 11.276,52</b>


Palermo, li 17 GIU 2014

**AGRIGENTO s.c.a.r.l.**  
**UNIPROCURATORE**  
**Arch. Cesare Cannilla**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giovanni Coppola



*firmare con ricevuta per ritorno intestata al numero di protocollo del S.M.N.1 al S.M.N.7*  


Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ing. Giuseppe Spera

Foto