

Oggetto: Maxilotto n. 2 del sistema asse viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna: “Lavori di completamento della direttrice Perugia Ancona tramite realizzazione del tratto “Pianello–Valfabbrica” della SS318 “di Valfabbrica”, dei tratti “Fossato Vico-Cancelli” e “Albacina-Serra Quirico” della SS76 “Val d’Esino” e realizzazione della “Pedemontana della Marche”, tratto “Fabriano–Muccia/Sfercia”.

Progetto Esecutivo 2° Stralcio Funzionale tratto Matelica Nord – Castelraimondo Nord) – art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, Art 154 del DPR 207/10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO: € 75.675.293,78 (IVA esclusa)

di cui per lavori a corpo €. 57.885.253,61; per lavori a misura €. 1.889.381,33; per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad €. 6.242.434,58; per la progettazione pari a €. 1.639.728,87; per attività tecniche pari ad €. 1.629.638,21; per monitoraggio ambientale pari ad €. 2.331.057,76; per indennizzo art.2 CSA pari ad €. 4.057.799,42.

COMMITTENTE: QUADRILATERO Marche-Umbria S.p.A - Via Monzambano n. 10 – ROMA

CONTRAENTE GENERALE: DIRPA 2 S.c.a.r.l. Via Giuliano Bona n.65 - ROMA

CONTRATTO: tra QUADRILATERO Marche-Umbria S.p.A. e Contraente Generale del 23 giugno 2006 Rep. n. 59059 Racc. n. 12529.

ATTO DI SOTTOMISSIONE del Progetto Esecutivo del Secondo Lotto Funzionale della Pedemontana, trasmesso con nota del C.G. di prot. D2/1852-18/1-CA-OUT/FM-sl del 19.07.2018.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giulio PETRIZZELLI

IL DIRETTORE GENERALE del CG: Ing. Federico MONTANARI

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Peppino MARASCIO

RESPONSABILE DEI LAVORI: Geom. Donato Gerardo DE PAOLA;

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Geom. Donato Gerardo DE PAOLA;

COORDINATORE SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Ing. Salvatore CHIRICO

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
di realizzazione della Pedemontana delle Marche – Progetto Esecutivo 2° Stralcio
Funzionale tratto Matelica Nord – Castelraimondo Nord
(art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali, art 154 del DPR 207/10)

L’anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **AGOSTO** in **FABRIANO**,
il sottoscritto Ing. Peppino MARASCIO, nella qualità di Direttore dei Lavori

-VISTA la Legge 21.12.2001, n.443 (c.d. Legge Obiettivo);

-VISTO il DLgs 163/2006 e s.m.i.;

- **VISTO** il D.P.R. n. 554/99 oggi DPR 207/10 (Regolamento sui LL.PP., per gli articoli richiamati nell'allegato NG11 del Capitolato Speciale di Affidamento – Norme Generali);
- **VISTO** il Capitolato Speciale di Affidamento;
- **VISTO** il dispositivo dell'Amministratore Unico della Società n°153 del 03/05/2018 con prot. n. QMU-0002892-P del 04/05/2018 con il quale viene approvato con prescrizioni il Progetto Esecutivo;
- **VISTO** l'Atto di Sottomissione del Progetto Esecutivo del Secondo Lotto Funzionale della Pedemontana, trasmesso con nota del C.G. di prot. D2/1852-18/1-CA-OUT/FM-sl del 19.07.2018, debitamente sottoscritto e firmato;
- **VISTO** il dispositivo dell'Amministratore Unico della Società con prot. n. QMU-0005226-I del 03/08/2018 con il quale viene approvato il Progetto Esecutivo del 2° Stralcio Funzionale della Pedemontana integrato con la documentazione di cui alla succitata nota del CG di prot. D2/1852-18/1-CA-OUT/FM-sl del 19.07.2018;
- **VISTA** la nota QMU di prot. QMU-0005216-P del 03/08/2018 con la quale si invita il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei lavori di cui all'oggetto;
- **VISTO** l'esito positivo della verifica del Direttore dei Lavori sull'ottemperanza alle prescrizioni riepilogate nella nota QMU di prot. QMU-0005216-P del 03/08/2018;
- **VISTO** l'esito positivo della verifica del Direttore dei Lavori riguardo ai contenuti dell' art. 15 del CSA (SGA, programma lavori, ecc.);
- **VISTA** la convocazione al Contraente Generale con nota del Direttore dei Lavori in data 08/08/2018 prot. 1529/18/PM/DLML2;

DISPONE

ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 154 del DPR 207/10, la consegna dei lavori di cui all'oggetto, al CG (DIRPA 2), rappresentato dal Direttore Generale Ing. Federico Montanari.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori prende atto che il Direttore Generale del C.G. dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e la tutela dei lavoratori previsti dalla vigente normativa (ex DLgs 81/2008 e s.m.i. e art. 28 del CSA);
2. di impegnarsi a consegnare entro e non oltre l'effettivo avvio dei lavori in galleria, il Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato con le Norme Interregionali;
3. di impegnarsi affinché l'esecuzione dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, secondo i dettami del DLgs 81/2008 e s.m.i. e del CSA, conformemente al Piano di Sicurezza e Coordinamento contrattuali;
4. di impegnarsi a consegnare, prima dell'effettivo inizio dei lavori, al CSE il POS dell'impresa affidataria ai sensi dell'art. 28 del CSA;
5. di impegnarsi a presentare il programma esecutivo di dettaglio dei lavori aggiornato in conformità ai termini di ultimazione, da redigersi prima dell'effettivo inizio degli stessi, ai sensi dell'art. 13 del CSA, con i contenuti di cui all'allegato NG 01 al CSA, e sottoporlo alla Direzione Lavori ed alla approvazione dell'A.S.;

6. di impegnarsi, ad ottemperare a tutte le procedure espropriative, anche tramite l'applicazione dell'Art. 49 del DPR n°327/2001 (T.U. espropri);
7. di predisporre prima dell'effettivo inizio dei lavori il cartello della anagrafe di cantiere ben visibile e ispezionabile;
8. di aver ispezionato i luoghi oggetto dell'intervento e di aver verificato i tracciati, le aree, le strade, nonché le cave e le discariche autorizzate;
9. di essere pienamente edotto in ordine agli obblighi contrattuali assunti dal CG nei confronti del Committente QUADRILATERO Marche-Umbria S.p.A. così come richiamato nel già citato l'Atto di Sottomissione del Progetto Esecutivo del Secondo Lotto Funzionale della Pedemontana, trasmesso con nota del C.G. di prof. D2/1852-18/1-CA-OUT/FM-sl del 19.07.2018;
10. che le attività di risoluzione delle interferenze predisposto dal Contraente Generale sono compatibili con l'esecuzione dei lavori;
11. che il CG si impegna a rispettare il Piano di Monitoraggio Ambientale;
12. che ottempererà a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa, dal contratto di Appalto, aggiuntivo e dal CSA, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

Pertanto fermo restando quanto sopra viene stabilito che il tempo utile per dare i lavori finiti e ultimati è pari a **gg. 1.109** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del presente verbale (**29.08.2018**), e che pertanto il lavori dovranno essere ultimati entro il **11/09/2021** così come stabilito all'art. 5 dell' Atto Sottomissione.

Il presente verbale viene redatto in triplice copia originale.

Letto confermato e sottoscritto come appresso.

Fabriano, li **29.08.2018**

Il Direttore Generale del C.G.
(Ing. Federico Montanari)

FIRMA CON RISERVA

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Peppino Marascio)

LO SCRIVENTE CG SOTTOSCRIVE CON RISERVA IL PRESENTE VERBALE PER CONTESTARE I TEMPI IMPIEGATI PER GIUNGERE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. EVIDENZIA IN PARTICOLARE CHE: A) IL CG HA TRASMESSO LA PRIMA REVISIONE DEL PROGETTO AD AGOSTO 2016; A TALE TRASMISSIONE SONO SEGUITE BEN QUATTRO ISTRUTTORIE CON ELEMENTI SEMPRE DIVERSI E CON TEMPI DELIBERATAMENTE LUNGI IN APERTA VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI; C) LE DETTE ISTRUTTORIE SONO STATE COMPIUTE IL 04.05.2018 CON L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SUBORDINATA ALLA CONDIVISIONE DEL RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE; D) DOPO UNA LUNGA ISTRUTTORIA SULL' ATTO DI SOTTOMISSIONE L' APPROVAZIONE FINALE E' INTERVENUTA IL 03.08.2018. STA DI FATTO CHE IN CONSEGUENZA DEI LAMENTATI RITARDI, LA CONSEGNA IN PAROLA INTERVIENE CON BEN 544 GIORNI DI RITARDO RISPETTO AL 05.02.2017, TERMINE ENTRO CUI AVREBBE POTUTO ESSERE COMPIUTO L' ITER APPROVATIVO. PER I CONSEGUENTI EFFETTI ONEROSI ESPRIME RISERVA E DOMANDA RISTORO DEL PROVVISORIO IMPORTO DI € 5,6 MLN CON LA PIU' AMPIA SALVEZZA DI PRECISAZIONE E MAGGIOR DETAGLIO DELLA DOMANDA ALLA PRIMA UTILE SOTTOSCRIZIONE DEL REGISTRO DI CONTABILITA'.

Viso: Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giulio Petrizzelli)

