

| ID | Modalità attività | Nome attività | Durata | Inizio | Fine | Tri 3, 2019 | | | | Tri 4, 2019 | | | Tri 1, 2020 | | | Tri 2, 2020 | | | Tri 3, 2020 | | | Tri 4, 2020 | | |
|----|-------------------|---|--------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|--|--|
| | | | | | | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ✈ | Presentazione Progetto definitivo | 100 g | lun 03/06/19 | ven 18/10/19 | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ✈ | Presentazione Autorizzazione Ambientale | 55 g | gio 01/08/19 | mer 16/10/19 | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ✈ | Iter Autorizzativo | 445 g | gio 17/10/19 | mer 30/06/21 | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ✈ | Eventuale integrazione al | 489 g | lun 18/11/19 | gio 30/09/21 | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ✈ | Autorizzazione AU | 326 g | mer 01/04/20 | mer 30/06/21 | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | |
| 7 | ✈ | Progetto esecutivo | 66 g | mar 31/03/20 | mar 30/06/20 | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | |
| 8 | ✈ | Piazzole Piste e Fondazioni | 73 g | mer 22/09/21 | ven 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ✈ | Installazioni WTG | 41 g | mar 05/10/21 | mar 30/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ✈ | Verifiche e controlli | 60 g | mer 20/10/21 | mar 11/01/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ✈ | Sottostazione e allaccio | 382 g | mar 15/06/21 | mer 30/11/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ✈ | Entrata in esercizio | 20 g | dom 30/01/22 | gio 24/02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

