

PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

| N° | Nastro/Torre | Codice identificativo | Lunghezza totale nastro | Lunghezza nastro già coperto | % di completamento | Lunghezza nastro ancora da coprire | Nastro/Torre "In piano" o "In quota" | Data prevista di completamento lavori | Stato Cantiere | Fase Cantiere | Previsione riattivazione cantiere |
|----|--------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|--|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | Nastri | A5/6 | 30 m | 0 m | 0% | 30 m | IN PIANO | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 31/08/2020 |
| 2 | Nastri | DR72.2 | 40 m | 0 m | 0% | 40 m | IN PIANO | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 3 | Nastri | E21-9 | 362 m | 70 m | 19% | 292 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 4 | Nastri | E21-10 | 547 m | 0 m | 0% | 547 m | IN QUOTA | 28/02/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 6 | Nastri | CONV Y/4 | 52 m | 48 m | 92% | 4 m | IN QUOTA | 31/10/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 7 | Nastri | 10/1/1° | 80 m | 75 m | 94% | 5 m | IN PIANO | 31/01/2021 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 8 | Nastri | 12/1 | 351 m | 346 m | 99% | 5 m | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 9 | Nastri | 5/1/1° | 153 m | 148 m | 97% | 5 m | IN PIANO | 31/01/2021 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 10 | Nastri | D1 | 185 m | 105 m | 57% | 80 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 11 | Nastri | D2 | 145 m | 85 m | 59% | 60 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 31/08/2020 |
| 12 | Nastri | 6/46 | 106 m | 76 m | 72% | 30 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 13 | Nastri | CV26-28-30 AFO4 | 181 m | 0 m | 0% | 181 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | NON ATTIVO | GARA | 30/09/2020 |
| 14 | Nastri | CV18 | 155 m | 0 m | 0% | 155 m | IN QUOTA | 30/04/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 15 | Nastri | CV15 | 221 m | 0 m | 0% | 221 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 16 | Nastri | CV15.2 | 21 m | 0 m | 0% | 21 m | IN QUOTA | 31/12/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 17 | Nastri | CV6.44 | 108 m | 0 m | 0% | 108 m | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 18 | Nastri | CV22 | 168 m | 0 m | 0% | 168 m | IN QUOTA | 31/03/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 19 | Nastri | CV23 | 51 m | 0 m | 0% | 51 m | IN QUOTA | 30/04/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 20 | Nastri | 15-1 | 10 m | 0 m | 0% | 10 m | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 21 | Nastri | 24 | 9 m | 0 m | 0% | 9 m | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 22 | Nastri | 6/45 | 24 m | 0 m | 0% | 24 m | IN QUOTA | 31/12/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 23 | Nastri | A1-23 Scossalina | 570 m | 494 m | 87% | 76 m | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 24 | Nastri | A1-9, A1-10 | 700 m | 0 m | 0% | 700 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 25 | Nastri | A1-9BIS, A1-10bis | 90 m | 0 m | 0% | 90 m | IN QUOTA | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 26 | Nastri | CONV19 | 40 m | 0 m | 0% | 40 m | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 27 | Nastri | MP10 + Platea | 51 m | 0 m | 0% | 51 m | IN QUOTA | 30/11/2020 | NON ATTIVO | GARA | 30/09/2020 |
| 28 | Nastri | NL 2-A | 11 m | 0 m | 0% | 11 m | IN PIANO | 31/12/2020 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 29 | Nastri | NR1 | 28 m | 0 m | 0% | 28 m | IN PIANO | 31/01/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 30 | Nastri | NR2 | 39 m | 0 m | 0% | 39 m | IN PIANO | 31/01/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 31 | Nastri | A5-SV | 20 m | 0 m | 0% | 20 m | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 32 | Nastri | NL-1A | 15 m | 0 m | 0% | 15 m | IN PIANO | 31/03/2021 | NON ATTIVO | GARA | 30/09/2020 |
| 33 | Nastri | NL-1C | 15 m | 0 m | 0% | 15 m | IN PIANO | 31/03/2021 | NON ATTIVO | GARA | 30/09/2020 |
| 34 | Nastri | NL-1D | 15 m | 0 m | 0% | 15 m | IN PIANO | 31/03/2021 | NON ATTIVO | GARA | 30/09/2020 |
| 35 | Nastri | F8 | 57 m | 50 m | 88% | 7 m | IN QUOTA | 31/10/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 36 | Nastri | AG2 TER | 16 m | 0 m | 0% | 16 m | IN PIANO | 30/11/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 37 | Nastri | F2 BIS | 30 m | 0 m | 0% | 30 m | IN QUOTA | 31/10/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 38 | Nastri | A1-17, A2-23, A3-8 Mobile | 450 m | 0 m | 0% | 450 m | IN PIANO | 31/05/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 39 | Nastri | A1-11, A2-12, A3-1BIS Mobile | 450 m | 0 m | 0% | 450 m | IN PIANO | 31/05/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 40 | Nastri | A1-12, A2-13 Mobile | 300 m | 0 m | 0% | 300 m | IN PIANO | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 41 | Nastri | A1-13, A2-10 Mobile | 300 m | 0 m | 0% | 300 m | IN PIANO | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 42 | Nastri | A1-17, A2-23, A3-8 Trinc. | 400 m | 135 m | 34% | 265 m | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 43 | Nastri | A1-11, A2-12, A3-1BIS Trinc. | 432 m | 0 m | 0% | 432 m | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 44 | Nastri | A1-12, A2-13 Trinc. | 290 m | 0 m | 0% | 290 m | IN PIANO | 31/05/2021 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 45 | Nastri | A1-13, A2-10 Trinc. | 290 m | 0 m | 0% | 290 m | IN PIANO | 30/06/2021 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 46 | Nastri | A5-1, A2-14 Trinc. | 1212 m | 0 m | 0% | 1212 m | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 47 | Nastri | A1-17, A2-23, A3-8 Appia | 728 m | 600 m | 82% | 128 m | IN PIANO | 31/12/2020 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 48 | Nastri | A1-11, A2-12, A3-1BIS Appia | 693 m | 450 m | 65% | 243 m | IN PIANO | 31/12/2020 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 49 | Nastri | A1-12, A2-13 Appia | 416 m | 0 m | 0% | 416 m | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 50 | Nastri | A1-13, A2-10 Appia | 416 m | 0 m | 0% | 416 m | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 51 | Nastri | A2-14/1 | 279 m | 182 m | 65% | 97 m | IN QUOTA | 28/02/2021 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 52 | Nastri | A2-15 + Vasche | 130 m | 122 m | 94% | 8 m | IN QUOTA | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 53 | Nastri | A4-2 Loppa | 35 m | 0 m | 0% | 35 m | IN PIANO | 28/02/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 54 | Nastri | A4-3 Loppa | 35 m | 0 m | 0% | 35 m | IN PIANO | 31/03/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 55 | Nastri | A4-5 Loppa | 35 m | 0 m | 0% | 35 m | IN PIANO | 31/03/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 56 | Nastri | DF15 + Flushing + Vasche | 106 m | 12 m | 11% | 94 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 57 | Nastri | E24 | 113 m | 0 m | 0% | 113 m | IN QUOTA | 28/02/2021 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 58 | Nastri | MP11 (+TORRE 8) | 22 m | 0 m | 0% | 22 m | IN QUOTA | 31/10/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 59 | Nastri | A1-1, A1-2 | 1058 m | 315 m | 30% | 743 m | IN PIANO | 30/11/2020 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 60 | Nastri | A1-20 - Ex Sequestro | 512 m | 80 m | 16% | 432 m | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 61 | Nastri | NL-5 - Solo nastro | 295 m | 250 m | 85% | 45 m | IN PIANO | 31/08/2020 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 62 | Nastri | 6/37 | 259 m | 0 m | 0% | 259 m | IN QUOTA | 30/04/2021 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 67 | Nastri | T33 | 127 m | 0 m | 0% | 127 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 69 | Torri | TORRE 1 SCARICO E RINVIO CV26-28-30 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 31/12/2020 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 70 | Torri | TORRE 2 SCARICO E RINVIO CV26-28-30 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 31/12/2020 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 71 | Torri | TORRE TC 6/44 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 28/02/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 72 | Torri | TORRE TC CV23 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 28/02/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 73 | Torri | TORRE TC CV15 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 28/02/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 74 | Torri | TORRE TC CV22 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 30/07/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 75 | Torri | TORRE TC CV14 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 28/02/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 76 | Torri | TORRE TC CV17 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 31/03/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 77 | Torri | TORRE TC CV21 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 30/05/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 78 | Torri | PAR - TORRE TC CONV19 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 30/07/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 79 | Torri | TORRE TC CV18 & PARTE ALTA SILO E3 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | COSTRUZIONE | |
| 80 | Torri | TORRE CADUTA A2-23 SU A5-1 O A2-14 | na | na | 0% | na | IN PIANO | 30/11/2020 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 81 | Torri | TORRE CADUTA A2-12 SU A5-1 O A2-14 | na | na | 0% | na | IN PIANO | 30/11/2020 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 82 | Torri | TORRE CADUTA A2-13 SU A2-19 A2-20 | na | na | 0% | na | IN PIANO | 30/11/2020 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 83 | Torri | TORRE CADUTA A2-10 SU A2-19 A2-20 | na | na | 0% | na | IN PIANO | 30/11/2020 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 84 | Torri | TORRE S1-TH3 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 85 | Torri | TORRE SILI MDR | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 86 | Torri | TORRE 5 4° SPORGENTE | na | na | 75% | na | IN PIANO | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 87 | Torri | TORRE TC P2 RIF 2 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 28/02/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 88 | Torri | TORRE 8 RIF 2 | na | na | 50% | na | IN QUOTA | 31/10/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 89 | Torri | TORRE 9 RIF2 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 90 | Torri | TORRE CONTRAPPESO MP2 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 31/10/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 91 | Torri | FOSSA NASTRI A1-12/A2-13 | na | na | 70% | na | IN PIANO | 31/10/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 92 | Torri | FOSSA NASTRI A1-13/A2-10 | na | na | 0% | na | IN PIANO | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----|----|------|----|----------|------------|------------|------------------|------------|
| 93 | Torri | FOSSA NASTRI A1-11/A2-12/A3-1Bis | na | na | 0% | na | IN PIANO | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 94 | Torri | FOSSA NASTRI A1-17/A2-23/A3-8 | na | na | 0% | na | IN PIANO | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 96 | Torri | CADUTA F8 SU F9 + TORRE LURGI | na | na | 40% | na | IN QUOTA | 31/10/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 97 | Torri | TORRE RINVIO MP3-MP3/1 | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 98 | Torri | CADUTA NL2A SU NL3 | na | na | 100% | na | IN PIANO | 25/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | |
| 99 | Torri | CADUTA NL2B SU NL3 | na | na | 100% | na | IN PIANO | 25/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | |
| 100 | Torri | TORRE TC NF2.9/2.10 | na | na | 80% | na | IN QUOTA | 31/10/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 101 | Torri | TORRE TC S3BIS | na | na | 70% | na | IN QUOTA | 31/12/2020 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 102 | Torri | TORRE TC NF3.2 | na | na | 43% | na | IN QUOTA | 31/12/2020 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 104 | Torri | TORRE TC 6/42 | na | na | 50% | na | IN QUOTA | 31/12/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 107 | Torri | TRAMOGGIA NT1BIS | na | na | 60% | na | IN PIANO | 30/04/2021 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 108 | Torri | TORRE TC 6.56 AF05 | na | na | 34% | na | IN QUOTA | 28/02/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 109 | Torri | TRAMOGGIA 6/42 | na | na | 55% | na | IN PIANO | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 111 | Torri | CONTRORAMPA 3 | na | na | 25% | na | IN PIANO | 30/04/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | |
| 113 | Torri | TORRE TC NT1 SU NT2 | na | na | 70% | na | IN QUOTA | 31/10/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 114 | Torri | TORRE "I" | na | na | 0% | na | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | Costruzione | |
| 115 | Torri | TORRE TC NG3/NG4A | na | na | 95% | na | IN PIANO | 30/06/2020 | ATTIVO | Costruzione | |
| 116 | Torri | TORRE TC 6.1 | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 22/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | |
| 117 | Torri | TORRE TC 6.2/TC 4.1 | na | na | 45% | na | IN QUOTA | 31/12/2020 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 118 | Torri | TORRE TC NF2 + TEND. E TRANS. NAS. NF2 | na | na | 40% | na | IN QUOTA | 30/11/2020 | ATTIVO | FORNITURA | |
| 119 | Torri | TORRE RINVIO NASTRO 3.3 | na | na | 95% | na | IN QUOTA | 30/11/2020 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |
| 120 | Torri | TORRE TC NR2 | na | na | 0% | na | IN PIANO | 30/06/2021 | NON ATTIVO | GARA | 30/09/2020 |
| 121 | Torri | TORRE SCARICO CONV19 SU CONV20 | na | na | 0% | na | IN PIANO | 30/06/2021 | NON ATTIVO | RIORGANIZZAZIONE | 30/07/2020 |

| Programma copertura Nastri | Lunghezza nastro | Lunghezza nastro già coperto | % di completamento | Lunghezza nastro ancora da coprire | Data prevista di completamento lavori (90%) | Data prevista di completamento lavori (100%) |
|----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| NASTRO IN PIANO* | 8789 m | 2053 m | 23% | 6736 m | 30/06/2021 | 31/07/2021 |
| NASTRO IN QUOTA** | 5290 m | 1590 m | 30% | 3700 m | 28/02/2021 | 31/07/2021 |
| TOTALE | 14079 m | 3643 m | 26% | 10436 m | 31/05/2021 | 31/07/2021 |

* Per nastro IN PIANO si intende un nastro che abbia meno del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri
** Per nastro IN QUOTA si intende un nastro che abbia più del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

| Programma copertura Torri | Totale torri da coprire ad oggi (#) | Torri già coperte (#) | % di completamento | Torri ancora da coprire (#) | Data prevista di completamento lavori (90%) | Data prevista di completamento lavori (100%) |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|---|--|
| TORRE IN PIANO* | 17 | 2 | 34% | 15 | 30/04/2021 | 30/06/2021 |
| TORRE IN QUOTA** | 30 | 1 | 24% | 29 | 28/02/2021 | 31/07/2021 |
| TOTALE | 47 | 3 | 28% | 44 | 28/02/2021 | 31/07/2021 |

* Per torre IN PIANO si intende una torre che riceva o dalla quale parte un nastro IN PIANO
** Per torre IN QUOTA si intende una torre che riceva o dalla quale parte un nastro IN QUOTA

| Stato Cantieri | Tutti i cantieri | | Cantieri Nastri | | Cantieri Torri | |
|-----------------------------|------------------|------|-----------------|------|----------------|------|
| | # | % | # | % | # | % |
| Terminati | 3 | 3% | 0 | 0% | 3 | 6% |
| Attivi | 71 | 65% | 42 | 68% | 29 | 62% |
| In fase di realizzazione | 19 | 17% | 13 | 21% | 6 | 13% |
| In fase di fornitura | 18 | 17% | 9 | 15% | 9 | 19% |
| In fase di ingegneria | 34 | 31% | 20 | 32% | 14 | 30% |
| Non ancora attivi | 35 | 32% | 20 | 32% | 15 | 32% |
| In fase di appalto | 6 | 6% | 5 | 8% | 1 | 2% |
| In fase di riorganizzazione | 29 | 27% | 15 | 24% | 14 | 30% |
| Totale | 109 | 100% | 62 | 100% | 47 | 100% |