

Centrale di Brindisi
Impianto di produzione con motori a gas
Metanodotto di Allacciamento
Cronoprogramma

APPLICA**LISTA DI DISTRIBUZIONE****LOGO E CODIFICA DEL FORNITORE****Sogepi**

EMISSIONE					
0	10.12.2019	PRIMA EMISSIONE	L.Marchetti	G.Milano	G.Milano
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

- Il documento approvato e firmato in originale è depositato presso l'archivio tecnico della S.O.-

Questo documento è proprietà del Gruppo A2A: non può essere utilizzato, trasmesso a terzi o riprodotto senza autorizzazione della stessa. Il Gruppo A2A tutela i propri diritti a norma di legge

PROGRAMMA LAVORI

ID	Nome attività	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5		
		S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
0	All.to Centrale di Brindisi (DN250, L=1.2 km)	[Barra di attività che copre l'intero periodo da S-1 a S18]																		
1	Lavori di linea	[Barra di attività che copre l'intero periodo da S-1 a S18]																		
2	Impianto cantiere ed apertura fascia di lavoro	[Barra di attività da S-1 a S6]																		
3	Sfilamento tubazioni	[Barra di attività da S3 a S7]																		
4	Saldatura di linea e controlli non distruttivi	[Barra di attività da S4 a S8]																		
5	Scavo della trincea	[Barra di attività da S5 a S10]																		
6	Posa della condotta	[Barra di attività da S7 a S11]																		
7	Collaudo ideaulico e rinterro della condotta	[Barra di attività da S8 a S13]																		
8	Realizzazione attraversamenti trenchless	[Barra di attività da S4 a S8]																		
9	Attraversamento Raccordo Ferroviario A.S.I.	[Barra di attività da S4 a S8]																		
10	Impianti	[Barra di attività da S5 a S9]																		
11	P.I.D.S.n.1	[Barra di attività da S5 a S6]																		
12	P.I.D.A..n.2	[Barra di attività da S7 a S8]																		
13	Lavori di ripristino	[Barra di attività da S9 a S17]																		
14	Ripristini morfologici	[Barra di attività da S9 a S12]																		
15	Ripristini vegetazionali e mitigazioni impatti	[Barra di attività da S12 a S16]																		
16	Smobilitazione e chiusura cantiere	[Barra di attività da S16 a S17]																		
17	Smobilitazione e chiusura cantiere	[Barra di attività da S17 a S18]																		