

PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

N°	Nastro/Torre	Codice identificativo	Lunghezza totale nastro	Lunghezza nastro già coperto	% di completamento	Lunghezza nastro ancora da coprire	Nastro/Torre "In piano" o "In quota"	Data prevista di completamento lavori	Stato Cantiere	Fase Cantiere	Previsione riattivazione cantiere
1	Nastri	A5/6	30 m	0 m	0%	30 m	IN PIANO	30/11/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	31/08/2020
2	Nastri	DR72.2	40 m	0 m	0%	40 m	IN PIANO	30/09/2020	ATTIVO	FORNITURA	
3	Nastri	E21-9	362 m	150 m	41%	212 m	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
4	Nastri	E21-10	547 m	0 m	0%	547 m	IN QUOTA	15/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
6	Nastri	CONV Y/4	52 m	48 m	92%	4 m	IN QUOTA	31/10/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	20/08/2020
7	Nastri	10/1/1"	80 m	80 m	100%	0 m	IN PIANO	14/07/2020	TERMINATO	TERMINATO	
8	Nastri	12/1	351 m	351 m	100%	0 m	IN QUOTA	14/07/2020	TERMINATO	TERMINATO	
9	Nastri	5/1/1"	153 m	148 m	97%	5 m	IN PIANO	31/08/2020	ATTIVO	FORNITURA	
10	Nastri	D1	185 m	105 m	57%	80 m	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
11	Nastri	D2	145 m	85 m	59%	60 m	IN QUOTA	31/01/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	31/08/2020
12	Nastri	6/46	106 m	76 m	72%	30 m	IN QUOTA	30/09/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	17/08/2020
13	Nastri	CV26-28-30 AFO4	181 m	0 m	0%	181 m	IN QUOTA	30/09/2020	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020
14	Nastri	CV18	155 m	0 m	0%	155 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
15	Nastri	CV15	221 m	0 m	0%	221 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
16	Nastri	CV15.2	21 m	0 m	0%	21 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
17	Nastri	CV6.44	108 m	0 m	0%	108 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
18	Nastri	CV22	168 m	0 m	0%	168 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
19	Nastri	CV23	51 m	0 m	0%	51 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
20	Nastri	15-1	10 m	0 m	0%	10 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
21	Nastri	24	9 m	0 m	0%	9 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
22	Nastri	6/45	24 m	0 m	0%	24 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
23	Nastri	A1-23 Scossalina	570 m	544 m	95%	26 m	IN QUOTA	30/08/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
24	Nastri	A1-9, A1-10	700 m	0 m	0%	700 m	IN QUOTA	30/10/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	31/08/2020
25	Nastri	A1-9BIS, A1-10bis	90 m	0 m	0%	90 m	IN QUOTA	30/10/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	31/08/2020
26	Nastri	CONV19	40 m	0 m	0%	40 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	FORNITURA	
27	Nastri	MP10 + Platea	51 m	0 m	0%	51 m	IN QUOTA	30/11/2020	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020
28	Nastri	NL 2-A	11 m	11 m	100%	0 m	IN PIANO	30/06/2020	TERMINATO	TERMINATO	
29	Nastri	NR1	28 m	0 m	0%	28 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
30	Nastri	NR2	39 m	0 m	0%	39 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
31	Nastri	A5-SV	20 m	0 m	0%	20 m	IN QUOTA	30/11/2020	ATTIVO	INGEGNERIA	
32	Nastri	NL-1A	15 m	0 m	0%	15 m	IN PIANO	31/03/2021	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020
33	Nastri	NL-1C	15 m	0 m	0%	15 m	IN PIANO	31/03/2021	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020
34	Nastri	NL-1D	15 m	0 m	0%	15 m	IN PIANO	31/03/2021	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020
35	Nastri	F8	57 m	50 m	88%	7 m	IN QUOTA	31/10/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	20/08/2020
36	Nastri	AG2 TER	16 m	0 m	0%	16 m	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	INGEGNERIA	
37	Nastri	F2 BIS	30 m	0 m	0%	30 m	IN QUOTA	31/10/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	20/08/2020
38	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Mobile	450 m	410 m	91%	40 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
39	Nastri	A1-11, A2-12, A3-1BIS Mobile	450 m	410 m	91%	40 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
40	Nastri	A1-12, A2-13 Mobile	300 m	270 m	90%	30 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
41	Nastri	A1-13, A2-10 Mobile	300 m	0 m	0%	300 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
42	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Trinc.	400 m	234 m	59%	166 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE	
43	Nastri	A1-11, A2-12, A3-1BIS Trinc.	432 m	72 m	17%	360 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE	
44	Nastri	A1-12, A2-13 Trinc.	290 m	0 m	0%	290 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	FORNITURA	
45	Nastri	A1-13, A2-10 Trinc.	290 m	0 m	0%	290 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	FORNITURA	
46	Nastri	A5-1, A2-14 Trinc.	1212 m	0 m	0%	1212 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
47	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Appia	728 m	600 m	82%	128 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
48	Nastri	A1-11, A2-12, A3-1BIS Appia	693 m	450 m	65%	243 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
49	Nastri	A1-12, A2-13 Appia	416 m	0 m	0%	416 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
50	Nastri	A1-13, A2-10 Appia	416 m	0 m	0%	416 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
51	Nastri	A2-14/1	279 m	182 m	65%	97 m	IN QUOTA	28/02/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	17/08/2020
52	Nastri	A2-15 + Vasche	130 m	122 m	94%	8 m	IN QUOTA	30/11/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
53	Nastri	A4-2 Loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	28/02/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE	
54	Nastri	A4-3 Loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
55	Nastri	A4-5 Loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
56	Nastri	DF15 + Flushing + Vasche	106 m	12 m	11%	94 m	IN QUOTA	31/01/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	30/10/2020
57	Nastri	E24	113 m	0 m	0%	113 m	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	FORNITURA	
58	Nastri	MP11 (+TORRE 8)	22 m	0 m	0%	22 m	IN QUOTA	31/10/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	01/09/2020
59	Nastri	A1-1, A1-2	1058 m	358 m	34%	700 m	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
60	Nastri	A1-20 - Ex Sequestro	512 m	80 m	16%	432 m	IN PIANO	31/07/2021	ATTIVO	FORNITURA	
61	Nastri	NL-5 - Solo nastro**	295 m	0 m	0%	295 m	IN PIANO	31/08/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
62	Nastri	6/37	259 m	0 m	0%	259 m	IN QUOTA	30/04/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	01/09/2020
67	Nastri	T33	127 m	0 m	0%	127 m	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	FORNITURA	
69	Torri	TORRE 1 SCARICO E RINVIO CV26-28-30	na	na	100%	na	IN QUOTA	29/06/2020	TERMINATO	TERMINATO	
70	Torri	TORRE 2 SCARICO E RINVIO CV26-28-30	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	NON ATTIVO	GARA	31/08/2020
71	Torri	TORRE TC 6/44	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
72	Torri	TORRE TC CV23	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
73	Torri	TORRE TC CV15	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
74	Torri	TORRE TC CV22	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
75	Torri	TORRE TC CV14	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
76	Torri	TORRE TC CV17	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
77	Torri	TORRE TC CV21	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
78	Torri	PAR - TORRE TC CONV19	na	na	50%	na	IN QUOTA	31/07/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
79	Torri	TORRE TC CV18 & PARTE ALTA SILO E3	na	na	85%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE	
80	Torri	TORRE CADUTA A2-23 SU A5-1 O A2-14	na	na	0%	na	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	FORNITURA	
81	Torri	TORRE CADUTA A2-12 SU A5-1 O A2-14	na	na	0%	na	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	FORNITURA	
82	Torri	TORRE CADUTA A2-13 SU A2-19 A2-20	na	na	0%	na	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	FORNITURA	
83	Torri	TORRE CADUTA A2-10 SU A2-19 A2-20	na	na	0%	na	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	FORNITURA	
84	Torri	TORRE S1-TH3	na	na	0%	na	IN QUOTA	28/02/2021	NON ATTIVO	GARA	01/09/2020
85	Torri	TORRE SILI MDR	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	INGEGNERIA	
86	Torri	TORRE 5 4° SPORGENTE	na	na	75%	na	IN PIANO	31/12/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	31/07/2020
87	Torri	TORRE TC P2 RIF 2	na	na	0%	na	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	FORNITURA	
88	Torri	TORRE 8 RIF 2	na	na	50%	na	IN QUOTA	31/12/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	20/08/2020
89	Torri	TORRE 9 RIF2	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	INGEGNERIA	
90	Torri	TORRE CONTRAPPESO MP2	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	INGEGNERIA	
91	Torri	FOSSA NASTRI A1-12/A2-13	na	na	70%	na	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
92	Torri	FOSSA NASTRI A1-13/A2-10	na	na	0%	na	IN PIANO	31/12/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	20/08/2020

93	Torri	FOSSA NASTRI A1-11/A2-12/A3-1Bis	na	na	0%	na	IN PIANO	31/12/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	20/08/2020
94	Torri	FOSSA NASTRI A1-17/A2-23/A3-8	na	na	0%	na	IN PIANO	31/12/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	20/08/2020
96	Torri	CADUTA F8 SU F9 + TORRE LURGI	na	na	40%	na	IN QUOTA	31/12/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	20/08/2020
97	Torri	TORRE RINVIO MP3-MP3/1	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	INGEGNERIA	
98	Torri	CADUTA NL2A SU NL3	na	na	100%	na	IN PIANO	25/06/2020	TERMINATO	TERMINATO	
99	Torri	CADUTA NL2B SU NL3	na	na	100%	na	IN PIANO	25/06/2020	TERMINATO	TERMINATO	
100	Torri	TORRE TC NF2.9/2.10	na	na	90%	na	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
101	Torri	TORRE TC S3BIS	na	na	70%	na	IN QUOTA	01/12/2020	ATTIVO	FORNITURA	
102	Torri	TORRE TC NF3.2	na	na	43%	na	IN QUOTA	16/12/2020	ATTIVO	FORNITURA	
104	Torri	TORRE TC 6/42	na	na	70%	na	IN QUOTA	13/11/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
107	Torri	TRAMOGGIA NT1BIS	na	na	70%	na	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	INGEGNERIA	
108	Torri	TORRE TC 6.56 AF05	na	na	64%	na	IN QUOTA	20/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
109	Torri	TRAMOGGIA 6/42	na	na	90%	na	IN PIANO	21/10/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
111	Torri	CONTRORAMPA 3	na	na	25%	na	IN PIANO	02/02/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
113	Torri	TORRE TC NT1 SU NT2	na	na	90%	na	IN QUOTA	12/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
114	Torri	TORRE "I"	na	na	70%	na	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE	
115	Torri	TORRE TC NG3/NG4A	na	na	100%	na	IN PIANO	29/06/2020	TERMINATO	TERMINATO	
116	Torri	TORRE TC 6.1	na	na	100%	na	IN QUOTA	22/06/2020	TERMINATO	TERMINATO	
117	Torri	TORRE TC 6.2/TC 4.1	na	na	100%	na	IN QUOTA	29/06/2020	TERMINATO	TERMINATO	
118	Torri	TORRE TC NF2 + TEND. E TRANS. NAS. NF2	na	na	65%	na	IN QUOTA	23/01/2021	ATTIVO	FORNITURA	
119	Torri	TORRE RINVIO NASTRO 3.3	na	na	96%	na	IN QUOTA	18/11/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	07/08/2020
120	Torri	TORRE TC NR2	na	na	0%	na	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020
121	Torri	TORRE SCARICO CONV19 SU CONV20	na	na	0%	na	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	30/10/2020

* Totale cantieri monitorati 109, la numerazione dei cantieri include anche 12 nastri e torri già completati prima del decreto di differimento dei termini della prescrizione

**è stato necessario rimuovere copertura superiore per problemi tecnici in fase di collaudo. Tale copertura verrà reinstallata in Agosto/Settembre 2020

Programma copertura Nastri	Lunghezza nastro	Lunghezza nastro già coperto	% di completamento	Lunghezza nastro ancora da coprire	Data prevista di completamento lavori (90%)	Data prevista di completamento lavori (100%)
NASTRO IN PIANO*	8789 m	3123 m	36%	5666 m	30/06/2021	31/07/2021
NASTRO IN QUOTA**	5290 m	1725 m	33%	3565 m	28/02/2021	31/07/2021
TOTALE	14079 m	4848 m	34%	9231 m	31/05/2021	31/07/2021

* Per nastro IN PIANO si intende un nastro che abbia meno del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

** Per nastro IN QUOTA si intende un nastro che abbia più del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

Programma copertura Torri	Totale torri da coprire ad oggi (#)	Torri già coperte (#)	% di completamento	Torri ancora da coprire (#)	Data prevista di completamento lavori (90%)	Data prevista di completamento lavori (100%)
TORRE IN PIANO*	17	3	37%	14	30/04/2021	30/06/2021
TORRE IN QUOTA**	30	3	39%	27	28/02/2021	31/07/2021
TOTALE	47	6	39%	41	28/02/2021	31/07/2021

* Per torre IN PIANO si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN PIANO

** Per torre IN QUOTA si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN QUOTA

Stato Cantieri	Tutti i cantieri		Cantieri Nastri		Cantieri Torri	
	#	%	#	%	#	%
Terminati	9	8%	3	5%	6	13%
Attivi	72	66%	42	68%	30	64%
In fase di realizzazione	25	23%	17	27%	8	17%
In fase di fornitura	16	15%	8	13%	8	17%
In fase di ingegneria	31	28%	17	27%	14	30%
Non ancora attivi	28	26%	17	27%	11	23%
In fase di appalto	8	7%	5	8%	3	6%
In fase di riorganizzazione	20	19%	12	19%	8	17%
Totale	109	100%	62	100%	47	100%