

Commento tecnico su quanto contenuto nella Dir. AMI 346/2020 ricevuta il 27/7/2020

In data 27 luglio c.a., ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad Ilva in A.S. l'aggiornamento dei programmi di esecuzione lavori relativi alle attività del Piano ambientale ed oggetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 132 del 30 giugno 2020.



La Direzione Tecnica ed Operativa della struttura commissariale di Ilva in A.S., analizzata la documentazione ricevuta ArcelorMittal Italia S.p.A., dichiara quanto segue:

In merito alla Dir. 346/2020 del 27/07/2020 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13" - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione UA11 - Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 132 del 30.06.2020 - Trasmissione di una relazione in merito all'avvio delle attività di cantiere e allo stato di avanzamento dei lavori."

Si evidenzia, rispetto al precedente cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir 261/20 del 5 giugno 2020, quanto segue:

UA11 – Scarichi parziali industriali dei reflui Area Altoforni

1. Previsione di ritardo di 38 gg. sulle attività di impermeabilizzazione delle vasche FWT, RWT, CWT, R, F, PT
2. Previsione di ritardo di 25 gg. sulle attività di realizzazione cabina elettrica

Per quanto esposto da AMI, riteniamo al momento che tali ritardi non dovrebbero influenzare la data di commissioning prevista al 30/11/2020 perché in ombra alle attività di montaggio delle apparecchiature elettriche e meccaniche.

UA11 – Scarichi parziali industriali dei reflui Area Cokeria

Non si prevedono ritardi rispetto alla data di commissioning prevista per il 3/11/2020

UA11 – Scarico parziale industriale del refluo al punto di emissione 27AI

Non si prevedono ritardi rispetto alla data di commissioning ma un anticipo di 3 settimane.

Taranto, 29 luglio 2020

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo