

Relazione sullo stato di realizzazione della seconda linea DECS prevista al camino E312

In relazione all'installazione di una seconda linea per il campionamento di lungo termine PCDD/F al camino E312, di seguito si riporta lo stato di avanzamento delle attività rispetto alla nota AMI Dir.593/2019:

- ordine n. 4723/2019 del 8/03/2019 assegnato alla società CARREFOUR DU LABORATOIRE (CDL) per la fornitura del materiale necessario nonché per la messa in servizio, avviamento e al training del personale AMI relativamente alla nuova linea di campionamento DECS: si conferma la avvenuta consegna di tutto il materiale;
- ordine 19144/2019 del 13/09/2019 assegnato alla società Comes Spa, per l'installazione della seconda linea di campionamento a lungo termine (DECS): lo stato avanzamento lavori si attesta al 80%.

Con nota Dir.177/2020, AMI aveva informato le Autorità circa l'impossibilità di CDL ad effettuare spostamenti a causa delle restrizioni dovute alla gestione dell'emergenza COVID-19.

Il completamento delle attività necessita ancora di:

- 25 gg lavorativi per la parte impiantistica che eseguirà Comes nei quali verrà anche spostata l'unità di controllo della linea di campionamento in uso come già riportato nella nota AMI Dir.593/2019;
- di 15 gg lavorativi per le attività di messa in servizio ed avviamento;
- di 15 gg lavorativi per la formazione e training del personale.

In considerazione anche dei condizionamenti determinati dalle misure legate alla evoluzione dell'emergenza sanitaria Covid 19, allo stato attuale si ritiene che le attività sopra descritte potranno essere completate entro la metà del mese di ottobre 2020. Successivamente avrà luogo un periodo di controllo del funzionamento della nuova linea per cui la seconda linea potrà essere disponibile dal 1° gennaio 2021.