

PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

N°	Nastro/Torre	Codice identificativo	Materiale trasportato	Lunghezza totale nastro	Lunghezza nastro già coperto	% di completamento	Lunghezza nastro ancora da coprire	Nastro/Torre "In piano" o "In quota"	Data prevista di completamento lavori	Stato Cantiere	Fase Cantiere	Previsione riattivazione Cantiere	Note
1	Nastri	A5/6	fini minerale	30 m	0 m	0%	30 m	IN PIANO	30/11/2020	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020	Attività posticipata di 1 mese su data apertura cantiere causa cambio fornitore non previsto
2	Nastri	DR72.2	fini agglomerato	40 m	25 m	63%	15 m	IN PIANO	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
3	Nastri	E21-9	calcare	362 m	150 m	41%	212 m	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
4	Nastri	E21-10	calcare	547 m	30 m	5%	517 m	IN QUOTA	15/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		Attività anticipata di 1 mese su data chiusura grazie a ottimizzazione piano fornitore
6	Nastri	CONV Y/4	fini agglomerato	52 m	48 m	92%	4 m	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
7	Nastri	10/1/1*	calcare	80 m	80 m	100%	0 m	IN PIANO	14/07/2020	TERMINATO	TERMINATO		
8	Nastri	12/1	calcare	351 m	351 m	100%	0 m	IN QUOTA	14/07/2020	TERMINATO	TERMINATO		
9	Nastri	5/1/1*	calcare	153 m	148 m	97%	5 m	IN PIANO	31/08/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
10	Nastri	D1	calcare	185 m	165 m	89%	20 m	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
11	Nastri	D2	calcare	145 m	85 m	59%	60 m	IN QUOTA	31/01/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	30/09/2020	Attività posticipata di 1 mese su data apertura cantiere causa coordinamento tra vecchio e nuovo fornitore assegnato
12	Nastri	6/46	coke	106 m	76 m	72%	30 m	IN QUOTA	31/12/2020	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020	Attività posticipata di 1,5 mese su data apertura cantiere causa cambio fornitore non previsto
13	Nastri	CV26-28-30 AFO4	fini agglomerato, coke, minerale	181 m	0 m	0%	181 m	IN QUOTA	31/12/2020	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020	Attività posticipata di 3 mesi su data fine lavori causa ritardo invio offerte da parte dei fornitori e stima preliminare interna dei tempi di realizzazione
14	Nastri	CV18	fini agglomerato e minerale	155 m	0 m	0%	155 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
15	Nastri	CV15	fini coke	221 m	0 m	0%	221 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
16	Nastri	CV15.2	fini coke	21 m	0 m	0%	21 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
17	Nastri	CV6.44	coke	108 m	0 m	0%	108 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
18	Nastri	CV22	fini agglomerato	168 m	0 m	0%	168 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
19	Nastri	CV23	fini agglomerato	51 m	0 m	0%	51 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
20	Nastri	15-1	fini coke	10 m	0 m	0%	10 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
21	Nastri	24	fini agglomerato	9 m	0 m	0%	9 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
22	Nastri	6/45	coke	24 m	0 m	0%	24 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
23	Nastri	A1-23 Scossalina	minerale e fossile	570 m	570 m	100%	0 m	IN QUOTA	03/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere su nastro in quota
24	Nastri	A1-9, A1-10	minerale e fossile	700 m	0 m	0%	700 m	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	FORNITURA		
25	Nastri	A1-9BIS, A1-10bis	minerale e fossile	90 m	0 m	0%	90 m	IN QUOTA	31/10/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	15/09/2020	Attività posticipata di 15 giorni su data apertura cantiere causa riorganizzazione risorse fornitore critico stabilimento
26	Nastri	CONV19	fini agglomerato e minerale	40 m	0 m	0%	40 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	FORNITURA		
27	Nastri	MP10 + Platea	agglomerato	51 m	0 m	0%	51 m	IN QUOTA	30/11/2020	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020	
28	Nastri	NL 2-A	loppa	11 m	11 m	100%	0 m	IN PIANO	30/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
29	Nastri	NR1	fini agglomerato e minerale	28 m	0 m	0%	28 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
30	Nastri	NR2	fini agglomerato e minerale	39 m	0 m	0%	39 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
31	Nastri	A5-SV	fini minerale	20 m	0 m	0%	20 m	IN QUOTA	30/11/2020	ATTIVO	INGEGNERIA		
32	Nastri	NL-1A	loppa	15 m	0 m	0%	15 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Attività anticipata di 1 mese su data apertura cantiere per assegnazione in blocco a fornitore unico
33	Nastri	NL-1C	loppa	15 m	0 m	0%	15 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Attività anticipata di 1 mese su data apertura cantiere per assegnazione in blocco a fornitore unico
34	Nastri	NL-1D	loppa	15 m	0 m	0%	15 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Attività anticipata di 1 mese su data apertura cantiere per assegnazione in blocco a fornitore unico
35	Nastri	F8	agglomerato	57 m	50 m	88%	7 m	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
36	Nastri	AG2 TER	fini agglomerato	16 m	0 m	0%	16 m	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	INGEGNERIA		
37	Nastri	F2 BIS	agglomerato	30 m	0 m	0%	30 m	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
38	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Mobile	minerale	450 m	450 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per priorità su nastri parchi primari ai limiti dello stabilimento
39	Nastri	A1-11, A2-12, A3-1BIS Mobile	minerale	450 m	450 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per priorità su nastri parchi primari ai limiti dello stabilimento
40	Nastri	A1-12, A2-13 Mobile	fossile	300 m	300 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per priorità su nastri parchi primari ai limiti dello stabilimento
41	Nastri	A1-13, A2-10 Mobile	fossile	300 m	300 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per priorità su nastri parchi primari ai limiti dello stabilimento
42	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Trinc.	minerale	400 m	234 m	59%	166 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		
43	Nastri	A1-11, A2-12, A3-1BIS Trinc.	minerale	432 m	72 m	17%	360 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		
44	Nastri	A1-12, A2-13 Trinc.	fossile	290 m	0 m	0%	290 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	FORNITURA		
45	Nastri	A1-13, A2-10 Trinc.	fossile	290 m	0 m	0%	290 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	FORNITURA		
46	Nastri	A5-1, A2-14 Trinc.	minerale	1212 m	0 m	0%	1212 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
47	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Appia	minerale	728 m	600 m	82%	128 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
48	Nastri	A1-11, A2-12, A3-1BIS Appia	minerale	693 m	450 m	65%	243 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
49	Nastri	A1-12, A2-13 Appia	fossile	416 m	0 m	0%	416 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
50	Nastri	A1-13, A2-10 Appia	fossile	416 m	0 m	0%	416 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
51	Nastri	A2-14/1	minerale	279 m	182 m	65%	97 m	IN QUOTA	28/02/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	30/09/2020	Attività posticipata di 1 mese su data apertura cantiere causa cambio fornitore non previsto
52	Nastri	A2-15 + Vasche	fini agglomerato e minerale	130 m	122 m	94%	8 m	IN QUOTA	30/11/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
53	Nastri	A4-2 Loppa	loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	28/02/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		
54	Nastri	A4-3 Loppa	loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
55	Nastri	A4-5 Loppa	loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		

56	Nastri	DF15 + Flushing + Vasche	agglomerato	106 m	12 m	11%	94 m	IN QUOTA	31/01/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	30/10/2020	
57	Nastri	E24	agglomerato	113 m	0 m	0%	113 m	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	FORNITURA		
58	Nastri	MP11 (+TORRE 8)	agglomerato	22 m	0 m	0%	22 m	IN QUOTA	31/10/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	01/09/2020	
59	Nastri	A1-1, A1-2	minerale e fossile	1058 m	358 m	34%	700 m	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
60	Nastri	A1-20 - Ex Sequestro	minerale e fossile	512 m	80 m	16%	432 m	IN PIANO	31/07/2021	ATTIVO	FORNITURA		
61	Nastri	NL-5 - Solo nastro**	loppa	295 m	0 m	0%	295 m	IN PIANO	30/10/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		Attività posticipata di 2 mesi su data chiusura lavori causa problemi tecnici in fase di collaudo da parte del fornitore
62	Nastri	6/37	coke	259 m	0 m	0%	259 m	IN QUOTA	30/04/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	30/09/2020	Attività posticipata di 1 mese su data apertura cantiere causa necessità fornitore di coordinamento con cantiere nastro A2-14/1
67	Nastri	T33	fossile	127 m	0 m	0%	127 m	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	FORNITURA		
69	Torri	TORRE 1 SCARICO E RINVIO CV26-28-30	fini agglomerato, coke, minerale	na	na	100%	na	IN QUOTA	29/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
70	Torri	TORRE 2 SCARICO E RINVIO CV26-28-30	fini agglomerato, coke, minerale	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020	Attività posticipata di 1 mese su data apertura cantiere causa ritardo invio offerte da parte dei fornitori
71	Torri	TORRE TC 6/44	coke	na	na	0%	na	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano di intervento in area fini
72	Torri	TORRE TC CV23	fini agglomerato	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
73	Torri	TORRE TC CV15	fini coke	na	na	0%	na	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano di intervento in area fini
74	Torri	TORRE TC CV22	fini agglomerato	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
75	Torri	TORRE TC CV14	fini coke	na	na	0%	na	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano di intervento in area fini
76	Torri	TORRE TC CV17	fini minerale	na	na	0%	na	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano di intervento in area fini
77	Torri	TORRE TC CV21	fini agglomerato	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
78	Torri	PAR - TORRE TC CONV19	fini agglomerato e minerale	na	na	90%	na	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		Attività posticipata di 2 mesi su data chiusura cantiere causa mancanza ultimo 10% di fornitura lamiere
79	Torri	TORRE TC CV18 & PARTE ALTA SILO E3	fini agglomerato e minerale	na	na	85%	na	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano di intervento in area fini
80	Torri	TORRE CADUTA A2-23 SU A5-1 O A2-14	minerale	na	na	0%	na	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	FORNITURA		
81	Torri	TORRE CADUTA A2-12 SU A5-1 O A2-14	minerale	na	na	0%	na	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	FORNITURA		
82	Torri	TORRE CADUTA A2-13 SU A2-19 A2-20	fossile	na	na	0%	na	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	FORNITURA		
83	Torri	TORRE CADUTA A2-10 SU A2-19 A2-20	fossile	na	na	0%	na	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	FORNITURA		
84	Torri	TORRE S1-TH3	minerale e fossile	na	na	0%	na	IN QUOTA	28/02/2021	NON ATTIVO	GARA	30/09/2020	Attività posticipata di 1 mese su data apertura cantiere causa ritardo invio offerte da parte dei fornitori
85	Torri	TORRE SILI MDR	fini agglomerato	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	INGEGNERIA		
86	Torri	TORRE 5 4" SPORGENTE	minerale e fossile	na	na	75%	na	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
87	Torri	TORRE TC P2 RIF 2	minerale	na	na	0%	na	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	FORNITURA		
88	Torri	TORRE 8 RIF 2	agglomerato e minerale	na	na	50%	na	IN QUOTA	30/11/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	20/09/2020	Attività posticipata di 1 mese su data apertura cantiere Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano
89	Torri	TORRE 9 RIF2	agglomerato e minerale	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	INGEGNERIA		
90	Torri	TORRE CONTRAPPESO MP2	agglomerato	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	INGEGNERIA		
91	Torri	FOSSA NASTRI A1-12/A2-13	fossile	na	na	100%	na	IN PIANO	04/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 4 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
92	Torri	FOSSA NASTRI A1-13/A2-10	fossile	na	na	0%	na	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
93	Torri	FOSSA NASTRI A1-11/A2-12/A3-1Bis	minerale	na	na	0%	na	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
94	Torri	FOSSA NASTRI A1-17/A2-23/A3-8	minerale	na	na	0%	na	IN PIANO	31/12/2020	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	15/09/2020	Attività posticipata di 1 mese su data apertura cantiere per prioritizzare chiusura anticipata altre torri
96	Torri	CADUTA F8 SU F9 + TORRE LURGI	agglomerato	na	na	40%	na	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		Attività anticipata di 3 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
97	Torri	TORRE RINVIO MP3-MP3/1	agglomerato	na	na	0%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	INGEGNERIA		
98	Torri	CADUTA NL2A SU NL3	loppa	na	na	100%	na	IN PIANO	25/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
99	Torri	CADUTA NL2B SU NL3	loppa	na	na	100%	na	IN PIANO	25/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
100	Torri	TORRE TC NF2.9/2.10	coke	na	na	98%	na	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		Attività anticipata di 1 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
101	Torri	TORRE TC S3BIS	coke	na	na	70%	na	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	FORNITURA		Attività anticipata di 1 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
102	Torri	TORRE TC NF3.2	coke	na	na	43%	na	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	FORNITURA		Attività anticipata di 1,5 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
104	Torri	TORRE TC 6/42	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	13/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 3 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
107	Torri	TRAMOGGIA NT1BIS	fossile	na	na	100%	na	IN PIANO	13/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 3 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
108	Torri	TORRE TC 6.56 AFO5	fini coke	na	na	64%	na	IN QUOTA	20/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
109	Torri	TRAMOGGIA 6/42	coke	na	na	100%	na	IN PIANO	13/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 2 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
111	Torri	CONTRORAMPA 3	coke	na	na	80%	na	IN PIANO	31/10/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		Attività anticipata di 3 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
113	Torri	TORRE TC NT1 SU NT2	fossile	na	na	95%	na	IN QUOTA	12/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
114	Torri	TORRE "I"	minerale e coke	na	na	70%	na	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		
115	Torri	TORRE TC NG3/NG4A	coke	na	na	100%	na	IN PIANO	29/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
116	Torri	TORRE TC 6.1	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	22/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
117	Torri	TORRE TC 6.2/TC 4.1	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	29/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
118	Torri	TORRE TC NF2 + TEND. E TRANS. NAS. NF2	coke	na	na	65%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	FORNITURA		Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
119	Torri	TORRE RINVIO NASTRO 3.3	coke	na	na	96%	na	IN QUOTA	30/09/2020	ATTIVO	COSTRUZIONE		Attività anticipata di 1,5 mesi su data chiusura cantiere per ottimizzazione piano da parte del fornitore
120	Torri	TORRE TC NR2	fini agglomerato e minerale	na	na	0%	na	IN PIANO	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
121	Torri	TORRE SCARICO CONV19 SU CONV20	fini agglomerato	na	na	0%	na	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	RIORGANIZZAZIONE	30/10/2020	

\* Totale cantieri monitorati 109, la numerazione dei cantieri include anche 12 nastri e torri già completati prima del decreto di differimento dei termini della prescrizione

\*\*è stato necessario rimuovere copertura superiore per problemi tecnici in fase di collaudo. Tale copertura verrà reinstallata in Ottobre 2020

Programma copertura Nastri	Lunghezza nastro	Lunghezza nastro già coperto	% di completamento	Lunghezza nastro ancora da coprire	Data prevista di completamento lavori (90%)	Data prevista di completamento lavori (100%)
NASTRO IN PIANO*	8789 m	3558 m	40%	5231 m	30/03/2021	31/07/2021
NASTRO IN QUOTA**	5290 m	1841 m	35%	3449 m	28/02/2021	30/06/2021
TOTALE	14079 m	5399 m	38%	8680 m	31/05/2021	31/07/2021

\* Per nastro IN PIANO si intende un nastro che abbia meno del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

\*\* Per nastro IN QUOTA si intende un nastro che abbia più del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

Programma copertura Torri	Totale torri da coprire ad oggi (#)	Torri già coperte (#)	% di completamento***	Torri ancora da coprire (#)	Data prevista di completamento lavori (90%)	Data prevista di completamento lavori (100%)
TORRE IN PIANO*	17	6	35%	11	30/03/2021	30/06/2021
TORRE IN QUOTA**	30	4	13%	26	28/02/2021	30/06/2021
TOTALE	47	10	21%	37	28/02/2021	30/06/2021

\* Per torre IN PIANO si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN PIANO

\*\* Per torre IN QUOTA si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN QUOTA

\*\*\* la % di completamento considerando anche la fase di ingegneria (30%) di fornitura (30%) e di progressiva copertura (40%) risulta essere del 43% (di cui 44% per le torri in piano e 42% per le torri in quota)

Stato Cantieri	Tutti i cantieri		Cantieri Nastri		Cantieri Torri	
	#	%	#	%	#	%
Terminati	18	17%	8	13%	10	21%
Attivi	76	70%	44	71%	32	68%
In fase di realizzazione	29	27%	18	29%	11	23%
In fase di fornitura	15	14%	7	11%	8	17%
In fase di ingegneria	32	29%	19	31%	13	28%
Non ancora attivi	15	14%	10	16%	5	11%
In fase di appalto	6	6%	3	5%	2	4%
In fase di riorganizzazione	9	8%	7	11%	3	6%
Totale	109	100%	62	100%	47	100%