



Nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla Dir. AMI 394/2020 ricevuta il 27/08/2020

In data 27 agosto c.a., ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad Ilva in A.S. l'aggiornamento dei programmi di esecuzione lavori relativi alle attività del Piano ambientale ed oggetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 115 del 29 maggio 2020.

La Direzione Tecnica ed Operativa della struttura commissariale di Ilva in A.S., analizzata la documentazione ricevuta ArcelorMittal Italia S.p.A., dichiara quanto segue.

In merito alla Dir. AMI 394/2020 del 27/08/2020 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13" - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 - Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 115 del 29.05.2020 - Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6."

si è posto a confronto quanto ricevuto con l'originario cronoprogramma, inviato da AMI con nota Dir 293/20 del 25 giugno 2020, e con il cronoprogramma, sempre inviato da AMI con nota Dir. 345/20 del 27/7/2020.

Il risultato dell'analisi si sintetizza in quanto segue:

- la situazione di sintesi relativa ai tre cronoprogrammi allegati alle Dir di AMI ricevute sono di seguito riportate:

Tipologia	Previsione apertura cantiere (Cronoprogramma allegato a Dir.293 del 25/06/2020)				
	Entro 31 Luglio 2020 N°	Entro 31 Agosto 2020 N°	Entro 30 Settembre 2020 N°	Oltre 30 settembre 2020 N°	Totale N°
Nastri	13	2	5		20
Torri	14	0	1		15
Totale	27	2	6	0	35

Tipologia	Aperti N°	Previsione apertura cantiere (Cronoprogramma allegato a Dir.345 del 27/07/2020)				Totale (*) N°
		Entro 31 Luglio 2020 N°	Entro 31 Agosto 2020 N°	Entro 30 Settembre 2020 N°	Oltre 30 settembre 2020 N°	
Nastri	3	0	9	7	1	20
Torri	5	1	7	2	1	16
Totale	8	1	16	9	2	36

(*) Il totale cantieri - n 36 attuale rispetto a n 35 di Giugno 2020 - è dovuto alla "torre 2 scanco e nastro C V26-28-30" (pos. N.70 del cronoprogramma AMI) per la quale è attualmente riportata una previsione di apertura cantiere al 31/08/2020, contrariamente a quanto precedentemente indicato come cantiere già attivo a giugno 2020.



Tipologia	Terminati ad agosto 2020 N°	Aperti ad agosto 2020 N°	Previsione apertura cantiere (Cronoprogramma allegato a Dir. 394 del 27/08/2020)		
			Entro 30 Settembre 2020 N°	Oltre 30 settembre 2020 N°	Totale (*) N°
Nastri	0	10	9	1	20
Torri	3	8	4	1	16
Totale	3	18	13	2	36

(*) Il totale cantieri - n.36 attuale rispetto a n.35 di Giugno/2020 - è dovuto alla "torre 2 scarico e nastro CV26-28-30" (pos. N.70 del cronoprogramma AMI) per la quale è attualmente riportata una previsione di apertura cantiere al 30/09/2020, contrariamente a quanto precedentemente indicato come cantiere già attivo a giugno 2020.

– pertanto, dai prospetti su riportati e ricostruiti dall'analisi dei cronoprogrammi contenuti nelle tre Dir di AMI, emerge quanto segue:

–

- dalla Dir. 394/2020 si evince che i cantieri risultati aperti entro agosto 2020 sono pari a **21** (dei quali tre completati) contro un programma originario di **29**: mancata apertura di **8** cantieri (raddoppiati rispetto alla mancata apertura di **4** cantieri nell'aggiornamento comunicato da AMI il 27 luglio c.a.);
- dalla Dir. 394/2020 si evince che i cantieri che dovranno essere attivati entro il 30 settembre p.v. risultano pari a **13** cioè **7** in più rispetto al programma originario (**4** in più rispetto all'aggiornamento comunicato da AMI il 27 luglio c.a.);
- dalla Dir. 394/2020 si evince che i cantieri che dovranno essere attivati dopo il 30 settembre p.v. risultano pari a **2** mentre nel programma originario erano pari a **0**, così come già previsto nell'aggiornamento comunicato da AMI il 27 luglio c.a.;
- i cantieri che AMI dichiara di aver completato entro agosto 2020 sono **3** (+2 rispetto alla previsione della comunicazione originaria che ne prevedeva solo **1**).

Taranto, 28 agosto 2020

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.
Angelo Cavallo