

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO  
CANTIERIZZAZIONE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**NODO DI TORINO**

**COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TO PORTA SUSA – TO PORTA NUOVA**

**APPALTO 2 - Interventi IS/SCMT Nuovo BAcF eRSC Linea Diretta TO PN-TO PS,  
Modifiche SCCM/ACCM Nodo di Torino, Modifiche SCMT ACEI PN (compresa la  
fornitura boe SCMT, esclusa la posa)**

**Programma Lavori**

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N T O P 0 2 D 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	M. Cocciuti	Settembre 2019	M. Cocciuti	Settembre 2019	G. De Nicola	Settembre 2019	S. MacCari Settembre 2019

n. Elab

ITALFERR S.p.A.  
U.O. Architettura Ambiente e Territorio  
Cantierizzazione e Infrastrutture Sottoservizi  
Dott. Ing. Stefano Maccari  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  
n. A 19935

NODO DI TORINO COLLEGAMENTO DIRETTO TORINO PORTA NUOVA - TORINO POSTA SUSA  
 APPALTO 2 - Interventi IS/SCMT Nuovo BAcf eRSC Linea Diretta TO PN-TO PS, Modifiche SCCM/ACCM Nodo di Torino, Modifiche SCMT ACEI PN (compresa la fornitura boe SCMT, esclusa la posa)

ID	Nome attività	Durata	T4	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5			
				T1	T2	T3	T4																
	<b>APPALTO 2° - CABINA IS/SCMT/TLC Linea diretta TO PN -TO PS, SCCM NODO DI TORINO, SCMT ACEI PN E ACCM NODO TORINO</b>	1352 g																					
	CONSEGNA LAVORI	0 g																					
	DURATA LAVORI	1352 g																					
	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	180 g																					
	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Allestimento aree, progetto di Dettaglio, demolizioni, dismissioni, subappalti, autorizzazioni, BOE approvvigionamenti, ...)	180 g																					
	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	992 g																					
	consegna piazzale da appalto 1	0 g																					
	Fase 0 (Montaggio quadri, armadi ... allacci enti di piazzale ecc.)	30 g																					
	VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA)	45 g																					
	Attivazione nuovi binari Parco nuovo e tronchino Trenitalia	0 g																					
	Sospensione lavori per ATTIVITA' APPALTO 1	327 g																					
	PRESENZA DI ATTIVITA DELL'APPALTO 1	45 g																					
	Consegna piazzale da Appalto 1	0 g																					
	FASE 1 (Montaggio quadri, armadi ... allacci enti di piazzale ecc.)	45 g																					
	VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA)	0 g																					
	Attivazione nuovo Binario Dispari linea passante MI-TO rilocato e attivazione dei due binari della linea TO-GE rilocati	0 g																					
	Sospensione lavori per ATTIVITA' APPALTO 1	95 g																					
	Consegna piazzale da Appalto 1	0 g																					
	FASE 2 (Montaggio quadri, armadi ... allacci enti di piazzale ecc.)	30 g																					
	VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA)	45 g																					
	Attivazione nuovo binario Pari linea passante TO-MI rilocata completando la circolazione a doppio binario	0 g																					
	Sospensione lavori per ATTIVITA' APPALTO 1	330 g																					
	PRESENZA DI ATTIVITA DELL'APPALTO 3	45 g																					
	Consegna piazzale da Appalto 1	0 g																					
	FASE 3 (Montaggio quadri, armadi ... allacci enti di piazzale ecc.)	45 g																					
	FINE LAVORI APPALTO 2	0 g																					
	VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA) + ANSF	180 g																					
	ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DIRETTA A DOPPIO BINARIO MI-TO	0 g																					