

Nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla Dir. AMI 492/2020 ricevuta il 18/09/2020

In data 18 settembre c.a., ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad Ilva in A.S. l'aggiornamento dei programmi di esecuzione lavori relativi alle attività del Piano ambientale ed oggetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 115 del 29 maggio 2020.

La Direzione Tecnica ed Operativa della struttura commissariale di Ilva in A.S., analizzata la documentazione ricevuta ArcelorMittal Italia S.p.A., dichiara quanto segue:



In merito alla Dir. AMI 492/2020 del 18/09/2020 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13' - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 115 del 29.05.2020 – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n.90/10728 – Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo Stabilimento siderurgico di interesse nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.)."

La situazione relativa al cronoprogramma trasmesso da AMI con la nota in oggetto rispetto all'originario cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir 293/20 del 25 giugno 2020 è rappresentata nei seguenti prospetti di sintesi:

Tipologia	Previsione apertura cantiere (Cronoprogramma allegato a Dir.293 del 25/06/2020)				
	Entro 31 Luglio 2020 N°	Entro 31 Agosto 2020 N°	Entro 30 Settembre 2020 N°	Oltre 30 settembre 2020 N°	Totale N°
Nastri	13	2	5		20
Torri	14	0	1		15
Totale	27	2	6	0	35

Tipologia	Terminati al 18/09/2020 N°	Aperti al 18/09/2020 N°	Previsione apertura cantiere (Cronoprogramma allegato a Dir.429 del 18/09/2020)		
			Entro 30 Settembre 2020 N°	Oltre 30 settembre 2020 N°	Totale (*) N°
Nastri	1	11	7	1	20
Torri	5	8	2	1	16
Totale	6	19	9	2	36

(*) Il totale cantieri - n.36 attuale rispetto a n.35 di Giugno/2020 - è dovuto alla "torre 2 scarico e rinvio CV26-28-30" (pos. N.70 del cronoprogramma AMI) per la quale è attualmente riportata una previsione di apertura cantiere al 30/09/2020, contrariamente a quanto precedentemente indicato come cantiere già attivo a giugno 2020.

Dal suddetto confronto emerge in sintesi che:

- i cantieri aperti e quelli terminati al 18 settembre 2020, nonché quelli con previsione di apertura entro settembre 2020 sono complessivamente **-1** rispetto alla comunicazione originaria;

- i cantieri previsti aperti oltre settembre 2020 sono **+2** rispetto alla comunicazione originaria (come già previsto da AMI nelle sue precedenti comunicazioni di luglio ed agosto 2020);
- i cantieri terminati al 18 settembre 2020 sono **6**.

Taranto, 23 settembre 2020

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo

