

22 /10 /2020

Dir. 494 / 2020

Spett.le  
ILVA SPA in A.S.  
Viale Certosa, 239  
20151 – MILANO

Alla cortese attenzione dei Commissari  
Straordinari

A mezzo posta elettronica certificata  
[ilva@ilvapec.com](mailto:ilva@ilvapec.com)

**Oggetto:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13" – Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212 del 29.09.2020 – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728)


Spett.li Commissari,  
come richiesto all'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 212 del 29 settembre 2020 trasmettiamo in allegato alla presente l'aggiornamento del cronoprogramma di avanzamento dei lavori di chiusura nastri e torri presenti nello stabilimento di Taranto.  
Vi preghiamo di voler procedere alla trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ISPRA con ogni possibile urgenza.  
La società precisa che con la presente non intende prestare acquiescenza al DM 212/2020, rispetto a cui si riserva ogni più ampio diritto.

Cordiali saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Direttore Ambiente – H&S  
Ing. Alessandro Labile



ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Il Gestore  
Ing. Loris Pascucci



ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
[arcelormittalitalia@legalmail.it](mailto:arcelormittalitalia@legalmail.it)  
[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

# PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

ID	Nastro/Torre	Codice identificativo	Materiale trasportato	Lunghezza totale nastro	Lunghezza nastro già coperto	% di completamento	Lunghezza nastro ancora da coprire	Nastro/Torre "In piano" o "In quota"	Data prevista di completamento lavori	Stato Cantiere	Fase Cantiere	Previsione riattivazione Cantiere	Note
1	Nastri	A5/6	fini minerale	30 m	0 m	0%	30 m	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	31/12/2020	Attività posticipata di 4 mesi su data apertura cantiere causa cambio fornitore non previsto
2	Nastri	D82-2	fini agglomerato	40 m	40 m	100%	0 m	IN PIANO	17/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 0,5 mese su data chiusura cantiere
3	Nastri	E21-9	calcare	362 m	362 m	100%	0 m	IN QUOTA	30/11/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
4	Nastri	E21-10	calcare	547 m	490 m	90%	57 m	IN QUOTA	30/11/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
6	Nastri	CONV Y/4	fini agglomerato	52 m	52 m	100%	0 m	IN QUOTA	30/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere
7	Nastri	107/11	calcare	80 m	80 m	100%	0 m	IN PIANO	14/07/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività terminata come da piano iniziale
8	Nastri	12/1	calcare	351 m	351 m	100%	0 m	IN QUOTA	14/07/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività terminata come da piano iniziale
9	Nastri	5/1/1	calcare	153 m	153 m	100%	0 m	IN PIANO	17/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività posticipata di 0,5 mese su data chiusura cantiere
10	Nastri	D1	calcare	185 m	180 m	97%	5 m	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
11	Nastri	D2	calcare	145 m	85 m	59%	60 m	IN QUOTA	30/04/2021	ATTIVO	FORNITURA		
12	Nastri	6/46	coke	106 m	86 m	81%	20 m	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	FORNITURA		
13	Nastri	CV26-28-30 A/O4	fini agglomerato, coke, minerale	181 m	0 m	0%	181 m	IN QUOTA	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	30/11/2020	Attività posticipata di 1 mese su data apertura cantiere causa cambio fornitore non previsto
14	Nastri	CV18	fini agglomerato e minerale	155 m	0 m	0%	155 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
15	Nastri	CV15	fini coke	221 m	0 m	0%	221 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
16	Nastri	CV15.2	fini coke	21 m	0 m	0%	21 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
17	Nastri	CV6.44	coke	108 m	0 m	0%	108 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
18	Nastri	CV22	fini agglomerato	168 m	0 m	0%	168 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
19	Nastri	CV23	fini agglomerato	51 m	0 m	0%	51 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
20	Nastri	15-1	fini coke	10 m	0 m	0%	10 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
21	Nastri	24	fini agglomerato	9 m	0 m	0%	9 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
22	Nastri	6/45	coke	24 m	0 m	0%	24 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
23	Nastri	A1-23 Scossalinga	minerale e fossile	570 m	570 m	100%	0 m	IN QUOTA	03/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere
24	Nastri	A1-9, A1-10	minerale e fossile	700 m	260 m	37%	440 m	IN QUOTA	31/01/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
25	Nastri	A1-9BIS, A1-10BIS	minerale e fossile	90 m	0 m	0%	90 m	IN QUOTA	31/01/2021	ATTIVO	FORNITURA		
26	Nastri	CONV19	fini agglomerato e minerale	40 m	0 m	0%	40 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	FORNITURA		
27	Nastri	MP10 - Pitea	agglomerato	51 m	0 m	0%	51 m	IN QUOTA	31/01/2021	NON ATTIVO	GARA	30/11/2020	Attività posticipata di 2 mesi su data apertura cantiere causa cambio fornitore non previsto
28	Nastri	NL-2-A	loppa	11 m	11 m	100%	0 m	IN PIANO	30/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività terminata come da piano iniziale
29	Nastri	NR1	fini agglomerato e coke	28 m	0 m	0%	28 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
30	Nastri	NR2	fini agglomerato e coke	39 m	0 m	0%	39 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
31	Nastri	AS-SV	fini minerale	20 m	0 m	0%	20 m	IN QUOTA	31/01/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
32	Nastri	NL-1A	loppa	15 m	0 m	0%	15 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
33	Nastri	NL-1C	loppa	15 m	0 m	0%	15 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
34	Nastri	NL-1D	loppa	15 m	0 m	0%	15 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
35	Nastri	F8	agglomerato	57 m	57 m	100%	0 m	IN QUOTA	30/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere
36	Nastri	A62-TER	fini agglomerato	16 m	0 m	0%	16 m	IN PIANO	31/01/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
37	Nastri	F2-BIS	agglomerato	30 m	30 m	100%	0 m	IN QUOTA	30/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 1 mese su data chiusura cantiere
38	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Mobile	minerale	450 m	450 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 4,5 mese su data chiusura cantiere
39	Nastri	A1-11, A2-12, A3-7BIS Mobile	minerale	450 m	450 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 4,5 mese su data chiusura cantiere
40	Nastri	A3-12, A2-13 Mobile	fossile	300 m	300 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 4,5 mese su data chiusura cantiere
41	Nastri	A1-13, A2-10 Mobile	fossile	300 m	300 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		Attività anticipata di 4,5 mese su data chiusura cantiere
42	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Trinc.	minerale	400 m	288 m	72%	112 m	IN PIANO	31/10/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
43	Nastri	A1-11, A2-12, A3-7BIS Trinc.	minerale	432 m	144 m	33%	288 m	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
44	Nastri	A1-12, A2-13 Trinc.	fossile	290 m	24 m	8%	266 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE		



45	Nastri	A1-13, A2-10 Trinc.	fossile	290 m	0 m	0%	290 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	FORNITURA	
46	Nastri	A5-1, A2-14 Trinc.	minerale	1212 m	0 m	0%	1212 m	IN PIANO	31/07/2021	ATTIVO	FORNITURA	
47	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Appia	minerale	728 m	600 m	82%	128 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
48	Nastri	A1-11, A2-27, A3-18IS Appia	minerale	693 m	552 m	80%	141 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
49	Nastri	A1-12, A2-13 Appia	fossile	416 m	232 m	56%	184 m	IN PIANO	30/03/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
50	Nastri	A1-13, A2-10 Appia	fossile	416 m	400 m	96%	16 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
51	Nastri	A2-14/I	minerale	279 m	182 m	65%	97 m	IN QUOTA	28/02/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
52	Nastri	A2-19 + Vasche	fini agglomerato e minerale	130 m	130 m	100%	0 m	IN QUOTA	10/10/2020	TERMINATO	TERMINATO	Attività anticipata di 1,5 mese su data chiusura cantiere
53	Nastri	A4-2 Loppa	loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	30/06/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
54	Nastri	A4-3 Loppa	loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	30/06/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
55	Nastri	A4-5 Loppa	loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
56	Nastri	DF15 + Flushing + Vasche	agglomerato	106 m	12 m	11%	94 m	IN QUOTA	31/01/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
57	Nastri	E24	agglomerato	113 m	0 m	0%	113 m	IN QUOTA	31/05/2021	ATTIVO	FORNITURA	
58	Nastri	MP11 (+TORRE 8)	agglomerato	22 m	11 m	50%	11 m	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
59	Nastri	A1-1, A1-2	minerale e fossile	1058 m	358 m	34%	700 m	IN PIANO	30/11/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
60	Nastri	A1-20	minerale e fossile	512 m	80 m	16%	432 m	IN PIANO	31/07/2021	ATTIVO	FORNITURA	
61	Nastri	NL-5 - Solo nastro**	loppa	295 m	0 m	0%	295 m	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
62	Nastri	6/37	coke	259 m	0 m	0%	259 m	IN QUOTA	30/04/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
67	Nastri	T33	fossile	127 m	0 m	0%	127 m	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
69	Torri	TORRE 1 SCARICO E RINNOVO CV26-28-30	fini agglomerato, coke, minerale	na	na	100%	na	IN QUOTA	28/06/2020	TERMINATO	TERMINATO	Attività terminata come da piano iniziale
70	Torri	TORRE 1 SCARICO E RINNOVO CV26-28-30	fini agglomerato, coke, minerale	na	na	0%	na	IN QUOTA	30/04/2021	NON ATTIVO	GARA	Attività posticipata di 3 mesi su data apertura cantiere causa cambio fornitore non ricevuto
71	Torri	TORRE TC 6/44	coke	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/04/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
72	Torri	TORRE TC CV23	fini agglomerato	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
73	Torri	TORRE TC CV15	fini coke	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/04/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
74	Torri	TORRE TC CV22	fini agglomerato	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
75	Torri	TORRE TC CV14	fini coke	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
76	Torri	TORRE TC CV17	fini minerale	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/03/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
77	Torri	TORRE TC CV21	fini agglomerato	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
78	Torri	PAR - TORRE TC CONV19	fini agglomerato e coke	na	na	90%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
79	Torri	TORRE TC CV18 & PARTE ALTA SILO E3	fini agglomerato e minerale	na	na	85%	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
80	Torri	TORRE CADUTA A2-23 SU A5-1 LO A2-14	minerale	na	na	35%	na	IN PIANO	30/03/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
81	Torri	TORRE CADUTA A2-13 SU A5-1 LO A2-14	minerale	na	na	35%	na	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	FORNITURA	
82	Torri	TORRE CADUTA A2-13 SU A5-1 LO A2-14	minerale	na	na	35%	na	IN PIANO	31/12/2020	ATTIVO	FORNITURA	
83	Torri	TORRE CADUTA A2-10 SU A2-19 A2-20	fossile	na	na	35%	na	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	FORNITURA	
84	Torri	TORRE SL-1H3	minerale e fossile	na	na	0%	na	IN QUOTA	28/02/2021	NON ATTIVO	GARA	Attività posticipata di 2 mesi su data apertura cantiere causa ritardo invio offerte da parte dei fornitori
85	Torri	TORRE SU MDR	fini agglomerato	na	na	60%	na	IN QUOTA	31/01/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
86	Torri	TORRE 5 4° SPORGENTE	minerale e fossile	na	na	75%	na	IN PIANO	31/10/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
87	Torri	TORRE TC P2 RIF 2	minerale	na	na	30%	na	IN QUOTA	31/01/2021	ATTIVO	INGEGNERIA	
88	Torri	TORRE 8 RIF 2	agglomerato e minerale	na	na	85%	na	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
89	Torri	TORRE 9 RIF2	agglomerato e minerale	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/11/2020	ATTIVO	INGEGNERIA	
90	Torri	TORRE CONTRAPPESO MP2	agglomerato	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/11/2020	ATTIVO	INGEGNERIA	
91	Torri	FOSSA NASTRI A1-13/A2-11	fossile	na	na	100%	na	IN PIANO	04/08/2020	TERMINATO	TERMINATO	Attività anticipata di 5 mese su data chiusura cantiere
92	Torri	FOSSA NASTRI A1-13/A2-10	fossile	na	na	100%	na	IN PIANO	20/10/2020	TERMINATO	TERMINATO	
93	Torri	FOSSA NASTRI A1-11/A2-12/A3-18IS	minerale	na	na	100%	na	IN PIANO	09/10/2020	TERMINATO	TERMINATO	Attività anticipata di 3 mese su data chiusura cantiere
94	Torri	FOSSA NASTRI A1-17/A2-21/A3-8	minerale	na	na	80%	na	IN PIANO	31/10/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE	
96	Torri	CADUTA TORRE LUIGI	agglomerato	na	na	100%	na	IN QUOTA	30/09/2020	TERMINATO	TERMINATO	Attività anticipata di 3 mese su data chiusura cantiere



97	Torri	TORE RINVO MP3-MP3A	agglomerato	na	na	30%	na	na	na	IN QUOTA	30/11/2020	ATTIVO	INGEGNERIA		
98	Torri	CADUTA NCJA SU NL3	loppa	na	na	100%	na	na	na	IN PIANO	25/06/2020	TERMINATO		Attività terminata come da piano iniziale	
99	Torri	CADUTA NCB SU NL3	loppa	na	na	100%	na	na	na	IN PIANO	25/06/2020	TERMINATO		Attività terminata come da piano iniziale	
100	Torri	TORRE TC N2 B/2.10	coke	na	na	100%	na	na	na	IN QUOTA	17/09/2020	TERMINATO		Attività anticipata di 1,5 mese su data chiusura cantiere	
101	Torri	TORRE TC 3BIS	coke	na	na	100%	na	na	na	IN QUOTA	17/09/2020	TERMINATO		Attività anticipata di 2,5 mese su data chiusura cantiere	
102	Torri	TORRE TC N3.2	coke	na	na	90%	na	na	na	IN QUOTA	31/10/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
104	Torri	TORRE TC 6/42	coke	na	na	100%	na	na	na	IN QUOTA	11/06/2020	TERMINATO		Attività anticipata di 3 mese su data chiusura cantiere	
107	Torri	TRAMOGGIA NTBIS	fossile	na	na	100%	na	na	na	IN PIANO	13/06/2020	TERMINATO		Attività anticipata di 3,5 mese su data chiusura cantiere	
108	Torri	TORRE TC 6.56 AFO5	fini coke	na	na	64%	na	na	na	IN QUOTA	31/12/2020	ATTIVO	FORNITURA		
109	Torri	TRAMOGGIA 6/42	coke	na	na	100%	na	na	na	IN PIANO	13/06/2020	TERMINATO		Attività anticipata di 2 mese su data chiusura cantiere	
111	Torri	CONTRORAMPA 3	coke	na	na	95%	na	na	na	IN PIANO	31/10/2020	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
113	Torri	TORRE TC NT1 SU NT2	fossile	na	na	100%	na	na	na	IN QUOTA	21/09/2020	TERMINATO		Attività posticipata di 0,5 mese su data chiusura cantiere	
114	Torri	TORRE "1"	minerale e coke	na	na	70%	na	na	na	IN QUOTA	31/01/2021	ATTIVO	CONSTRUZIONE		
115	Torri	TORRE TC NG1/NG4A	coke	na	na	100%	na	na	na	IN PIANO	29/06/2020	TERMINATO		Attività terminata come da piano iniziale	
116	Torri	TORRE TC 6.1	coke	na	na	100%	na	na	na	IN QUOTA	22/06/2020	TERMINATO		Attività terminata come da piano iniziale	
117	Torri	TORRE TC 4.2/TC 4.1	coke	na	na	100%	na	na	na	IN QUOTA	29/06/2020	TERMINATO		Attività terminata come da piano iniziale	
118	Torri	TORRE TC N2 + TEND. E TRAMOGGIA NG2	coke	na	na	100%	na	na	na	IN QUOTA	02/10/2020	TERMINATO		Attività anticipata di 4 mese su data chiusura cantiere	
119	Torri	TORRE TC N3 NOSTRO 3.3	coke	na	na	100%	na	na	na	IN QUOTA	17/09/2020	TERMINATO		Attività anticipata di 2 mese su data chiusura cantiere	
120	Torri	TORRE TC NR2	fini agglomerato e minerale	na	na	30%	na	na	na	IN PIANO	30/04/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
121	Torri	TORRE SCARICO CONV13 SU CONV20	fini agglomerato	na	na	0%	na	na	na	IN PIANO	28/02/2021	NON ATTIVO	GARA		Data di apertura cantiere prevista come da piano iniziale

\*Totale cantieri monitorati 109, la numerazione dei cantieri include anche 13 nastri e torri già completati prima del decreto di differimento dei termini della prescrizione

\*E' stato necessario rinuovere copertura superiore per problemi tecnici in fase di collaudo. Tale copertura verrà reinstallata entro fine 2020

Programma copertura Nastri	Lunghezza nastro	Lunghezza nastro già coperto	% di completamento	Lunghezza nastro ancora da coprire	Data prevista di completamento lavori (90%)	Data prevista di completamento lavori (100%)
NASTRO IN PIANO*	8789 m	4462 m	51%	4327 m	30/03/2021	31/07/2021
NASTRO IN QUOTA**	5250 m	2858 m	54%	2432 m	28/02/2021	30/06/2021
TOTALE	14039 m	7320 m	52%	6759 m	30/03/2021	31/07/2021

\* Per nastro IN PIANO si intende un nastro che abbia più del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

\*\* Per nastro IN QUOTA si intende un nastro che abbia meno del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

Programma copertura Torri	Totale torri da coprire oggi (H)	Torri già coperte (H)	% di completamento***	Torri ancora da coprire (H)	Data prevista di completamento lavori (90%)	Data prevista di completamento lavori (100%)
TORRE IN PIANO*	17	8	47%	9	28/02/2021	30/04/2021
TORRE IN QUOTA**	30	10	33%	20	28/02/2021	30/06/2021
TOTALE	47	18	38%	29	28/02/2021	30/06/2021

\* Per torre IN PIANO si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN PIANO

\*\* Per torre IN QUOTA si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN QUOTA

\*\*\* La % di completamento considerando anche la fase di Ingegneria (30%) di fornitura (30%) e di progressiva copertura (40%) risulta essere del 66% (di cui 72% per le torri in piano e 62% per le torri in quota)

Stato Cantieri	Tutti i cantieri		Cantieri Nastri		Cantieri Torri	
	#	%	#	%	#	%
Terminati	32	29%	14	23%	18	38%
Attivi	71	65%	45	73%	26	55%
In fase di costruzione	33	30%	24	39%	9	19%
In fase di fornitura	13	12%	8	13%	5	10%
In fase di Ingegneria	25	23%	13	21%	12	25%
Non ancora attivi	6	6%	3	5%	3	6%
In fase di appalto	6	6%	3	5%	3	6%
In riorganizzazione	0	0%	0	0%	0	0%
Totale	109	100%	62	100%	47	100%